



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1089 del 03/08/2023

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. S.P. 61 DI CALESTANO-LANGHIRANO - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RICOSTRUZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE AL KM 3+200 IN LOC. FRAGNO. CUP D87H21001290003. CIG 8892642852. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE NON SUPPLETIVA.

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA U.O. VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE
COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ALTRE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL
SERVIZIO – ESPROPRI – PUBBLICITA' – TRASPORTI ECCEZIONALI**

Visti:

- ✚ l'art.107 commi 2 e 3 D.Lgs. 267/2000;
- ✚ l'art. 41 dello Statuto;
- ✚ l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;
- ✚ Il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- ✚ la determina dirigenziale n. 1662 del 28/12/2020 relativa al conferimento dell'incarico della Posizione Organizzativa di struttura denominata "Viabilità e Sicurezza Stradale – Coordinamento Amministrativo delle Altre Posizioni Organizzative del Servizio – Espropri – Pubblicità – Trasporti Eccezionali" fino al 31/12/2023 e di attribuzione della relativa delega, per il quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge n.190/2012;

Premesso che:

con delibera di Consiglio n. 60 del 12/12/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023 – 2025. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2023 - 2025 ed il relativo elenco annuale 2023, il Piano Triennale 2023 – 2025 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2023 - 2024 degli acquisti di beni e servizi;

con delibera di Consiglio n. 61 del 22/12/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023 – 2025;

con decreto del Presidente n 10 del 23/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023 – 2025;

con decreto del Presidente n 23 del 3/02/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 - 2025;

con decreto del Presidente n 40 del 28/02/2023 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2022;

Preso atto:

con Decreto Presidenziale n. 88 del 22/04/2021 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica dei lavori della "SP 61 DI CALESTANO LANGHIRANO INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RICOSTRUZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE AL KM 3+200 IN LOC FRAGNO" redatto dal Servizio Viabilità e Infrastrutture - Trasporti Eccezionali - Espropri - Edilizia Scolastica - Manutenzione del Patrimonio per un importo complessivo di euro 215.000,00;

che con determinazione dirigenziale n. 783 del 02/07/2021 è stato approvato l'incarico professionale (CIG ZC63226A6E) per la progettazione definitiva ed esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e direzione dei lavori per l'intervento "S.P. 61 DI CALESTANO LANGHIRANO - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RICOSTRUZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE AL KM 3+200 IN LOC. FRAGNO" a S.T.P. ENGINEERING SRL DI PREVOLI ING. EMILIANO & C., con sede legale in Langhirano (PR) via Ferrari, 4 - Codice fiscale 02607440340, Partita IVA 02607440340, iscrizione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma al n.2053A per un importo di € 14.807,20 oltre a cassa ingegneri 4% € 592,29 ed iva di legge pari ad € 3.387,89 e così per un totale complessivo da impegnare di € 18.787,38;

che con Decreto Presidenziale n. 193 del 30/07/2021 è stato approvato il progetto definitivo| esecutivo "S.P. 61 DI CALESTANO-LANGHIRANO – INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RICOSTRUZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE AL KM 3+200 IN LOC. FRAGNO" (CUP D87H21001290003) come descritto in premessa, allegato al presente atto nonché depositato agli atti presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture – Trasporti Eccezionali - Espropri – Edilizia Scolastica - Manutenzione del Patrimonio ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016 e s.m.i, per un importo complessivo di euro 215.000,00;

che con determinazione dirigenziale n. 1226 del 20/09/2021 sono stati aggiudicati – ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, del dl 76/2020 – in via non efficace, i lavori denominati "S.P. 61 DI CALESTANO-LANGHIRANO - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RICOSTRUZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE AL KM 3+200 IN LOC. FRAGNO" alla ditta VE.I.CO.PAL. SRL con sede legale in Strada Ritorta 36/a, 43124 Vigatto (PR) p.iva e c.f. 01760800340 che ha presentato un'offerta economica pari all'1,00% sull'importo a base d'asta di euro 145.009,47 (oltre ad oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 2.932,70) con un importo contrattuale pari a euro 146.492,08 (di cui euro 143.559,38 per lavori ed euro 2.932,70 per oneri di sicurezza);

che in data 12/01/2022 è stato sottoscritto con la ditta affidataria VE.I.CO.PAL. SRL contratto di appalto avente repertorio n. 2/2022 e che pertanto è stato possibile prendere atto della efficacia dell'aggiudicazione avendo la Stazione Unica Appaltante dell'Ente provveduto alla verifica dei requisiti di legge della ditta affidataria;

che con determinazione dirigenziale n. 302 del 23/03/2022 si è preso atto della efficacia dell'aggiudicazione dei lavori denominati "S.P. 61 DI CALESTANO-LANGHIRANO – INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RICOSTRUZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE AL KM 3+200 IN LOC. FRAGNO" (CUP D87H21001290003 - CIG 8892642852) alla ditta VE.I.CO.PAL. SRL con sede legale in Strada Ritorta 36|a, 43124 Vigatto (PR) p.iva e c.f. 01760800340 che ha presentato un'offerta economica pari all'1,00% sull'importo a base d'asta di euro 145.009,47 (oltre ad oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 2.932,70) per un importo contrattuale pari a euro 146.492,08 (di cui euro 143.559,38 per lavori ed euro 2.932,70 per oneri di sicurezza) oltre iva di legge pari ad euro 32.228,56 e così per un importo complessivo pari ad euro 178.720,34;

che con la ditta affidataria è stato sottoscritto contratto di appalto in data 12/01/2022 con repertorio n. 2;

che in data 25|10|2021 sono stati consegnati i lavori in oggetto e contestualmente gli stessi sono stati iniziati, con scadenza ultima per l'ultimazione prevista entro il 18|12|2021 salvo proroghe e sospensioni|riprese dei lavori;

che i lavori in appalto risultano attualmente in corso per effetto di intervenute sospensioni dei medesimi durante il loro svolgimento;

che il Direttore dei Lavori Ing. Emiliano Prevoli ha redatto i documenti contabili relativi al 1° SAL dei lavori di cui trattasi a tutto il 01/06/2022 per un importo di euro 124.162,76 (oltre alla quota parte degli oneri di sicurezza pari ad euro 2.413,23 ed esclusa iva di legge) [documenti trasmessi con prot. 22775 del 19/07/2022];

che con determinazione dirigenziale n. 841 del 22/07/2022 si è preso atto dei documenti contabili relativi allo Stato di Avanzamento N.1, redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Emiliano Prevoli, dell'intervento denominato "S.P. 61 DI CALESTANO-LANGHIRANO – INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RICOSTRUZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE AL KM 3+200 IN LOC. FRAGNO" per complessivi euro 124.162,76 (oltre alla quota parte degli oneri di sicurezza pari ad euro 2.413,23 ed esclusa iva di legge);

CONSIDERATO:

che dopo l'avvenuta approvazione del progetto definitivo|esecutivo, e durante la realizzazione delle opere, per le sopravvenute esigenze emerse in fase di cantiere si sono manifestate nuove esigenze da parte della Stazione Appaltante in accordo con la Direzione lavori per risolvere aspetti di dettaglio che non incidono sull'oggetto e sulla natura complessiva del contratto;

che la Direzione lavori ha provveduto a redigere e trasmettere perizia di variante non suppletiva, ai sensi dell'art. 120 e dell'art. 5 allegato II.14 del D.L. 36/2023 (ex art. 106 del D. Lgs. 50|2016), con nota del 15 febbraio 2023 riscontrata al protocollo generale dell'Ente in data 16/02/2023 con prot. n. 4174, composta dai seguenti elaborati :

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
RELAZIONE FOTOGRAFICA

QUADRO TECNICO ECONOMICO - A BASE DI GARA
QUADRO TECNICO ECONOMICO - AGGIUDICAZIONE
QUADRO TECNICO ECONOMICO - VARIANTE
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - AGGIUDICAZIONE
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE
QUADRO DI RAFFRONTO
INQUADRAMENTO TERRITORIALE VARIE
INQUADRAMENTO URBANISTICO VARIE
STATO DI FATTO PRE INTERVENTO - RILIEVO TOPOGRAFICO 1 : 200
STATO DI FATTO PRE INTERVENTO - SEZIONI 1 : 200
PROGETTO A BASE DI GARA VARIE
PROGETTO - SEZIONI A BASE DI GARA 1 : 200
PARTICOLARI VARIE
PROGETTO - VARIANTE VARIE
RELAZIONE GEOLOGICA

Che in particolare la relazione illustrativa della perizia di variante non suppletiva riporta che le modifiche apportate consistono in:

- Rototraslazione del basamento dell'opera nel lato di monte al fine di ridurre la pendenza della scarpata;
- Ottimizzazione della posa dei gabbioni a rete metallica;
- Aumento della lunghezza della barriera di sicurezza
- sistemazioni delle scarpate e degli spazi limitrofi all'opera;

PRESO ATTO:

che la perizia di variante non suppletiva si è resa necessaria nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Provinciale appaltante in quanto finalizzata al miglioramento complessivo dell'opera ed alla sua funzionalità;

che la perizia di variante non suppletiva non comporta aumento di spesa per l'amministrazione in quanto non vi è maggiore spesa dell'importo contrattuale;

che la ditta affidataria ha sottoscritto apposito "atto di sottomissione" per un importo contrattuale invariato di euro 146.492,08 (di cui euro 143.559,38 per lavori ed euro 2.932,70 per oneri di sicurezza) e preso atto degli elaborati di perizia;

Visti:

l'art. 120 del D.L. 36/2023

l'art. 5 dell'allegato II.14 del D.L. 36/2023

l'art.8 comma 2 del D.M. 49/2018;

DETERMINA

di approvare - *ai sensi dell'art. 120 e dell'art. 5 allegato II.14 del D.L. 36/2023* - la perizia di variante non suppletiva dei lavori della "SP 61 DI CALESTANO LANGHIRANO - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RICOSTRUZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE AL KM 3+200 IN LOC. FRAGNO" (CUP D87H21001290003. CIG 8892642852) composta dai seguenti elaborati:

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

RELAZIONE FOTOGRAFICA

QUADRO TECNICO ECONOMICO - A BASE DI GARA

QUADRO TECNICO ECONOMICO - AGGIUDICAZIONE

*QUADRO TECNICO ECONOMICO - VARIANTE
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - AGGIUDICAZIONE
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - VARIANTE
QUADRO DI RAFFRONTO
INQUADRAMENTO TERRITORIALE VARIE
INQUADRAMENTO URBANISTICO VARIE
STATO DI FATTO PRE INTERVENTO - RILIEVO TOPOGRAFICO 1 : 200
STATO DI FATTO PRE INTERVENTO - SEZIONI 1 : 200
PROGETTO A BASE DI GARA VARIE
PROGETTO - SEZIONI A BASE DI GARA 1 : 200
PARTICOLARI VARIE
PROGETTO - VARIANTE VARIE
RELAZIONE GEOLOGICA*

di dare atto che la ditta VE.I.CO.PAL. SRL - affidataria dei lavori - ha sottoscritto apposito "atto di sottomissione" relativo alla perizia di variante non suppletiva per un importo contrattuale invariato di euro 146.492,08 (di cui euro 143.559,38 per lavori ed euro 2.932,70 per oneri di sicurezza) e preso atto degli elaborati di perizia;

di dare atto che trattandosi di perizia di variante non suppletiva non si va a modificare il contratto d'appalto stipulato con la ditta VE.I.CO.PAL. SRL con sede legale in Strada Ritorta 36|a, 43124 Vigatto (PR) p.iva e c.f. 01760800340, affidataria dell'appalto in essere in base alla Determinazione Dirigenziale n. 302 del 23/03/2022;

di stabilire che la spesa complessiva contrattuale approvata con D.D. n. 302 del 23/03/2022 rientra all'interno del QTE dell'intervento di € 215.000,00 approvato con D.P n. 193 del 30/07/2021 ed è contabilizzata al Cap. PEG capitolo 216900220000 (Manutenzione Straordinaria Strade Provinciali), Missione 10 "Trasporto e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e Infrastrutture stradali", Titolo 2° "Spese in c/capitale", codice V Livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del Bilancio 2023- 2025, annualità 2023, all'impegno 519/2023 (sub. 635/23) riscritto per esigibilità posticipata con D.P. n. 40 del 28/02/2023 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2022;

di attestare che la spesa sopra riportata è finanziata con F.P.V. (fondo pluriennale vincolato) derivante da avanzo di amministrazione;

di comunicare all'affidatario la presente determinazione ai sensi dell'art 191 del D.Lgs. 267/2000;

di pubblicare il presente atto nella Sezione Amministrazione Trasparente della Provincia ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Sottoscritta dal Responsabile
(RESTEGHINI GLORIA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE

Determinazione Dirigenziale n. **1089 / 2023**

Proposta n. 2747/2023

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. S.P. 61 DI CALESTANO-LANGHIRANO - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RICOSTRUZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE AL KM 3+200 IN LOC. FRAGNO. CUP D87H21001290003. CIG 8892642852. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE NON SUPPLETIVA.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 04/08/2023

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale