



**PROVINCIA
DI PARMA**



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1710 del 20/11/2023

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS DA VINCI DI PARMA - CUP D98B20001010001 - (FIN. UE - NEXT GENERATION EU) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE N. 1.

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 1665/2020;

PRESO ATTO che per il sottoscritto funzionario responsabile non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

PREMESSO CHE

l'intervento è finanziato con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 13 del 08/01/2021 pubblicato in G.U del 19/03/2021 con cui sono stati approvati i Piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 16;

nel frattempo, è stato approvato il Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2121/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12/2/2021, all'interno del quale sono stati inclusi quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli interventi di cui al citato decreto autorizzativo (DM 13/2021);

con Decreto del Presidente n. 3 del 15/01/2021 si è provveduto ad approvare l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria inseriti all'interno del Piano ai fini dell'inserimento degli stessi nel programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e al conseguente aggiornamento dell'annualità 2021 tra gli interventi ricompresi nel Piano risulta quello INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS DA VINCI DI PARMA - CUP D98B20001010001, dell'importo di € 660.000,00;

l'intervento in oggetto ricade tra le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica) il cui richiamato obiettivo è quello di *"consentire la messa in sicurezza di una parte degli edifici scolastici, favorendo anche una progressiva riduzione dei consumi energetici e quindi anche contribuire al processo di recupero climatico"*;

con Decreto del Presidente n. 88 del 07/04/2022 si è proceduto ad approvare l'elenco degli interventi da inserire nel programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e nel conseguente aggiornamento dell'annualità 2022;

in data 25/05/2022 è stata pubblicata la graduatoria rimodulata degli interventi ricompresi nel Decreto Ministeriale n. 217 del 15 luglio 2021 denominato "secondo piano per le Province e Città Metropolitane", nella quale è inserito l'intervento in oggetto con Decreto MIUR n. 116 del 18/05/2022, comunicato con PEC prot. 24508 del 4/8/2022 è stato rimodulato il piano approvato con Decreto MIUR n. 13 del 8/1/2021 per le medesime finalità della manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza delle province, ai sensi dell'art. 1, comma 63 e 64 della L 160/2019;

con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 213 del 12/09/2022 che "Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili" è stato assegnato un incremento del 10% al contributo precedente al FIN. UE - NEXT GENERATION EU - MISS.4 - COMP. 1 - INV. 3.3, per cui l'importo complessivo dell'intervento finanziato è ora pari a 660.000,00;

CONSIDERATO CHE

con determinazione n. 1356 del 11/10/2021, si procedeva ad affidare l'incarico per la progettazione definitiva/esecutiva, la Direzione lavori" dei lavori di "manutenzione straordinaria all'ITIS DA VINCI DI PARMA" all'ing. Alessandro Di Stasi di Parma;

con Determinazione n. 823 del 19/07/2022 si procedeva ad affidare l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al Geom. Simone Rossi di Langhirano;

il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il funzionario ing. Paola Cassinelli;

Con Decreto Presidenziale n. 262 del 10/11/2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS DA VINCI DI PARMA- CUP: D98B20001010001";

Vista la Determina n. 416 del 5/4/2023 è stato aggiudicato il lavoro in oggetto all'impresa GRUPPOCTY S.R.L. con sede legale in via Diego Tajani n.7, cap. 00165 Roma, C.F. e P.IVA 05187291009, che ha offerto il ribasso del 21,700% per un importo contrattuale di € 417.617,27 (di cui euro 406.547,69 per lavori ed euro 11.159,58 per oneri di sicurezza) oltre iva al 10%, per un importo complessivo di € 459.379,00;

Considerato che in data 08/06/2023 si è proceduto alla consegna dei lavori;

con determinazione n. 1240 del 8/9/2023 è stato approvato il 1° Stato d'Avanzamento Lavori, a tutto il 31/08/2023, di importo € 201.400,89 oltre iva al netto del recupero dell'anticipazione contrattuale;

Visto che durante il corso dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune modifiche ai lavori inizialmente previsti con il fine di garantire la corretta ripresa dell'attività didattica oltre che di risolvere alcune criticità impreviste ed imprevedibili emerse in corso di esecuzione;

A tale proposito il sottoscritto Direttore dei Lavori ha provveduto a redigere la relativa perizia di variante composta dai seguenti elaborati:

- Computo metrico in parallelo
- Relazione tecnica
- Atto sottomissione nuovi prezzi
- Verbale nuovi prezzi
- Analisi nuovi prezzi
- gli elaborati di cui sopra sono stati sottoposti all'operatore economico affidatario il quale ha sottoscritto, congiuntamente al RUP dell'intervento Ing. Paola Cassinelli, il relativo atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
- a seguito della variante in questione, il QTE dell'opera non subisce modifiche rispetto all'aggiudicazione:

		DP 262/22	DD 416/2023	variante
A1	lavori a base d'asta	519.103,05	406.457,69	406.457,69
A2	oneri della sicurezza	11.159,58	11.159,58	11.159,58
A	totale lavori a base di gara	530.262,63	417.617,27	417.617,27
B1	iva 10% su A	53.026,26	41.761,73	41.761,73
B2	imprevisti	3.916,35	3.916,35	3.916,35
B3	spese tecniche	62.189,50	62.189,50	62.189,50
B4	art. 113 DLGS 50/2016	10.605,25	10.605,25	10.605,25
B5	ribasso iva compresa		123.909,90	123.909,90
B	somme a disposizione	129.737,37	242.382,73	242.382,73
C	totale	660.000,00	660.000,00	660.000,00

VISTI:

- il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;
- il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto D.P. n. 256 del 03/12/2020;
- il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. n. 229/2015;
- il regolamento di contabilità vigente, in particolare l'art. 28;
- il Decreto Presidenziale n. 41/2021, così come aggiornato con DP 72/2022 e con Decreto Presidenziale n. 27/2023;
- il D. Lgs. 50/2016 per le parti ancora applicabili;
- il DM 49/2018;

DATO ATTO CHE:

- la perizia di variante è a parità di spesa e proposta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Provinciale appaltante in quanto finalizzata al miglioramento complessivo dell'opera ed alla sua funzionalità;
- la modifica in oggetto non è sostanziale, non altera la struttura del contratto originario e non deriva da errori o da omissioni progettuali;

Vista la nota prot. 31726 del 9/11/2023 con la quale la ditta Gruppocty srl richiede una proroga al termine contrattuale fino al 22/12/2023;

Considerato che le motivazioni addotte in tale richiesta sono concrete e accettabili;

DATO ATTO INOLTRE CHE

- le prestazioni in oggetto risultano essere finanziate con risorse PNRR (Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione:

dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU), ragion per la quale si è provveduto all’acquisizione del seguente CIG ordinario (indicato anche in oggetto) mediante il portale “SIMOG” gestito da ANAC: 9500652A0B;

- l’affidamento in questione è inoltre riconducibile al CUP (indicato anche in oggetto) di seguito riportato: D98B20001010001;

VERIFICATO CHE il presente atto riveste carattere gestionale e quindi di esclusiva competenza del funzionario responsabile;

DETERMINA

di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

di approvare la modifica al contratto in corso di esecuzione, redatta ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, relativa all’affidamento operato con DD n. 416 del 5/4/2023 dei lavori di “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS DA VINCI DI PARMA- CUP: D98B20001010001” all’operatore economico GRUPPOCTY S.R.L. con sede legale in via Diego Tajani n.7, cap. 00165 Roma, C.F. e P.IVA 05187291009;

di approvare la relativa perizia di variante, redatta dall’ing. Alessandro Di Stasi, Direttore dei Lavori, composta dai seguenti elaborati:

1. Computo metrico in parallelo
2. Relazione tecnica
3. Atto sottomissione nuovi prezzi
4. Verbale nuovi prezzi
5. Analisi nuovi prezzi

di dare atto che:

- la perizia di variante è proposta nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione Provinciale appaltante in quanto finalizzata al miglioramento complessivo dell’opera ed alla sua funzionalità;
- la perizia di variante non comporta aumento di spesa per l’amministrazione in quanto il relativo onere rientra all’interno del quadro tecnico economico dell’opera e non in altre eventuali disponibilità dell’ente;
- la modifica in oggetto non è sostanziale, non altera la struttura del contratto originario e non deriva da errori o da omissioni progettuali;
- di confermare che, seguito della variante in questione, il QTE dell’opera non subisce modifiche rispetto all’aggiudicazione:

		DP 262/22	DD 416/2023	variante
A1	lavori a base d'asta	519.103,05	406.457,69	406.457,69
A2	oneri della sicurezza	11.159,58	11.159,58	11.159,58
A	totale lavori a base di gara	530.262,63	417.617,27	417.617,27
B1	iva 10% su A	53.026,26	41.761,73	41.761,73
B2	imprevisti	3.916,35	3.916,35	3.916,35
B3	spese tecniche	62.189,50	62.189,50	62.189,50
B4	art. 113 DLGS 50/2016	10.605,25	10.605,25	10.605,25
B5	ribasso iva compresa		123.909,90	123.909,90
B	somme a disposizione	129.737,37	242.382,73	242.382,73
C	totale	660.000,00	660.000,00	660.000,00

di confermare l’importo contrattuale (di € 459.379,00 iva 10) ccon l’impresa GRUPPOCTY S.R.L. con sede legale in via Diego Tajani n.7, cap. 00165 Roma, C.F. e P.IVA 05187291009

all'interno del QTE (voce A e B1) di € 660.000,00, approvato con DP 262/2022, riscritto, quanto alla quota residua di € 634.000,01, al PEG Cap. 215450220008/0 (FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) - DM 13.2021 CUP D98B20001010001 - ITIS L. DA VINCI PR), Titolo II, Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di Istruzione non universitaria), Codice V Livello U.2020109003 (Fabbricati ad uso scolastico) del bilancio 2023-2025, annualità 2023, agli impegni 409 (sub.228/2023), 411 (sub.864/23) e 412 (sub.233/23), riscritti per esigibilità posticipata con provvedimento di Riaccertamento ordinario dei residui 2022 n. 40/2023;

di prendere atto che il QTE dell'intervento di cui sopra è finanziato:

- quanto ad € 620.400,00 con contributi del MIUR di cui al DM 13/2021, integrati del 10% con DPCM 28/07/22, accertati al capitolo 136500136708 (FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) - DM 13.2021 CUP D98B20001010001 - ITIS L. DA VINCI PR), Titolo 2 (Entrate in conto capitale), Tipologia 200 (Contributi agli investimenti), 4020101002 (Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche), accertamenti 291, 292 e 293/2023.

- quanto ad € 13.600,01 con fondo pluriennale vincolato (FPV) derivante da contributo del MIUR, di cui alle premesse;

di concedere una proroga al termine contrattuale fino al 22/12/2023, così come richiesto con nota prot. 31726 del 9/11/2023;

di dare comunicazione del presente atto al Direttore dei Lavori, al CSE, all'impresa affidataria, per gli atti conseguenti;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Provincia in ottemperanza al DLGS 33/2013.

-

-

-

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **1710 / 2023**

Proposta n. 4138/2023

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS DA VINCI DI PARMA - CUP D98B20001010001 - (FIN. UE - NEXT GENERATION EU) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE N. 1.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 21/11/2023

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale