

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1128 del 07/08/2024

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: PROGETTO DI PROGETTO DI "ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA" CUP D56F23000000006 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE NON SUPPLETIVA N. 1.

VISTI:

- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l'atto di conferimento di responsabilità di E.Q. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 2098/2023;

DATO ATTO che per la sottoscritta funzionaria responsabile, anche unica del progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 oltre che del procedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, del DL 77/2021 così come convertito nella Legge 108/2021, non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

RICHIAMATI:

- la delibera di Consiglio n. 43 del 11/12/2023 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024 - 2026 e con cui sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2024 - 2026, il relativo elenco annuale 2024 e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024 - 2026;
- la delibera di Consiglio n. 45 del 21/12/2023 con cui è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2024 - 2026;
- il decreto del Presidente n 9 del 19/01/2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024 - 2026;

- il decreto del Presidente n. 16 del 31 gennaio 2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;
- il decreto del Presidente n. 39/2024 con cui è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui 2023

RICHIAMATI INOLTRE:

- lo Statuto dell'Ente, approvato con Atto dell'Assemblea dei Sindaci n.1/2015 e successivamente modificato con Atto del medesimo organo n.1/2019;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs 36/2023;

RICHIAMATI ALTRESÌ:

- la delibera di Giunta Regionale n. 185 del 14/02/2022 avente per oggetto: "elenco interventi finanziabili - art. 5 del DM n. 343/2021 di definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi - delibere di Giunta Regionale n. 2174/2021 e n. 2257/2021";
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 320 del 07/12/2022, con il quale è stato finanziato il progetto di "ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA" CUP D56F23000000006 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3) per complessivi € 1.130.000,00;
- il Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2121/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12/02/2021;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 253 del 06/08/2021 di assegnazione di € 210.000.000,00 per il raggiungimento degli obiettivi e dei target previsti dal PNRR;
- l'art. 5 "Missione 4, Componente 1 - Istruzione e ricerca - Investimento 3.3 - "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole", del predetto Decreto 343/2021 con il quale sono previste risorse pari ad € 500.000.000,00 al fine di garantire la messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico esistente;

PREMESSO CHE:

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Decreto n. 131 del 20/06/2019, ha stabilito di cofinanziare progetti di fattibilità tecnica ed economica e progetti definitivi di messa in sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche, ex art. 1, comma 1079 della L. 27/12/2017 n. 205;
- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14665 del 14/11/2019 sono state approvate le progettazioni ammesse a finanziamento statali, tra le quali vi è l'intervento "Istituto Paciolo di Fidenza (PR) - adeguamento sismico", verifica della vulnerabilità sismica e redazione della progettazione definitiva, per complessivi € 70.000,00 di cui 56.000,00 di finanziamento statale;
- con Determinazione n. 691 del 01/07/2020 si è provveduto ad affidare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8, del D. Lgs. 50/2016, la redazione della progettazione definitiva e verifica della vulnerabilità sismica ai sensi del DM 14/01/2008, DM 17/01/2019 e L.R. 19/2008 dei lavori di "adeguamento sismico Istituto Paciolo di Fidenza", all'Ing. Alessandro Di Stasi 02315480349, per € 18.948,30 oltre CNPAIA e IVA per complessivi € 24.041,06 - CIG: Z972D2705C;
- il tecnico incaricato, in data 30/07/2021, ha trasmesso il progetto definitivo acquisito al prot. 19724/2021;
- il progetto definitivo di cui sopra è stato successivamente approvato, in linea tecnica, con Decreto Presidenziale n. 256 del 10/11/2021;
- il progetto approvato indicava un costo complessivo degli interventi pari a €155.000,00 per il corpo "palestra" e a € 1.000.000,00 per il corpo "scuola";

PREMESSO INOLTRE CHE:

- a seguito dell'allineamento del progetto di cui sopra al prezziario infraannuale approvato dalla Giunta della Regione Emilia Romagna con Delibera n. 1288 del 27/07/2022 (BURERT 235 del 30/7/2022), con Decreto Presidenziale n. 21/2023 del 02/02/2023 è stato, tra l'altro, approvato in linea tecnica l'aggiornamento del Quadro Tecnico Economico e dei

relativi elaborati economici, connessi al progetto definitivo (art. 23 D. Lgs. 50/2016) dei lavori di "adeguamento sismico Istituto Paciolo di Fidenza", riferiti all'Edificio Scuola, per complessivi € 1.130.000,00;

- visto quanto previsto dall'art. 26 del DL 50/2022, si è reso necessario procedere con un ulteriore aggiornamento del progetto al prezzario di cui alla Deliberazione di Giunta regionale ER n. 462 del 27/03/2023 pubblicato sul BURERT del 03/04/2023 (bollettino n. 88) e approfondire il livello di progettazione esecutivo;
- con nota prot. 13639 del 18/05/2023 è stato nominato progettista dell'opera l'ing. Paola Cassinelli, funzionario tecnico dell'Amministrazione Provinciale;
- con DD 770/2023 del 07/06/2023 sono stati affidati gli incarichi professionali:
 - o per il supporto alla progettazione esecutiva all'operatore economico Ing. Carlotta Soncini con studio in Via Cornelio Ghiretti, 2 - 43126 Parma (PR) - C.F. SNC-CLT77R51G337V - P. I.V.A. 02623260342;
 - o per la verifica preventiva strutturale a supporto della validazione della progettazione esecutiva all'operatore economico Ing. Silvia Zerbini con studio in Via Verdi, 6 - 43121 Parma (PR) - C.F. ZRBSLV81L70B042W - P. I.V.A. 02502540343;
 - o per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'operatore economico Geom. Antonio Mele con studio in Via dei Mille, 47 - 43036 Fidenza (PR) - C.F. MLENTN89S16I872R - Partita I.V.A. 02638190344;
- al prot. 18746/2023 del 29/06/2023 è stata acquisita la documentazione di supporto alla progettazione esecutiva prodotta dall'Ing. Carlotta Soncini;
- al prot. 18882/2023 del 30/06/2023 è stato acquisito il progetto esecutivo di "ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA" CUP D56F23000000006 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3), redatto dalla sottoscritta Ing. Paola Cassinelli, come incaricata con nota prot. 13639/2023 del 18/05/2023, avente importo complessivo pari ad € 1.243.000,00;
- al prot. 19191/2023 del 04/07/2023 è stata acquisita la documentazione prodotta dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione, Geom. Antonio Mele;
- con DP n. 122 del 06/07/2023 è stato, tra l'altro, approvato il Progetto esecutivo dei lavori in oggetto;
- con il predetto atto è stato approvato il quadro tecnico economico sotto riportato:

A. Somme per lavori		
A.1	Lavori (soggetti a ribasso d'asta)	€ 879.235,30
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 51.617,21
A	Totale per lavori (compresi oneri per la sicurezza)	€ 930.852,51
B. Somme a disposizione		
B.1	I.V.A. 10% lavori (su importo A)	€ 93.085,25
B.2	Spese tecniche (progetto esecutivo, DL, CSP, CSE, collaudo, CRE, ecc.)	€ 105.000,00
B.3	I.V.A. 22% spese tecniche B2	€ 23.100,00
B.4	Incentivi art. 113 DLGS 50/2016	€ 18.617,05
B.5	Contributo ANAC	€ 480,00
B.6	Imprevisti	€ 71.865,19
B	Totale per somme a disposizione	€ 312.147,49
C=A+B. Totale complessivo		
A	Somme per lavori	€ 930.852,51
B	Somme a disposizione	€ 312.147,49
C=A+B		€ 1.243.000,00

- con DD n. 977 del 10/07/2023 è stato approvato dalla sottoscritta, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del DL 77/2021 così come convertito nella Legge 108/2021, il progetto esecutivo dei lavori di "ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA" CUP D56F23000000006 (FIN. UE - NEXT GENERATION

TION EU (M4-C1-I.3.3) e sono state fornite le disposizioni necessarie per la procedura di affidamento;

- con DD n. 979 del 10/07/2023 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma ha provveduto, tra l'altro, a:
 - o indire per l'affidamento dell'appalto dei lavori: "PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA" (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3), CUP D56F23000000006 CIG 9953395963 procedura negoziata ex art. 76 co. 2, lett. C del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, e dell'art. 48 c. 3 D.L. 31 maggio 2021 n. 77 c. in L. 29 luglio 2021 n. 108, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice;
- con DD n. 1093 del 04/08/2023 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma ha provveduto, tra l'altro, a:
 - o approvare, con riferimento alla procedura negoziata indetta in via d'urgenza ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 48 c. 3 D.L. 31/05/2021 n. 77 c. in L. 29/07/2021 n. 108, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo, per l'affidamento dei lavori relativi al "PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA" (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3), CUP D56F23000000006 CIG 9953395963, gli atti di gara relativi;
 - o aggiudicare pertanto, ai sensi dell'art. 17, co. 5 del D. Lgs 36/2023, l'appalto dei lavori all'operatore economico GRANELLI S.R.L. con sede in Salsomaggiore Terme (PR) Via Boffalora 82/a P.Iva 02794840344 che ha offerto il ribasso pari a 10,21%;
 - o dare atto che l'importo contrattuale risulta pari ad euro 841.082,59 (di cui euro 789.465,38 per lavori ed Euro 51.617,21 per oneri di sicurezza);
 - o dare atto che l'Ufficio Stazione Unica Appaltante ha effettuato con esito positivo la comprova del possesso dei requisiti prescritti;
- con DD n. 1364 del 25/09/2023 si è, tra l'altro, preso atto della DD n. 1093 del 04/08/2023 a firma del Responsabile della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma e dell'esito della procedura negoziata indetta in via d'urgenza ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 48 c. 3 D.L. 31/05/2021 n. 77 c. in L. 29/07/2021 n. 108, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo, per l'affidamento dei lavori relativi al "PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA" (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3), CUP D56F23000000006 - CIG 9953395963;
- con il predetto atto è stato rimodulato il quadro tecnico economico come sotto riportato:

		DP 122/2023	Aggiudicazione
A. Somme per lavori			
A.1	Lavori (soggetti a ribasso d'asta)	879 235,30 €	789 465,38 €
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	51 617,21 €	51 617,21 €
A	Totale per lavori (compresi oneri per la sicurezza)	930 852,51 €	841 082,59 €
B. Somme a disposizione			
B.1	I.V.A. 10% lavori (su importo A)	93 085,25 €	84 108,26 €
B.2	Spese tecniche (progetto esecutivo, DL, CSP, CSE, collaudo, CRE, ecc.)	105 000,00 €	105 000,00 €
B.3	I.V.A. 22% spese tecniche B2	23 100,00 €	23 100,00 €
B.4	Incentivi art. 113 DLGS 50/2016	18 617,05 €	18 617,05 €
B.5	Contributo ANAC	480,00 €	480,00 €
B.6	Imprevisti	71 865,19 €	71 865,19 €
B.7	Ribasso	- €	98 746,92 €

B	Totale per somme a disposizione	312 147,49 €	401 917,41 €
C=A+B. Totale complessivo			
A	Somme per lavori	930 852,51 €	841 082,59 €
B	Somme a disposizione	312 147,49 €	401 917,41 €
C=A+B		1 243 000,00 €	1 243 000,00 €

- l'intervento in oggetto risulta essere inserito nell'elenco annuale dei Lavori Pubblici- annualità 2023 (numero intervento CUI **80015230347202300078**);
- il presente atto è riconducibile al seguente CIG "SIMOG" gestito da ANAC: **9953395963**;
- il progetto in questione risulta essere finanziato:
 - o per € 1.130.000,00 mediante fondi riferiti alla "prima parte dei piani regionali nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU";
 - o per € 113.000,00 mediante fondi riconducibili al comma 370 della legge di bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022 n. 197) per opere indifferibili;

RILEVATO, relativamente ai lavori di cui al "PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA" (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3), CUP D56F23000000006 - CIG 9953395963, CHE;

- con lettera commerciale prot. 26978/2023 del 22/09/2023 è stato stipulato il contratto con l'operatore economico affidatario, GRANELLI S.R.L. con sede legale in Salsomaggiore Terme (PR) via Boffalora n. 82/A CAP 43039 Codice Fiscale e Partita Iva 02794840344;
- in data 21/11/2023 sono stati consegnati i lavori di cui sopra, come risulta da relativo verbale;
- in pari data, è stato ordinato, all'Impresa GRANELLI S.R.L., di sospendere i lavori dal 22 novembre 2023;
- in data 27/05/2024 è stato sottoscritto il verbale di ripresa dei lavori, necessaria per consentire all'Impresa affidataria alcuni interventi compatibili con l'attività didattica della scuola e, di fatto, sono stati consegnati formalmente i lavori di cui sopra, come risulta da relativo verbale;

CONSIDERATO CHE:

- durante il corso dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune modifiche ai lavori inizialmente previsti con il fine di garantire la corretta ripresa dell'attività didattica oltre che di risolvere alcune criticità imprevedute ed imprevedibili emerse in corso di esecuzione;
- a tale proposito il sottoscritto Direttore dei Lavori ha provveduto a redigere la relativa perizia di variante non suppletiva composta dagli elaborati di cui al prot. n. 22370 del 06/08/2024 sotto elencati:
 - o 01 - Elenco prezzi di variante;
 - o 02 - Analisi prezzi di variante;
 - o 03 - Computo Metrico di variante;
 - o 04 - Computo Metrico comparativo;
 - o 05 - Incidenza manodopera di variante;
 - o 06 - Quadro Tecnico Economico comparativo;
- gli elaborati di cui sopra sono stati sottoposti all'operatore economico affidatario il quale ha sottoscritto, congiuntamente al sottoscritto RUP dell'intervento Ing. Paola Cassinelli, il relativo atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi conservato agli atti d'ufficio;

- a seguito della variante in questione, considerato il ribasso offerto in sede di procedura di affidamento, il QTE dell'opera come attualmente rimodulato non risulta da rivedere;

VISTI:

- il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;
- il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto D.P. n. 256 del 03/12/2020;
- il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. n. 229/2015;
- il regolamento di contabilità vigente, in particolare l'art. 28;
- il Decreto Presidenziale n. 263/2023 del 20/12/2023;
- l'art. 120 del D. Lgs. 36/2023;
- il DM 49/2018;

DATO ATTO CHE:

- la perizia di variante in oggetto, non suppletiva, è proposta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Provinciale appaltante in quanto finalizzata al miglioramento complessivo dell'opera ed alla sua funzionalità;
- la perizia di variante non comporta aumento di spesa per l'amministrazione in quanto non modifica l'importo iniziale del contratto e le voci del quadro tecnico economico dell'opera;
- il valore della modifica contrattuale in questione, che riguarda unicamente le lavorazioni previste senza variare l'importo complessivo dell'affidamento, è pari a zero ed è conseguentemente al di sotto di entrambi i seguenti valori:
 - o le soglie fissate all'articolo 14 del D. Lgs. 36/2023;
 - o il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;
- la modifica contrattuale in oggetto non è sostanziale, non altera la struttura del contratto originario e non deriva da errori o da omissioni progettuali;
- la stessa modifica non proroga il termine contrattuale dei lavori inizialmente stabilito;
- non occorre allegare alcuna Check-list PNRR del Ministero dell'Istruzione e del Merito in quanto non vengono modificati i dati dell'affidamento con il presente atto;

VERIFICATO CHE il presente atto riveste carattere gestionale e quindi di esclusiva competenza del funzionario responsabile;

DETERMINA

- di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
- di approvare la modifica al contratto in corso di esecuzione, redatta ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023, relativa all'affidamento, operato con DD n. 1093 del 04/08/2023 (recepita dal sottoscritto RUP con DD n. 1364 del 25/09/2023), dei lavori connessi al "PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO PACIOLO DI FIDENZA" (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3), CUP D56F23000000006 CIG 9953395963, affidati all'operatore economico GRANELLI S.R.L. con sede legale in Salsomaggiore Terme (PR) via Boffalora n. 82/A CAP 43039 Codice Fiscale e Partita Iva 02794840344;
- di approvare la relativa perizia di variante, redatta dal sottoscritto Direttore dei Lavori, composta dagli elaborati di cui al prot. n. 22370 del 06/08/2024 sotto elencati:
 - o 01 - Elenco prezzi di variante;
 - o 02 - Analisi prezzi di variante;
 - o 03 - Computo Metrico di variante;
 - o 04 - Computo Metrico comparativo;
 - o 05 - Incidenza manodopera di variante;

- o 06 - Quadro Tecnico Economico comparativo;
- di dare atto che:
 - o la perizia di variante in oggetto, non suppletiva, è proposta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Provinciale appaltante in quanto finalizzata al miglioramento complessivo dell'opera ed alla sua funzionalità;
 - o la perizia di variante non comporta aumento di spesa per l'amministrazione in quanto non modifica l'importo iniziale del contratto e le voci del quadro tecnico economico dell'opera;
 - o il valore della modifica contrattuale in questione, che riguarda unicamente le lavorazioni previste senza variare l'importo complessivo dell'affidamento, è pari a zero ed è conseguentemente al di sotto di entrambi i seguenti valori:
 - le soglie fissate all'articolo 14 del D. Lgs. 36/2023;
 - il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;
 - o la modifica contrattuale in oggetto non è sostanziale, non altera la struttura del contratto originario e non deriva da errori o da omissioni progettuali;
 - o la stessa modifica non proroga il termine contrattuale dei lavori inizialmente stabilito;
 - o non occorre allegare alcuna Check-list PNRR del Ministero dell'Istruzione e del Merito in quanto non vengono modificati i dati dell'affidamento con il presente atto;
- di dare atto che, a seguito della variante in questione, considerato il ribasso offerto in sede di procedura di affidamento, il QTE dell'opera come attualmente rimodulato non risulta da rivedere;
- di dare atto che il valore del contratto con l'operatore economico GRANELLI S.R.L. con sede legale in Salsomaggiore Terme (PR) via Boffalora n. 82/A CAP 43039 Codice Fiscale e Partita Iva 02794840344 non viene modificato;
- di attestare che l'importo di € 1.243.000,00 è finanziato per € 1.130.000,00 con fondi del PNRR di cui al DM MIM 320/2022, integrati del 10%, per € 113.000,00, dai fondi riconducibili al comma 370 della legge di bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022 n. 197) per opere indifferibili, trovando copertura al capitolo 136500136719 (FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) - CUP D56F23000000006 ADEG SISMICO PACIOLO FIDENZA), Titolo IV (Entrate in conto capitale), Tipologia 200 (contributi agli investimenti), codice V Livello 4020101002 (Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche), bilancio 2024-2026, annualità 2024, accertamenti 29/2024 e 30/2024;
- di confermare che la spesa riconducibile al presente atto è esigibile nell'annualità 2024;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente della Provincia in ottemperanza al DLGS 33/2013 e ss.mm e ii. e per gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023.

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)
con firma digitale