



PROVINCIA DI PARMA

UFFICIO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1268 del 10/09/2024

Oggetto: ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 3 - MONTAGNA OVEST (CIG 9670540E0D). CONTRATTO APPLICATIVO N.3: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE BARRIERE STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI - ZONA OVEST. CUP D25F21000300008 - CIG 9930407F15. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA.

IL FUNZIONARIO

VISTI:

l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;

l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;

l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; la determinazione dirigenziale n. 2089 del 22/12/2023 relativa al conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione di struttura denominata "VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE" e relativa delega, per le quali non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

RICHIAMATI:

il Decreto del Presidente n. 219 del 09/11/2023 recante la nota di aggiornamento al D.U.P. 2024-2026, ai sensi dell'art. 151 del T.U.E.L., con cui è stato adottato il Documento unico di programmazione 2024-2026, che incorpora il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026 ed il relativo Elenco Annuale 2024 adottato con richiamato decreto del Presidente n. 204 del 26/10/2023;

la Delibera di Consiglio n. 43 del 11/12/2023 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e con cui sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2024-2026, il relativo elenco annuale 2024 e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024-2026;

la delibera di Consiglio n. 45 del 21/12/2023 con cui è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2024-2026;

il decreto del Presidente n. 9 del 19/01/2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;

il decreto del Presidente n. 16 del 31 gennaio 2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;

il decreto del Presidente n. 39 del 29/02/2024 con il quale è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2023;

il Rendiconto della gestione 2023, approvato dal Consiglio Provinciale con atto 15/2024 del 29 aprile 2024, immediatamente eseguibile;

lo Statuto dell'Ente, approvato con Atto dell'Assemblea dei Sindaci n.1/2015 e successivamente modificato con Atto del medesimo organo n.1/2019;

il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

il D.Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO:

che con Determinazione Dirigenziale n. 614 del 27/05/2021 con la quale è stato conferito l'incarico professionale (CIG Z4831D9E42) di progettazione definitiva ed esecutiva e di direzione dei lavori del progetto denominato "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE BARRIERE STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI - ZONA OVEST" (CUP D25F21000300008) all' Ing. Stefano Paglia iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma al n. 1118, avente studio professionale in via Pisacane n. 4, 43015 - Noceto (PR), c.f. PGL-SFN60A28F082J, p.iva 01724560345 per un importo euro 35.428,27 oltre al contributo per la cassa ingegneri del 4% pari ad euro 1.417,13 ed iva di legge pari ad euro 8.105,99 €. e così per un totale complessivo da impegnare di euro 44.951,39;

che con Decreto Presidenziale n. 129 del 31/05/2021 con il quale è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo denominato "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA

DELLE BARRIERE STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI – ZONA OVEST” (CUP D25F21000300008) avente un importo complessivo di € 800.000,00;

che con Decreto Presidenziale n. 248 del 28/10/2022 è stato approvato il progetto definitivo degli “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE BARRIERE STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI – ZONA OVEST (CUP D25F21000300008)” redatto dall’ Ing. Stefano Paglia iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma al n. 1118, avente studio professionale in via Pisacane n. 4, 43015 - Noceto (PR), c.f. PGLSFN60A28F082J, p.iva 01724560345 ed il quadro tecnico economico di complessivi euro 800.000,00 nonché il cronoprogramma dell’intervento;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1423 del 16/11/2022 è stato approvato il progetto esecutivo degli “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE BARRIERE STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI – ZONA OVEST (CUP D25F21000300008)” avente un importo complessivo di € 800.000,00;

che con Determinazione Dirigenziale n. 934 del 29/06/2023 è stato attivato nell’ambito dell’“ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE – PERIODO 2023-2025 - LOTTO 3 - MONTAGNA OVEST – CIG 9670540E0D il 3° CONTRATTO APPLICATIVO affidando al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese SOCIETA’ INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. S.P.A. ENUNCIABILE BREVEMENTE S.I.P. SPA (mandataria) con sede legale in Collecchio (PR) Strada Bergamino n. 26 i.1 CAP 43044 Codice Fiscale e Partita Iva 00162770341 - GRENTI S.P.A. (mandante) con sede legale in Solignano (PR) via Marconi n. 6 CAP 43040 Codice fiscale e Partita IVA 01514520343 - IMPRESA GABELLI S.R.L. (mandante) con sede in Varano de’ Melegari (PR) via Enzo Ferrari 6, CAP 43040 codice fiscale e partita IVA 02102530348 - ASFALTI PIACENZA S.R.L. (mandante) con sede legale in Rottofreno (PC) Via Agazzano n. 163 CAP 29010 codice fiscale e partita IVA 01514160330 - M.P.M. SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA (mandante) con sede legale in Noceto (PR) Via F.lli Canvelli n. 4 CAP 43015 codice fiscale e partita IVA 00513700344, la realizzazione dei lavori degli “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE BARRIERE STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI – ZONA OVEST (CUP D25F21000300008) – CIG 9930407F15 e un QTE di importo complessivo di € 800.000,00 e stabilendo che l’importo contrattuale del 3° CONTRATTO APPLICATIVO risulta pari ad € € 572.964,98 (di cui € 555.846,21 per lavori ed € 17.118,77 per oneri di sicurezza) oltre iva di legge pari ad € 126.052,30 e così per complessivi € 699.017,28;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1071 del 01/08/2023 è stata approvata la rideterminazione del quadro tecnico economico degli “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE BARRIERE STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI – ZONA OVEST (CUP D25F21000300008)” per complessivi invariati euro 800.000,00;

che con la ditta affidataria è stato sottoscritto contratto di appalto in data 27/07/2023 con repertorio n.15284;

che in data 11/09/2023, sono stati consegnati i lavori in oggetto e contestualmente gli stessi sono stati iniziati, con scadenza ultima per l’ultimazione prevista entro il 08/03/2024 salvo proroghe e sospensioni/riprese dei lavori;

CONSIDERATO:

che in base al regime transitorio previsto all'articolo 226 comma 2 del nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023, a decorrere dalla data in cui esso acquista efficacia, le disposizioni di cui al decreto legislativo n.50 del 2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, intendendo con essi, tra gli altri, "a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia";

che viene pertanto applicata la normativa di cui D.Lgs. 50/2016 in quanto la procedura di gara e l'affidamento dell'Accordo Quadro sono state espletate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023;

che dopo l'avvenuta approvazione del progetto esecutivo, e durante la realizzazione delle opere, per sopravvenute esigenze emerse in fase di cantiere si sono manifestate nuove esigenze da parte della Stazione Appaltante in accordo con la Direzione lavori per risolvere aspetti di dettaglio che non incidono sull'oggetto e sulla natura complessiva del contratto;

che la Direzione lavori ha provveduto a redigere e trasmettere perizia di variante suppletiva, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, con nota registrata al protocollo generale dell'Ente con N°0024265 del 04/09/2024, composta dai seguenti elaborati:

- 0 *Elenco elaborati*
- 1 *Relazione tecnica generale*
- 2 *Schema atto di sottomissione*
- 3 *Computo metrico estimativo di variante*

che in particolare la relazione tecnica generale della perizia di variante suppletiva riporta che: << *Le variazioni introdotte in sede esecutiva, che hanno comportato un parziale ridimensionamento degli interventi previsti inizialmente, sono state principalmente motivate:*

- dalla scelta, basata sull'esito delle prove di spinta eseguite nei campi prova allestiti lungo i primi tratti di intervento, di utilizzare paletti allungati da 2,00 m anziché quelli più corti della barriera standard;

- dall'adattamento delle opere di sistemazione degli arginelli e delle scarpate del rilevato stradale alle effettive condizioni riscontrate nei vari tratti in cui si è intervenuti;

Rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo originario si evidenziano in particolare;

- la riduzione della lunghezza della nuova barriera installata in corrispondenza dell'intervento 1;

- la riduzione della lunghezza delle nuove barriere installate in corrispondenza dell'intervento 24..>>

PRESO ATTO:

che la perizia di variante suppletiva si è resa necessaria nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Provinciale appaltante in quanto finalizzata al miglioramento complessivo dell'opera ed alla sua funzionalità;

che la perizia di variante suppletiva comporta un aumento di spesa per l'amministrazione in quanto vi è un incremento dell'importo contrattuale di euro 29.611,47 oltre iva di legge pari a € 6.514,52 e così per complessivi euro 36.125,99 che trova adeguata copertura tra le somme a disposizione del quadro tecnico economico dell'intervento tra cui in particolare il ribasso d'asta derivante dall'affidamento dei lavori;

che l'impresa affidataria dei lavori ha sottoscritto in data 02/09/2024 – senza alcuna riserva – apposito atto di sottomissione e rinuncia a ogni qualsivoglia pretesa o eccezione che possa riguardare lo svolgimento dei lavori;

che per effetto della perizia di variante il tempo utile contrattuale viene incrementato di 20 giorni naturali consecutivi che decorrono dalla data di ripresa dei lavori sospesi a seguito del verbale del 20/06/2024;

che il quadro tecnico economico dell'intervento a seguito della perizia di variante risulta essere il seguente:

Rif.	Voce	Progetto	Affidamento	Rideterminazione	Perizia	Variazioni
<u>Lavori e oneri della sicurezza</u>						
A	Lavori a base d'asta per:					
	- lavori stradali	€ 583.259,40	€ 555.846,21	€ 555.846,21	€ 585.457,68	€ 29.611,47
B	Oneri della sicurezza per:					
	- lavori stradali	€ 17.118,77	€ 17.118,77	€ 17.118,77	€ 17.118,77	€ -
C	Totale opere a base di appalto di cui per:					
	- lavori stradali	€ 600.378,17	€ 572.964,98	€ 572.964,98	€ 602.576,45	€ 29.611,47
<u>Somme a disposizione</u>						
D	Iva di legge al 22% (su voce C)	€ 132.083,20	€ 126.052,30	€ 126.052,30	€ 132.566,82	€ 6.514,52
E	Spese tecniche per incarichi professionali (iva ed oneri compresi)	€ 57.206,15	€ 57.206,15	€ 57.206,15	€ 57.206,15	€ -
F	Incentivo di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/2016 (fattispecie in cui direzione lavori e collaudo vengono affidate all'esterno) AL NETTO DELLE FUNZIONI NON SVOLTE DA PERSONALE INTERNO	€ 4.433,44	€ 4.433,44	€ 6.916,35	€ 6.916,35	€ -
G	Contributo obbligatorio ANAC	€ 375,00	€ -	€ -		€ -
H	Imprevisti e arrotondamento	€ 5.524,04	€ -	€ -		€ -
I	Ribasso/economie/Imprevisti	€ -	€ 39.343,13	€ 36.860,22	€ 734,23	€ -36.125,99
L	Totale somme a disposizione	€ 199.621,83	€ 227.035,02	€ 227.035,02	€ 197.423,55	€ -29.611,47
M	Totale generale QTE	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ -

VISTI l'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e l'art.8 comma 2 del D.M. 49/2018;

DETERMINA

DI APPROVARE - ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 - la perizia di variante suppletiva dei degli "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE BARRIERE STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI – ZONA OVEST (CUP D25F21000300008) - CIG 9930407F15" rientranti nell' ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 3 - MONTAGNA OVEST (CIG 9670540E0D), composta dai seguenti allegati:

- 0 *Elenco elaborati*
- 1 *Relazione tecnica generale*
- 2 *Schema atto di sottomissione*
- 3 *Computo metrico estimativo di variante*

DI DARE ATTO che l'impresa affidataria dei lavori ha sottoscritto altresì in data 02/09/2024 – senza alcuna riserva – apposito atto di sottomissione e ha rinunciato a ogni qualsivoglia pretesa o eccezione che possa riguardare lo svolgimento dei lavori;

DI STABILIRE:

che la perizia di variante suppletiva comporta un aumento di spesa per l'amministrazione in quanto vi è un incremento dell'importo contrattuale di euro 29.611,47 oltre iva di legge pari a € 6.514,52 e così per complessivi euro 36.125,99 importo che trova adeguata copertura tra le somme a disposizione del quadro tecnico economico dell'intervento tra cui in particolare il ribasso d'asta derivante dall'affidamento dei lavori;

che per effetto della perizia di variante il tempo utile contrattuale viene incrementato di 20 giorni naturali consecutivi che decorrono dalla data di ripresa dei lavori sospesi a seguito del verbale del 20/06/2024;

DI APPROVARE il nuovo quadro tecnico economico della perizia di variante suppletiva dell'intervento così come esposto nelle premesse;

DI STABILIRE che il nuovo importo contrattuale nei confronti dell'impresa affidataria è pari ad euro 602.576,45 oltre all'iva di legge;

DI DARE ATTO:

che in base al regime transitorio previsto all'articolo 226 comma 2 del nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023, a decorrere dalla data in cui esso acquista efficacia, le disposizioni di cui al decreto legislativo n.50 del 2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, intendendo con essi, tra gli altri, "a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la pro-

cedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia”;

che viene pertanto applicata la normativa di cui D.Lgs. 50/2016 in quanto la procedura di gara e l'affidamento dell'Accordo Quadro sono state espletate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023;

DI IMPEGNARE la maggiore spesa di euro 36.125,99 tra le disponibilità residue del QTE di € 800.000, il cui progetto esecutivo è stato approvato con DD 1423/2022, imputata al PEG. Cap 216900220000/0 Manutenzione straordinaria strade Provinciali, Titolo 2[^] (Spese in c/capitale), Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codice V Livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del Bilancio 2024-2026, agli impegni 23/2024 (sub.1364/24) e 647/2024 (sub.1363/24);

DI DARE ATTO che la parte residua del QTE, pari ad € 565.312,79, è finanziata:

- quanto ad euro 528.658,17 dal riparto del Fondo di Sviluppo e Coesione di cui alla delibera di Giunta Regionale RER n. 1209 del 18/07/2022 accertati al capitolo 140000141100 (R. Emilia Romagna – Manutenzione straordinaria strade prov.li), Titolo 4 “Entrate in Conto Capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli Investimenti”, codice V Livello 4020102001 (Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome) del Bilancio 2024-2026, accertamenti 3/2024, 339/2024 e 345/2024;
- quanto ad euro 36.654,62 con fondo pluriennale vincolato (FPV) derivante da alienazioni patrimoniali dell'Ente, rimosse;

DI COMUNICARE all'affidatario e alla Direzione Lavori la presente determinazione ai sensi dell'art.191 del D.Lgs. 267/2000;

DI PUBBLICARE il presente atto nella Sezione Amministrazione Trasparente della Provincia ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Sottoscritta dal Responsabile
(RESTEGHINI GLORIA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE

Determinazione Dirigenziale n. **1268 / 2024**

Proposta n. 3102/2024

Oggetto: ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 3 - MONTAGNA OVEST (CIG 9670540E0D). CONTRATTO APPLICATIVO N.3: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE BARRIERE STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI - ZONA OVEST. CUP D25F21000300008 - CIG 9930407F15. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

*Rif. Bil. PEG 216900220000/0 -
Cod.V Livello 2020109012
- Sub-Impegno n.1363/2024 - euro €3.416,93
----*

*Rif. Bil. PEG 216900220000/0 -
Cod.V Livello 2020109012
- Sub-Impegno n.1364/2024 - euro €32.709,06
----*

Parma, li 10/09/2024

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale