



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

Responsabile : CATELLANI GIOVANNI

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 352 del 26/03/2025**

**Oggetto:** SERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - LAVORI PER IL CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO - VARIANTE S.P. 8 DI SISSA - CUP D21B17000180005 CIG 9054720F4F - APPROVAZIONE 3ª MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2, LETTERA C DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

IL RESPONSABILE DELL'U.O. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PONTI E MANUFATTI STRADALI

VISTI

l'art.107, commi 2° e 3°, del D.Lgs. 267/2000; l'art. 41 dello Statuto;

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

la Determinazione Dirigenziale n. 2091 del 22/12/2023 relativa al conferimento dell'incarico di E.Q. (ex Posizione Organizzativa) della struttura denominata "Ufficio Progettazione Infrastrutture – Ponti e Manufatti Stradali" presso il Servizio "Viabilità e Infrastrutture -Trasporti Eccezionali - Espropri" fino al 31/12/2025 e di attribuzione della relativa delega con nota Prot. 36227 del 22/12/2023, per la quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

DATO ATTO

che con Delibera di Consiglio n. 48 del 09/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 – 2027;

che con il medesimo Atto sono stati approvati il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2025 – 2027, il relativo Elenco Annuale 2025 e il Programma Triennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2025 – 2027;

che con Delibera di Consiglio n. 55 del 19/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 – 2027;

che con Decreto del Presidente n. 6 del 16/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025 – 2027;

che con Decreto del Presidente n. 12 del 31/01/2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025 – 2027;

che con Decreto del Presidente n. 24 del 03/03/2025 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2024;

#### PREMESSO

che il codice CUP del presente intervento è il seguente: D21B17000180005;

che il codice CIG del presente intervento è il seguente: 9054720F4F;

che con Determinazione Dirigenziale n. 387 del 29/03/2023, a far data dal 01/04/2023, è stato nominato quale Responsabile del Procedimento l'ing. Giovanni Catellani, in sostituzione dell'ing. Elisa Botta;

che per il suddetto funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

#### PREMESSO INOLTRE

che con Decreto Presidenziale n. 209 del 29/10/2020 è stato approvato il progetto definitivo e ed il correlato quadro tecnico economico, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 50/2016, dei lavori "Corridoio plurimodale Tirreno Brennero - raccordo autostradale tra l'autostrada della Cisa - Fontevivo (PR) e l'autostrada del Brennero - Nogarole Rocca (VR) - I° LOTTO - Variante S.P. 8 di Sissa", per un importo pari a € 4.650.000,00;

che con D.D. n. 1850 del 20/12/2021, è stato approvato, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 50/2016, il progetto esecutivo dei lavori, che evidenzia un importo a base di gara pari a € 2.888.250,00 di cui € 2.736.476,00 per lavori ed € 151.774,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

che con D.D. n. 3 del 04/01/2022, è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 36, co. 2 e dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e, contestualmente, sono stati approvati, ai sensi dell'art. 32, co. 2, D.lgs. 50/2016, i documenti di gara;

#### DATO ATTO

che la Provincia di Parma per l'espletamento della gara, si è avvalsa del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER), visto l'obbligo dell'utilizzo delle piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 40, co 2, e dell'art. 52 D.Lgs. 50/2016;

che con D.D. n. 390/2022 ai sensi dell'art. 32, co. 8, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via definitiva efficace, l'appalto in oggetto è stato aggiudicato a favore del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese IEMBO MICHELE S.R.L. (mandataria) con sede legale in Noceto (PR) Via Europa, 13 CAP 43015 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02555430343 – SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. S.P.A. enunciabile brevemente S.I.P. S.P.A. (mandante) con sede legale in Collecchio (PR) Strada Bergamino n. 26 i.1 CAP 43044 Codice Fiscale e Partita Iva 00162770341;

che per l'esecuzione dei lavori in oggetto è stato sottoscritto il contratto d'appalto Rep. n. 15253 del 24/05/2022;

che con Determinazione Dirigenziale n. 518/2022 si è provveduto all'impegno di spesa, per un importo contrattuale pari ad € 2.619.062,86 (di cui € 2.467.288,86 per lavori ed € 151.744,00 per oneri di sicurezza), ridefinendo il QTE dell'intervento in oggetto come segue:

<b>A. IMPORTO LAVORI</b>	Progetto esecutivo	Aggiudicazione
1. Importo lavori a base d'asta	€ 2.736.476,40	€ 2.467.288,86
2. Oneri per la sicurezza	€ 151.774,00	€ 151.774,00
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 2.888.250,00</b>	<b>€ 2.619.062,86</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
3. Imprevisti (IVA compresa)	€ 51.546,50	€ 51.546,50
4. Espropri	€ 460.000,00	€ 460.000,00
5. Allacciamenti (IVA compresa)	€ 300.000,00	€ 300.000,00
6. Spese tecniche (IVA compresa)	€ 250.000,00	€ 250.000,00
7. Art.113 D.Lgs 50/2016	€ 51.988,50	€ 51.988,50
8. Contributo ANAC	€ 600,00	€ 600,00
9. IVA 22% su A	€ 635.415,00	€ 576.193,83
10. Monitoraggio acustico (IVA compresa)	€ 12.200,00	€ 12.200,00
11. Ribasso (IVA comp.)		€ 328.408,32
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 1.767.000,00</b>	<b>€ 2.030.937,14</b>
<b>TOTALE APPALTO</b>	<b>€ 4.650.000,00</b>	<b>€ 4.650.000,00</b>

che con Determinazione Dirigenziale n. 1707 del 20/11/2023 è stata approvata la 1<sup>a</sup> modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016. ridefinendo il quadro economico come segue:

Descrizione	gara	aggiudicazione	1 <sup>a</sup> Modifica Contr.	Differenze
<u>LAVORI</u>				
A.1 Importo lavori base asta	€2.736.476,00	€ 2.467.288,86	€ 2.489.401,52	€ 22.112,66
A.2 Oneri per la sicurezza	€ 151.774,00	€ 151.774,00	€ 129.661,34	-€ 22.112,66
<b>Importo lavori base gara</b>	<b>€2.888.250,00</b>	<b>€ 2.619.062,86</b>	<b>€ 2.619.062,86</b>	<b>-€ 0,00</b>
<u>SOMME A DISPOSIZIONE</u>				
B.1 Imprevisti	€ 51.546,50	€ 51.546,50	€ 51.546,50	€ 0,00
B.2 Espropri	€ 460.000,00	€ 460.000,00	€ 460.000,00	€ 0,00
B.3 Allacciamenti (IVA comp.)	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00
B.4 Spese tecniche (IVA comp)	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00
B.5 Art. 113 D.Lgs.50/2016	€ 51.988,50	€ 51.988,50	€ 51.988,50	€ 0,00
B.6 Contributo ANAC	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00
B.7 IVA 22% ( su A)	€ 635.415,00	€ 576.193,83	€ 576.193,83	-€ 0,00
B.8 Monitoraggio acustico (IVA comp.)	€ 12.200,00	€ 12.200,00	€ 12.200,00	€ 0,00
B.9 Ribasso (IVA compresa)		€ 328.408,32	€ 328.408,32	€ 0,00
<b>TOT. SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€1.761.750,00</b>	<b>€ 2.030.937,14</b>	<b>€ 2.030.937,14</b>	<b>-€ 0,00</b>
<b>TOT. FINANZIAMENTO</b>	<b>€4.650.000,00</b>	<b>€ 4.650.000,00</b>	<b>€ 4.650.000,00</b>	<b>-€ 0,00</b>

che con Determinazione Dirigenziale n. 2146 del 29/12/2023 è stata approvata la 2<sup>a</sup> modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016. ridefinendo il quadro economico come segue:

Descrizione	Prog. Eesec.	Aggiudicaz.	1 <sup>o</sup> Modifica	2 <sup>o</sup> Modifica Contr.	Differenze
-------------	--------------	-------------	-------------------------	--------------------------------	------------

**Contr.**

DD185/2021    DD 518/2022    DD 1707/2023

LAVORI

Importo lavori base asta	€2.736.476,00	€2.467.288,86	€ 2.489.401,52	€ 2.970.212,67	€ 480.811,15
Oneri per la sicurezza	€ 151.774,00	€ 151.774,00	€ 129.661,34	€ 132.673,52	€ 3.012,18
<b>Importo lavori base gara</b>	<b>€2.888.250,00</b>	<b>€2.619.062,86</b>	<b>€ 2.619.062,86</b>	<b>€ 3.102.886,19</b>	<b>€ 483.823,33</b>

SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti	€ 51.546,50	€ 51.546,50	€ 51.546,50	€ 20.000,00	-€ 31.546,50
Espropri	€ 460.000,00	€ 460.000,00	€ 460.000,00	€ 460.000,00	€ 0,00
Allacciamenti (IVA comp.)	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 69.690,35	230.309,65
Spese tecniche (IVA comp)	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00
Art. 113 D.Lgs.50/2016	€ 51.988,50	€ 51.988,50	€ 51.988,50	€ 51.988,50	€ 0,00
Contributo ANAC	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00
IVA 22% ( su A)	€ 635.415,00	€ 576.193,83	€ 576.193,83	€ 682.634,96	€ 106.441,13
Monitoraggio acustico(IVA comp.)	€ 12.200,00	€ 12.200,00	€ 12.200,00	€ 12.200,00	€ 0,00
Ribasso (IVA compresa)		€ 328.408,32	€ 328.408,32	€ 0,00	-€ 328.408,32
<b>TOT.SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€1.761.750,00</b>	<b>€2.030.937,14</b>	<b>€ 2.030.937,14</b>	<b>€ 1.547.113,81</b>	<b>-€ 0,00</b>
<b>TOT. FINANZIAMENTO</b>	<b>€4.650.000,00</b>	<b>€4.650.000,00</b>	<b>€ 4.650.000,00</b>	<b>€ 4.650.000,00</b>	<b>483.823,33</b>

CONSIDERATO

che durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di apportare alcune modifiche ai lavori considerati in sede di gara, di entità tale da non alterare l'impostazione originaria del

progetto, per i quali non si prevede un incremento dell'importo di contratto, rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 106, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come descritto nella relazione illustrativa allegata al presente Atto;

che il Direttore dei Lavori ing. Francesco Mele, per le ragioni sopraesposte, ha proposto una ulteriore Variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. c) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per l'esecuzione di lavori, da affidare al contraente R.T.I. IEMBO MICHELE S.R.L. (mandataria) con sede legale in Noceto (PR) Via Europa, 13 CAP 43015 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02555430343 – SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. S.P.A. enunciabile brevemente S.I.P. S.P.A. (mandante) con sede legale in Collecchio (PR) Strada Bergamino n. 26 i.1 CAP 43044 Codice Fiscale e Partita Iva 00162770341, composta dai seguenti documenti, allegati al presente atto:

### DOCUMENTI

N. Elab.	Descrizione	Data	Agg.
A.0	ELENCO ELABORATI	31/01/2025	0
1	ATTO DI SOTTOMISSIONE	31/01/2025	0
2	RELAZIONE ILLUSTRATIVA	31/01/2025	0
3	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA	31/01/2025	0
4	QUADRO DI RAFFRONTO	31/01/2025	0
5	ELENCO NUOVI PREZZI	31/01/2025	0
6	ANALISI NUOVI PREZZI	31/01/2025	0

### ELABORATI GRAFICI GENERALI

N. Elab.	Descrizione	Data	Agg.
15	SEZIONI TIPO	31/01/2025	0
21	PLANIMETRIA BARRIERE DI SICUREZZA	31/01/2025	0
22	PLANIMETRIA SEGNALETICA	31/01/2025	0
26	PLANIMETRIA IMPIANTI ELETTRICI	31/01/2025	0
38	FERMATE BUS PRESSO ROTATORIA 3	31/01/2025	0
39	PLANIMETRIA SEGNALETICA ROTATORIA 1	31/01/2025	0
40	PLANIMETRIA SEGNALETICA ROTATORIA 2 E PIAZZOLE DI SOSTA	31/01/2025	0
41	PLANIMETRIA SEGNALETICA ROTATORIA 3	31/01/2025	0

### INTERFERENZE CON RETI

N. Elab.	Descrizione	Data	Agg.
35	EMILIAMBIENTE – PLANIMETRIA E SEZIONI TIPO	31/01/2025	0
37	IREN GAS – PLANIMETRIA E SEZIONI	31/01/2025	0

che il RUP Ing. Giovanni Catellani ha pertanto verificato:

- che sussistono le condizioni per una modifica del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- che la modifica in oggetto non altera la natura generale del contratto;

### CONSIDERATO

che il cronoprogramma delle lavorazioni deve tener conto delle lavorazioni e problematiche impreviste e imprevedibili descritte in premessa, per le quali non è possibile imputare conseguenze all'impresa esecutrice, non sussistendo pertanto motivi per l'applicazione di eventuali penali in funzione del ritardo della realizzazione delle opere rispetto alla previsione originaria;

che per effetto dell'esecuzione dei lavori di variante e delle considerazioni sopra esposte, vengono concessi ulteriori 90 giorni di tempo utile per l'esecuzione dei lavori;

che la modifica contrattuale proposta non comporta un aumento dell'importo contrattuale originariamente autorizzato e che la disponibilità economica per l'esecuzione della modifica contrattuale in oggetto è pertanto assicurata dalle somme a disposizione nel QTE dell'intervento;

che il quadro economico dell'intervento risulta, pertanto, così modificato:

Descrizione	Importo	Aggiudicaz.	1° Perizia	2° Perizia	3° Perizia	3° Perizia - 2° Perizia
<b>A) LAVORI IN APPALTO</b>						
1) Totale per lavori	2.736.476,00 €	2.467.288,86 €	2.489.401,52 €	2.970.212,67 €	2.970.212,67 €	0,00 €
2) Oneri per la sicurezza contrattuali	151.774,00 €	151.774,00 €	129.661,34 €	132.673,52 €	132.673,52 €	0,00 €
<b>TOTALE A)</b>	<b>2.888.250,00 €</b>	<b>2.619.062,86 €</b>	<b>2.619.062,86 €</b>	<b>3.102.886,19 €</b>	<b>3.102.886,19 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>						
1) Imprevisti compresa IVA	51.546,50 €	51.546,49 €	51.546,49 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
2) Espropri	460.000,00 €	460.000,00 €	460.000,00 €	460.000,00 €	460.000,00 €	0,00 €
3) Allacciamenti, monitoraggi e sottoservizi, compresa iva	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	69.690,35 €	69.690,35 €	0,00 €
4) Spese tecniche, compresa IVA	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €
5) Art. 113 D.Lgs 50/2016	51.988,50 €	51.988,50 €	51.988,50 €	51.988,50 €	51.988,50 €	0,00 €
6) Contributo ANAC	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €
7) IVA 22 % sui lavori	635.415,00 €	576.193,83 €	576.193,83 €	682.634,96 €	682.634,96 €	0,00 €
8) Monitoraggio acustico post operam (I.V.A. compresa)	12.200,00 €	12.200,00 €	12.200,00 €	12.200,00 €	12.200,00 €	0,00 €
9) Ribasso (IVA compresa)	0,00 €	328.408,32 €	328.408,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTALE B)</b>	<b>1.761.750,00 €</b>	<b>2.030.937,14 €</b>	<b>2.030.937,14 €</b>	<b>1.547.113,81 €</b>	<b>1.547.113,81 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>4.650.000,00 €</b>	<b>4.650.000,00 €</b>	<b>4.650.000,00 €</b>	<b>4.650.000,00 €</b>	<b>4.650.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

che la perizia di variante in oggetto è proposta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Provinciale in quanto la modifica è determinata dalla necessità di completare le opere;

VISTO

il D.lgs 50/2016, in particolare l'art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia);

#### DETERMINA

di approvare gli elaborati redatti dal Direttore dei Lavori ing. Francesco Mele, allegati al presente atto, riguardanti la modifica contrattuale dell'intervento in oggetto durante il periodo di efficacia;

di dare atto che tale modifica contrattuale, effettuata ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016, non comporta un aumento dell'importo contrattuale, come definito, in ultimo, con Determinazione Dirigenziale n. 2146 del 29/12/2023;

di confermare la validità del contratto d'appalto Rep. n. 15253 del 24/05/2022, con il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese IEMBO MICHELE S.R.L. (mandataria) con sede legale in Noceto (PR) Via Europa, 13 CAP 43015 C.F. e P.I. 02555430343 – SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. S.P.A. (mandante) con sede legale in Collecchio (PR) Strada Bergamino n. 26 CAP 43044 C.F. e P.I. 00162770341, per la realizzazione dei lavori denominati: " LAVORI PER IL CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - RACCORDO AUTOSTRADALE TRA

L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - 1° LOTTO - VARIANTE S.P. 8 DI SISSA, per un importo di € 3.102.886,19, comprensivo di € 132.673,52 per oneri della sicurezza, oltre ad € 682.634,96 per IVA di legge al 22% così per un totale di € 3.785.521,15;

di approvare le lavorazioni inerenti la perizia di cui sopra all'interno del quadro tecnico economico complessivo, invariato, di € 4.650.000,00 rideterminato da ultimo con DD n. 2146/23;

di confermare che le disponibilità residue del QTE, pari ad € 3.231.843,25, sono imputate al PEG Cap. 216880220000 (Opere Accessorie Autostrada TI.BRE.), Titolo 2° (Spese in conto capitale), Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codice V livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del Bilancio 2025 - 2027, annualità 2025, nell'ambito della prenotazione di impegno n.838/2025, reiscritto per esigibilità posticipata a seguito del Riaccertamento ordinario 2024 approvato con Decreto del Presidente n. 24 del 03/03/2025;

di attestare che il QTE di cui sopra è finanziato con parte dei contributi di SALT S.p.A (ex Autocisa S.p.A.) riferiti al Protocollo d'Intesa Fase 2 del 16 dicembre 2016, approvato con GP. 122/2014, di totali € 25.008.374,56, accertati al PEG Cap. 149700150800 (SALT S.p.A. – ex Autocamionale della Cisa S.p.A. Fase 2 – adeguamento viabilità progetto Corridoio Plurimodale TI-BRE) Titolo 4 (Entrate in conto capitale), Tipologia 200 (Contributi agli investimenti) Codice V Livello V E.4.02.03.03.999 (Contributi agli investimenti da altre imprese) del Bilancio 2025-2027, annualità 2025, accertamento n° 308/2025, reiscritto a seguito di approvazione del Decreto Presidenziale di riaccertamento ordinario dei residui n° 24/2025;

di pubblicare il presente atto ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Sottoscritta dal Responsabile  
(CATELLANI GIOVANNI)  
con firma digitale



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

Determinazione Dirigenziale n. **352 / 2025**

Proposta n. 1048/2025

**Oggetto:** SERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - LAVORI PER IL CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - 1° LOTTO - VARIANTE S.P. 8 DI SISSA - CUP D21B17000180005 CIG 9054720F4F - APPROVAZIONE 3^ MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2, LETTERA C DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 26/03/2025

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
MENOZZI IURI  
con firma digitale