



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

Responsabile : CATELLANI GIOVANNI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 359 del 26/03/2025

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI. REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PONTE IN ATTRAVERSAMENTO AL FIUME PO TRA LE LOCALITA DI CASALMAGGIORE (CR) E COLORNO (PR) - ESECUZIONE DI INDAGINI GEOTECNICHE E AMBIENTALI - CUP D52C20000100001, CIG B1D49AA648 - CONCESSIONE PROROGA E VARIAZIONE MODALITA PAGAMENTO

IL RESPONSABILE DELL'U.O.
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

VISTI

l'art.107, commi 2° e 3°, del D.Lgs. 267/2000; l'art. 41 dello Statuto;

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

la Determinazione Dirigenziale n. 2091 del 22/12/2023 relativa al conferimento dell'incarico di E.Q. (ex Posizione Organizzativa) della struttura denominata "Ufficio Progettazione Infrastrutture – Ponti e Manufatti Stradali" presso il Servizio "Viabilità e Infrastrutture -Trasporti Eccezionali - Espropri" fino al 31/12/2025 e di attribuzione della relativa delega con nota Prot. 36227 del 22/12/2023, per la quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

PREMESSO

che il CUP del presente progetto è D52C20000100001;

che il CIG dell'intervento in oggetto è B1D49AA648;

che il Responsabile unico del procedimento di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è il funzionario ing. Giovanni Catellani, dipendente dello scrivente Servizio, nominato con

Determinazione Dirigenziale n. 387 del 29/03/2023 a far data dal 01/04/2023, in sostituzione dell'ing. Elisa Botta;

PREMESSO INOLTRE

che con Delibera di Consiglio n. 48 del 09/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 – 2027;

che con il medesimo Atto sono stati approvati il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2025 – 2027, il relativo Elenco Annuale 2025 e il Programma Triennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2025 – 2027;

che con Delibera di Consiglio n. 55 del 19/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 – 2027;

che con Decreto del Presidente n. 6 del 16/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025 – 2027;

che con Decreto del Presidente n. 12 del 31/01/2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025 – 2027;

che con Decreto del Presidente n. 24 del 03/03/2025 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2024;

CONSIDERATO

che la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, legge di bilancio 2019, "Bilancio di previsione per l'anno finanziario e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, all'art. 1, comma 891 ha previsto un fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po;

che con Decreto Ministeriale n. 1 del 03/01/2020 è stato approvato il Piano di classificazione dei progetti presentati dai vari Enti (Allegato 1 del Decreto) e il Piano delle assegnazioni (Allegato 2 del Decreto) in cui sono riportati gli interventi beneficiari delle risorse previste dall'art. 1, comma 891 della L. 145/2018;

che all'interno del Piano delle assegnazioni è presente il ponte stradale sul Po a Casalmaggiore, a suo tempo appartenente alle Province di Parma e Cremona, per un importo di € 1.500.000,00 relativo al finanziamento del Progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione di un nuovo ponte;

che il Decreto Ministeriale in oggetto è stato registrato presso gli Organi di controllo il giorno 20/02/2020;

che con Decreto Presidenziale n. 52 del 09/03/2020 si è provveduto ad approvare lo schema di Protocollo d'intesa fra la Provincia di Parma e la Provincia di Cremona, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1 del 03/01/2020, come previsto dall'art. 1 comma 891 della L. 145/2018, avente per oggetto CONFERMA DEL SOGGETTO ATTUATORE DEGLI INTERVENTI SU PONTI DEL BACINO DEL PO DI CUI AL D.M. N. 1 DEL 03/01/2020 ART. 1 COMMA 3;

che prima di procedere con il PFTE, è stato necessario redigere il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D.lgs 50/2016;

che con Determinazione Dirigenziale n. 401 del 15/04/2021 si è provveduto ad affidare l'incarico professionale per la redazione del suddetto Documento di Fattibilità all'ing. Piergiorgio Malerba P.IVA 00373310036 con sede in Viale Abruzzi n. 17, 20131 Milano (MI);

che il professionista incaricato ha provveduto a consegnare il Documento di Fattibilità delle opere in oggetto con lettera prot. n. 3297/2022, il quale è stato successivamente approvato con Decreto Presidenziale n. 34/2022;

che occorrendo procedere con l'avvio della progettazione di fattibilità tecnica economica in oggetto, con Determinazione Dirigenziale n. 534 del 17/05/2022 si è provveduto ad indire, ai sensi dell'art. 157 - comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, una procedura aperta ad evidenza pubblica;

che il costo della prestazione professionale relativa alla redazione del progetto, quantificato ai sensi dei D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013 risultava pari a € 1.146.628,57;

che a seguito dello svolgimento delle procedure di gara, con Determinazione Dirigenziale n. 784 del 08/06/2023 del Dirigente dell'Ufficio Stazione unica Appaltante si è provveduto all'aggiudicazione condizionata dell'appalto "REDAZIONE DI UN PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DI CUI ALL'ART. 23, COMMA 5, DEL CODICE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PONTE IN ATTRAVERSAMENTO AL FIUME PO TRA LE LOCALITÀ DI CASALMAGGIORE (PROVINCIA DI CREMONA) E COLORNO (PROVINCIA DI PARMA)" CUP D52C20000100001 CIG 9243928AB2 al Raggruppamento Temporaneo ENSER SRL (mandataria) con sede in Faenza (RA), Viale Baccarini 29/2, CAP 48018 Codice fiscale e Partita IVA 02058800398 - Ayesa Ingeniería y Arquitectura SAU (mandante) con sede in Siviglia, Spagna Calle Marie Curie 2, Isla la Cartuja, 41092 Codice fiscale e Partita IVA A41015322, per un importo contrattuale pari ad € 661.719,35 oltre oneri ed IVA;

che nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2023 è stato pubblicato il Decreto MIT/MEF 11 luglio 2023 che ridefinisce, in coerenza con la modifica contenuta nel decreto legge "Milleproroghe 2023", scadenze e modalità di rendicontazione delle risorse per i "Ponti Po" ex art. 1 comma 891 l.n. 145/2018;

che con successiva Determinazione Dirigenziale n. 1368 del 26/09/2023 si è provveduto all'aggiudicazione efficace;

che per l'esecuzione della prestazione in oggetto è stato sottoscritto il contratto Rep. n. 15299 del 12/10/2023;

DATO ATTO

che per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui trattasi, si rende necessario provvedere all'esecuzione di indagini geotecniche, sia a terra che in alveo;

che l'importo necessario per l'affidamento della prestazione in oggetto è stato quantificato in € 138.611,64, oltre IVA;

che pertanto, a seguito dello svolgimento di procedura di selezione condotta attraverso la piattaforma CONSIP - MEF AcquistinretePA (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA), Trattativa Diretta n. 4382327/2024, con Determinazione Dirigenziale n. 895 del 20/06/2024 si è provveduto ad affidare la prestazione in oggetto all'operatore economico SUBSOIL S.R.L. p. IVA 01999810359 Strada per Barco 1/C 42027 Montecchio Emilia, per un importo di € 138.000,00, oltre ad € 30.360,00 per IVA 22%, per complessivi € 168.360,00;

che per dare esecuzione all'affidamento in oggetto è stata sottoscritta la Lettera d'Ordine per l'affidamento di servizi ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e delle Linee guida approvate con D.P.263/2023, Prot. n. 17939 del 21/06/2024;

OSSERVATO

che l'art. 3) PAGAMENTO della Lettera d'Ordine in oggetto, dispone che il pagamento del corrispettivo avvenga secondo le seguenti modalità:

- 30% alla conclusione delle indagini in golena con consegna della Relazione delle indagini geognostiche effettuate;
- 30% alla conclusione delle indagini in alveo con consegna della Relazione delle indagini geognostiche effettuate;
- 40% alla consegna della relazione conclusiva, contenente i risultati delle prove e delle indagini effettuate, come richiesto dal Piano delle Indagini allegato;

DATO ATTO

che le attività di cui trattasi, come disposto con nota Prot. n. 29636 del 22/10/2024, sono iniziate il giorno 27/10/2024;

che il termine di ultimazione delle stesse, secondo quanto contrattualmente previsto, era stato originariamente fissato nel giorno 25/01/2025;

che con nota Prot. 36393 del 30/12/2024 l'affidatario SUBSOIL S.R.L. ha chiesto una proroga del tempo contrattuale per l'esecuzione della prestazione;

che la proroga di cui sopra è stata concessa con nota del Responsabile del Procedimento Prot. 1861 del 21/01/2025, per complessivi giorni 60 e pertanto fino al 26/03/2025;

che con nota Prot. 8237 del 20/03/2025 l'affidatario SUBSOIL S.R.L. ha chiesto una ulteriore proroga del tempo contrattuale, ed anche una modifica delle modalità di pagamento;

che con nota del Responsabile del Procedimento Prot. 8815 del 26/03/2025 è stata concessa:

- la proroga per complessivi giorni 60 e pertanto fino al 25/05/2025;
- la modifica delle modalità di pagamento, come segue:
 - 30% dell'importo contrattuale alla realizzazione delle indagini per tale percentuale;
 - 20% dell'importo contrattuale alla realizzazione del 50% delle indagini;
 - 30% dell'importo contrattuale alla realizzazione del 80% delle indagini;
 - 20% alla consegna della relazione conclusiva, contenente i risultati delle prove e delle indagini effettuate, come richiesto dal Piano delle Indagini;

PRESO ATTO, IN PARTICOLARE

delle oggettive difficoltà esecutive per la realizzazione delle prove previste nel piano delle indagini in oggetto, a causa delle condizioni meteorologiche che non ne hanno permesso lo svolgimento in continuità nelle aree golenali e in corrispondenza del fiume Po;

RITENUTO

di poter concedere all'operatore economico in oggetto, per le motivazioni sopraelencate, sia la proroga del termine per il completamento delle prestazioni in oggetto, sia la variazione delle modalità di pagamento originariamente previste, secondo le note elencate in premessa;

Visto il Decreto Legislativo n. 36/2023;

DETERMINA

di prendere atto delle note Prot. n. 1861 del 21/01/2025 e n. 8815 del 26/03/2025 con cui il Responsabile del Procedimento ha ritenuto di concedere all'operatore economico SUBSOIL S.R.L. p. IVA 01999810359 Strada per Barco 1/C 42027 Montecchio Emilia, affidatario della prestazione di esecuzione di indagini geotecniche e ambientali nell'ambito della realizzazione di un nuovo ponte in attraversamento al fiume Po tra le località di Casalmaggiore (Provincia di Cremona) e Colorno (Provincia di Parma), di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 895/2024, quanto segue:

- una proroga del termine per il completamento delle prestazioni in oggetto sino al 25/05/2024;
- la variazione delle modalità di pagamento originariamente previste, come di seguito riportato:
 - 30% dell'importo contrattuale alla realizzazione delle indagini per tale percentuale;
 - 20% dell'importo contrattuale alla realizzazione del 50% delle indagini;
 - 30% dell'importo contrattuale alla realizzazione del 80% delle indagini;
 - 20% alla consegna della relazione conclusiva, contenente i risultati delle prove e delle indagini effettuate, come richiesto dal Piano delle Indagini allegato;

di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, all'operatore economico SUBSOIL S.R.L. la concessione di una proroga complessiva del termine per il completamento delle prestazioni in oggetto, alle condizioni indicate nelle note inviate dal RUP, di cui al punto precedente;

di dare atto che per il sottoscritto non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012;

di comunicare all'affidatario la presente determinazione ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs 267/2000;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.

Sottoscritta dal Responsabile
(CATELLANI GIOVANNI)
con firma digitale