



UFFICIO MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

Responsabile : MONTEVERDI GIANPAOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 966 del 05/08/2025

Oggetto: ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - LOTTO 3 - MONTAGNA OVEST (CIG 9670540E0D). CONTRATTO APPLICATIVO N°12: S.P. 359R DI SALSOMAGGIORE E BARDI: INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA A CAUSA DI CEDIMENTO DEL MURO DI SOTTOSCARPA A PROTEZIONE DEL FIUME TARO IN LOC. FOPPIANO (CODICE INTERVENTO N. 17683) - CUP D37H22003800002 - CIG DERIVATO B192685DA4. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE NON SUPPLETIVA.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

la delibera di Consiglio n. 48 del 09/12/2024 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 – 2027 e con cui sono stati contestualmente approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2025 - 2027, il relativo elenco annuale 2025, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 – 2027;

la delibera di Consiglio n. 55 del 19/12/2024 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 – 2027;

il decreto del Presidente n. 6 del 16/01/2025 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

il decreto del Presidente n. 12 del 31/01/2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027;

la delibera di Consiglio n. 1 del 11/02/2025 con cui è stata approvata la "I VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 ED AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027;

la delibera di Consiglio n. 6 del 31/03/2025 con cui è stata approvata la “II VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 ED AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027”;

la delibera di Consiglio n.17 del 27/05/2025 con cui è stata approvata la “III VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 ED AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027”;

il RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024 approvato con delibera di Consiglio n. 11 del 29/04/2025;

RICHIAMATI INOLTRE:

la delibera di Consiglio n. 5 del 31/03/2025 con cui è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025-2027 ED ELENCO ANNUALE 2025 – 1A VARIAZIONE;

la delibera di Consiglio n. 15 del 27/05/2025 con cui è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025-2027 ED ELENCO ANNUALE 2025 – 2A VARIAZIONE;

la delibera di Consiglio n. 18 del 30/06/2025 con cui è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025-2027 ED ELENCO ANNUALE 2025 – 3A VARIAZIONE;

VISTI:

l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;

l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;

l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

CONSIDERATO:

che il Servizio Viabilità e Infrastrutture – Trasporti Eccezionali - Espropri – Edilizia Scolastica - Manutenzione del Patrimonio, con Determinazione Dirigenziale n. 824 del 15/06/2023, ha affidato l'incarico professionale di “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI” (CIG Z643AAD8BF) relativo al progetto della “S.P. 359R DI SALSOMAGGIORE E BARDI: INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' A CAUSA DI CEDIMENTO DEL MURO DI SOTTOSCARPA A PROTEZIONE DEL FIUME TARO IN LOC. FOPPIANO (CODICE INTERVENTO N. 17683) – CUP D37H22003800002” all' Ing. Dimitri Adamo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma al n. 1308|A, avente studio professionale in Via Monte Nero, 11 - 43125 Parma, c.f. DMADTR65L13G337P e p.iva 02966060341;

che con Decreto del Presidente n. 47 del 19/03/2024 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento “S.P. 359R DI SALSOMAGGIORE E BARDI: INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA A CAUSA DI CEDIMENTO DEL MURO DI SOTTOSCARPA A

PROTEZIONE DEL FIUME TARO IN LOC. FOPPIANO (codice intervento n. 17683) - CUP D37H22003800002" per complessivi € 240.000,00;

che con determina dirigenziale n. 607 del 07/05/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento "S.P. 359R DI SALSOMAGGIORE E BARDI: INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA A CAUSA DI CEDIMENTO DEL MURO DI SOTTOSCARPA A PROTEZIONE DEL FIUME TARO IN LOC. FOPPIANO (codice intervento n. 17683) - CUP D37H22003800002" redatto dall' Ing. Dimitri Adamo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma al n. 1308|A, avente studio professionale in Via Monte Nero, 11 - 43125 Parma, c.f. DMADTR65L13G337P e p.iva 02966060341 e dal Geom. Antonio Mesti (relativamente al "Piano di scurezza e coordinamento), funzionario tecnico del Servizio Viabilità dell'Ente.

che con Determinazione Dirigenziale n. 626 del 09/05/2024 è stato attivato nell'ambito dell' ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE -PERIODO 2023-2025 - LOTTO 3 – MONTAGNA OVEST (CIG 9670540E0D) il CONTRATTO APPLICATIVO N°12 per la realizzazione del progetto "S.P. 359R DI SALSOMAGGIORE E BARDI: INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA A CAUSA DI CEDIMENTO DEL MURO DI SOTTOSCARPA A PROTEZIONE DEL FIUME TARO IN LOC. FOPPIANO (CODICE INTERVENTO N. 17683) – CUP D37H22003800002" avente CIG derivato B192685DA4" e affidato al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. S.P.A. ENUNCIABILE BREVEMENTE S.I.P. SPA (mandataria) con sede legale in Collecchio (PR) Strada Bergamino n. 26 i.1 CAP 43044 Codice Fiscale e Partita Iva 00162770341 - GRENTI S.P.A. (mandante) con sede legale in Solignano (PR) via Marconi n. 6 CAP 43040 Codice fiscale e Partita IVA 01514520343 - IMPRESA GABELLI S.R.L. (mandante) con sede in Varano de' Melegari (PR) via Enzo Ferrari 6, CAP 43040 codice fiscale e partita IVA 02102530348 - ASFALTI PIACENZA S.R.L. (mandante) con sede legale in Rottofreno (PC) Via Agazzano n. 163 CAP 29010 codice fiscale e partita IVA 01514160330 - M.P.M. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (mandante) con sede legale in Noceto (PR) Via F.lli Canvelli n. 4 CAP 43015 codice fiscale e partita IVA 00513700344 la realizzazione del progetto "S.P. 359R DI SALSOMAGGIORE E BARDI: INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA A CAUSA DI CEDIMENTO DEL MURO DI SOTTOSCARPA A PROTEZIONE DEL FIUME TARO IN LOC. FOPPIANO (CODICE INTERVENTO N. 17683) – CUP D37H22003800002" avente CIG derivato B192685DA4" e stabilendo che l'importo contrattuale del presente CONTRATTO APPLICATIVO N°12 dell' ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE -PERIODO 2023-2025 - LOTTO 3 – MONTAGNA OVEST (CIG 9670540E0D) risulta essere pari ad € 174.167,31 (di cui € 166.314,07 per lavori ed € € 7.853,24 per oneri di sicurezza) oltre iva di legge al 22% pari ad € 38.316,81 e così per complessivi € 212.484,12 e contestualmente all'affidamento è stato rideterminato il relativo Quadro tecnico economico sulla base del ribasso offerto in sede di gara dall'aggiudicatario dell'Accordo quadro pari al 4,70%;

che con la ditta affidataria è stato sottoscritto contratto di appalto in data 11/06/2024 con repertorio n.15322;

che in data 26/09/2024, sono stati consegnati i lavori in oggetto e contestualmente gli stessi sono stati iniziati, con scadenza ultima per l'ultimazione prevista entro il 25/12/2024 salvo proroghe e sospensioni/riprese dei lavori;

CONSIDERATO:

che in base al regime transitorio previsto all'articolo 226 comma 2 del nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023, a decorrere dalla data in cui esso acquista efficacia, le disposizioni di cui al decreto legislativo n.50 del 2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, intendendo con essi, tra gli altri, "a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia";

che viene pertanto applicata la normativa di cui D.Lgs. 50/2016 in quanto la procedura di gara e l'affidamento dell'Accordo Quadro sono state espletate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023;

che dopo l'avvenuta approvazione del progetto esecutivo, e durante la realizzazione delle opere, per sopravvenute esigenze emerse in fase di cantiere si sono manifestate nuove esigenze da parte della Stazione Appaltante in accordo con la Direzione lavori per risolvere aspetti di dettaglio che non incidono sull'oggetto e sulla natura complessiva del contratto;

che la Direzione lavori ha provveduto a redigere e trasmettere perizia di variante non suppletiva, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, con nota registrata al protocollo generale dell'Ente con N°0016920 del 09/06/2025, composta dai seguenti elaborati:

- P2306-01_0009_D Barriere PERIZIA
- P2306-01_0011_A1 Relazione Perizia
- P2306-01_0012_A0 CME perizia
- P2306-01_0013_A1 EPU perizia
- Schema atto di sottomissione

che in particolare la relazione tecnica generale della perizia di variante suppletiva riporta che:

“Le variazioni introdotte in sede esecutiva, che hanno comportato una modifica degli interventi previsti inizialmente, sono state principalmente motivate:

- dalla opportunità di migliorare la sicurezza della strada con l'adeguamento della larghezza della carreggiata inserendo una banchina lato paramento muro attuale;
- dalla opportunità di migliorare la sicurezza delle lavorazioni con l'inserimento di fasi differenti e un tombamento del fosso di guardia a monte, che permetta conto del mantenimento dei flussi di traffico sulla provinciale;

Rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo originario si evidenzia in particolare: - la riduzione dell'estensione della lunghezza della nuova barriera installata per una lunghezza di 56 ml;

PRESO ATTO:

che la perizia di variante non suppletiva si è resa necessaria nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Provinciale appaltante in quanto finalizzata al miglioramento complessivo dell'opera ed alla sua funzionalità;

che la perizia di variante non suppletiva non comporta un aumento di spesa per l'amministrazione;

che l'impresa affidataria dei lavori ha sottoscritto in data 26/06/2025 – senza alcuna riserva – apposito atto di sottomissione e rinuncia a ogni qualsivoglia pretesa o eccezione che possa riguardare lo svolgimento dei lavori;

che per effetto della perizia di variante il tempo utile contrattuale viene incrementato di 36 giorni naturali consecutivi che decorrono dalla data di ripresa dei lavori sospesi a seguito del relativo verbale.

che il quadro tecnico economico dell'intervento risulta essere il seguente:

Rif.	Voce	Importo di progetto	QTE rideterminato (ribasso 4,70%)	Variazioni
<i>Lavori e oneri della sicurezza</i>				
A	Lavori a base di gara	€ 174.516,34	€ 166.314,07	€ -8.202,27
B	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 7.853,24	€ 7.853,24	€ -
C	Totale lavori a base di appalto	€ 182.369,58	€ 174.167,31	€ -8.202,27
<i>Somme a disposizione</i>				
D	Iva di legge al 22% su voci (C)	€ 40.121,31	€ 38.316,81	€ -1.804,50
E	Spese tecniche per incarichi professionali esterni (progettazione e DL) [oneri ed iva compresi]	€ 14.591,20	€ 14.591,20	€ -
F	80% Incentivo di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/2016	€ 2.917,91	€ 2.917,91	€ -
G	Ribassi/economie	€ -	€ 10.006,77	€ 10.006,77
H	Totale somme a disposizione	€ 57.630,42	€ 65.832,69	€ 8.202,27
I	Totale generale QTE	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ -

VISTI l'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e l'art.8 comma 2 del D.M. 49/2018;

DETERMINA

DI APPROVARE - ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 - la perizia di variante non suppletiva dell'intervento "S.P. 359R DI SALSOMAGGIORE E BARDI: INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA A CAUSA DI CEDIMENTO DEL MURO DI SOTTOSCARPA A PROTEZIONE DEL FIUME TARO IN LOC. FOPPIANO (CODICE INTERVENTO N. 17683) – CUP D37H22003800002" avente CIG derivato B192685DA4" rientranti nell' ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 3 - MONTAGNA OVEST (CIG 9670540E0D), composta dai seguenti allegati:

- P2306-01_0009_D Barriere PERIZIA
- P2306-01_0011_A1 Relazione Perizia
- P2306-01_0012_A0 CME perizia
- P2306-01_0013_A1 EPU perizia
- Schema atto di sottomissione

DI DARE ATTO che l'impresa affidataria dei lavori ha sottoscritto altresì in data 26/06/2025 – senza alcuna riserva – apposito atto di sottomissione e ha rinunciato a ogni qualsivoglia pretesa o eccezione che possa riguardare lo svolgimento dei lavori;

DI STABILIRE:

che la perizia di variante non suppletiva non comporta un aumento di spesa per l'amministrazione;

che per effetto della perizia di variante il tempo utile contrattuale viene incrementato di 36 giorni naturali consecutivi che decorrono dalla data di ripresa dei lavori sospesi a seguito del relativo verbale.

DI CONFERMARE il quadro tecnico economico dell'intervento così come esposto nelle premesse;

DI DARE ATTO:

che in base al regime transitorio previsto all'articolo 226 comma 2 del nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023, a decorrere dalla data in cui esso acquista efficacia, le disposizioni di cui al decreto legislativo n.50 del 2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, intendendo con essi, tra gli altri, "a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia";

che viene pertanto applicata la normativa di cui D.Lgs. 50/2016 in quanto la procedura di gara e l'affidamento dell'Accordo Quadro sono state espletate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023;

DI CONFERMARE:

che la spesa € 212.484,12, rientrante nel totale del quadro economico del progetto di € 240.000,00, contabilizzato al PEG capitolo 216910220000 (INTERVENTI SU VIABILITA' PER EVENTI CALAMITOSI), Missione 10 "Trasporto e diritto alla mobilità", Programma 5 "Viabilità e Infrastrutture stradali" Titolo 2 "Spese in c/capitale", codice V Livello 2020109012 (infrastrutture stradali) del bilancio 2025-2026, annualità 2025, impegno 699/2025 (sub-imp. 294/25), riscritto per esigibilità posticipata a seguito del Decreto n. 24 del 03/03/2025 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2024;

che la spesa di euro 240.000 e finanziata da contributi della Regione Emilia Romagna – Protezione civile - di cui al Decreto n. 177 del 15/12/2022 Presidente della Regione E.R. (OCDPC n. 940/2022) accertati al capitolo PEG 140000140500 (R. EMILIA ROMAGNA - CONTRIBUTI PER CALAMITA' E LAVORI DI S.U.) Titolo 4 "Entrate in conto capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti", codice V Livello 4020102001 (Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome), accertamento 329/2025, riscritto per esigibilità posticipata a seguito del Decreto n. 24 del 03/03/2025 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2024;

DI COMUNICARE all'affidatario e alla Direzione Lavori la presente determinazione ai sensi dell'art.191 del D.Lgs. 267/2000;

DI PUBBLICARE il presente atto nella Sezione Amministrazione Trasparente della Provincia ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Sottoscritta dal Responsabile
(MONTEVERDI GIANPAOLO)
con firma digitale

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

Determinazione Dirigenziale n. **966 / 2025**

Proposta n. 2634/2025

Oggetto: ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - LOTTO 3 - MONTAGNA OVEST (CIG 9670540E0D). CONTRATTO APPLICATIVO N°12: S.P. 359R DI SALSOMAGGIORE E BARDI: INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA A CAUSA DI CEDIMENTO DEL MURO DI SOTTOSCARPA A PROTEZIONE DEL FIUME TARO IN LOC. FOPPIANO (CODICE INTERVENTO N. 17683) - CUP D37H22003800002 - CIG DERIVATO B192685DA4. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE NON SUPPLETIVA.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, lì 06/08/2025

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale