

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : BOTTA ELISA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 1038 del 27/08/2025**

**Oggetto:** SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS DA VINCI DI PARMA - CUP D98B20001010001 - (FIN. UE - NEXT GENERATION EU) - APPROVAZIONE MODIFICA DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO PER REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS 50/2016 - RETTIFICA DET. N. 654/2025

IL DIRIGENTE

VISTI:

l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";  
l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;  
l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;  
l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;  
l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO che per la sottoscritta, responsabile anche unica del procedimento dal 01/05/2025 (D.D. n. 528/25) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

RICHIAMATI:

- la delibera di Consiglio n. 48 del 09/12/2024 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 – 2027 e con cui sono stati contestualmente approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2025 - 2027, il relativo elenco annuale 2025, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 - 2027;

- la delibera di Consiglio n. 55 del 19/12/2024 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 – 2027;
- il decreto del Presidente n. 6 del 16/01/2025 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;
- il decreto del Presidente n. 12 del 31.01.2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027;
- il decreto del presidente n. 24/2025 con cui è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2024;

**PREMESSO CHE**

con Decreto del Presidente n. 3 del 15/01/2021 si è provveduto ad approvare l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria inseriti all'interno del Piano ai fini dell'inserimento degli stessi nel programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e al conseguente aggiornamento dell'annualità 2021 tra gli interventi ricompresi nel Piano risulta quello INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS DA VINCI DI PARMA - CUP D98B20001010001, dell'importo di € 600.000,00;

l'intervento è stato inizialmente finanziato con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 13 del 08/01/2021 pubblicato in G.U del 19/03/2021 con cui sono stati approvati i Piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 16;

nel frattempo, è stato approvato il Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2121/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12/2/2021, all'interno del quale sono stati inclusi quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli interventi di cui al citato decreto autorizzativo (DM 13/2021);

l'intervento in oggetto ricade quindi tra le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica) il cui richiamato obiettivo è quello di *"consentire la messa in sicurezza di una parte degli edifici scolastici, favorendo anche una progressiva riduzione dei consumi energetici e quindi anche contribuire al processo di recupero climatico"*;

con Decreto del Presidente n. 88 del 07/04/2022 si è proceduto ad approvare l'elenco degli interventi da inserire nel programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e nel conseguente aggiornamento dell'annualità 2022;

in data 25/05/2022 è stata pubblicata la graduatoria rimodulata degli interventi ricompresi nel Decreto Ministeriale n. 217 del 15 luglio 2021 denominato "secondo piano per le Province e Città Metropolitane", nella quale è inserito l'intervento in oggetto con Decreto MIUR n. 116 del 18/05/2022, comunicato con PEC prot. 24508 del 4/8/2022 è stato rimodulato il piano approvato con Decreto MIUR n. 13 del 8/1/2021 per le medesime finalità della manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza delle province, ai sensi dell'art. 1, comma 63 e 64 della L 160/2019;

con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 213 del 12/09/2022 che "Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili" è stato assegnato un incremento del 10% al contributo precedente al FIN. UE - NEXT GENERATION EU - MISS.4 - COMP. 1 - INV. 3.3, per cui l'importo complessivo dell'intervento finanziato è ora pari a 660.000,00;

**PREMESSO INOLTRE CHE**

con determinazione n. 1356 del 11/10/2021, si procedeva ad affidare l'incarico per la progettazione definitiva/esecutiva, la Direzione lavori" dei lavori di "manutenzione straordinaria all'ITIS DA VINCI DI PARMA" all'ing. Alessandro Di Stasi di Parma;

con Determinazione n. 823 del 19/07/2022 si procedeva ad affidare l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al Geom. Simone Rossi di Langhirano;

il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è stato il funzionario ing. Paola Cassinelli fino al 30/04/2025, dal 01/05/2025 è stata nominata la sottoscritta con D.D. n. 528/25;

con Decreto Presidenziale n. 262 del 10/11/2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS DA VINCI DI PARMA- CUP: D98B20001010001";

con Determina Dirigenziale n. 416 del 5/4/2023 è stato aggiudicato il lavoro in oggetto all'impresa GRUPPOCTY S.R.L. con sede legale in via Diego Tajani n.7, cap. 00165 Roma, C.F. e P.IVA 05187291009, che ha offerto il ribasso del 21,700% per un importo contrattuale di € 417.617,27 (di cui euro 406.547,69 per lavori ed euro 11.159,58 per oneri di sicurezza) oltre iva al 10%, per un importo complessivo di € 459.379,00;

in data 08/06/2023 si è proceduto alla consegna dei lavori;

con determinazione Dirigenziale n. 937 del 30/06/2023 è stata approvata la liquidazione dell'anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale pari a € 125.285,18 oltre iva;

con determinazione Dirigenziale n. 1019 del 20/07/2023 è stato affidato l'incarico professionale per il collaudo statico in corso d'opera all'ing. Ing. Claudio Franchi - P.zza Unità d'Italia, 56 - 42017 Novellara (RE) - C.F. FRNCLD75L30F960S P. I.V.A. 02542660358 per un importo di € 2.500,00, oltre a cassa previdenziale per un totale complessivo di € 2.600,00;

con determinazione Dirigenziale n. 1168 del 28/08/2023 è stata impegnata e liquidata la somma di € 400,00 a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato per la pratica di prevenzione incendi presso i VVFF;

con determinazione Dirigenziale n. 1240 del 8/9/2023 è stato approvato il 1° Stato d'Avanzamento Lavori, a tutto il 31/08/2023, di importo € 201.400,89 oltre iva al netto del recupero dell'anticipazione contrattuale;

con determinazione Dirigenziale n. 1710 del 20/11/2023 è stata approvata una modifica al contratto in corso di esecuzione, redatta ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, relativa all'affidamento operato con DD n. 416 del 5/4/2023 dei lavori di "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS DA VINCI DI PARMA- CUP: D98B20001010001" all'operatore economico GRUPPOCTY S.R.L. con sede legale in via Diego Tajani n.7, cap. 00165 Roma, C.F. e P.IVA 05187291009; senza aumento dell'importo contrattuale;

con determinazione Dirigenziale n. 2136 del 28/12/2023 è stato approvato il 2° Stato d'Avanzamento Lavori, a tutto il 18/12/2023, di importo pari ad € 69.803,44 oltre iva = € 76.783,78 al netto del recupero dell'anticipazione contrattuale;

con determinazione Dirigenziale n. 396 del 27/03/2024 è stata attestata la riconducibilità di tutti i documenti aventi forma di adozione determinata riferiti al progetto in questione ("MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS DA VINCI DI PARMA" - CUP D98B20001010001), emessi alla data odierna, alla linea di finanziamento "M4C1I3.3: Primo Piano province e città metropolitane;

in data 16/12/2024 è stato sottoscritto il Certificato di regolare esecuzione dall'impresa, dal Direttore Lavori e dal RUP che attestava il credito dell'impresa in € 21.127,76 oltre IVA per quanto riguarda la contabilità ordinaria;

con determinazione Dirigenziale n. 654 del 30/05/2025 è stata approvata la contabilità straordinaria per adeguamento prezzi di cui all'art. 26 del D.L. 50/22 pari a € 27.030,06 e la necessaria modifica al quadro tecnico economico con l'utilizzo di economie da imprevisti e da ribasso di gara, predisposta durante l'esecuzione dei lavori dalla Direzione Lavori;

con Determinazione Dirigenziale n. 667 del 03/06/2025 è stata approvata la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione con conseguente liquidazione del saldo per la contabilità ordinaria;

#### CONSIDERATO

che l'intervento in oggetto è stato appaltato nel corso del 2022 ed ha ricevuto, come sopra specificato, i fondi di cui all'art. 26 comma 7 del D.L. 50/2022 (FOI – Fondo per l'avvio di opere indifferibili);

che in seguito a successivo approfondimento del Servizio Edilizia, è emerso che la contabilità straordinaria per il presente intervento non può essere redatta ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/22 in base a quanto osservato nei pareri del servizio di supporto giuridico del MIT n. 2847 e n. 2476;

Dato atto che il contratto d'appalto contiene una clausola revisionale modellata sull'art. 29, comma 1, lett. b) del D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022:

Rilevato che detta clausola revisionale non è applicabile in quanto il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti non ha mai adottato i decreti, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, finalizzati a determinare variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre;

Richiamato il parere del servizio di supporto giuridico del MIT n. 2569, a fronte di un quesito formulato dal Comune di Faenza, ha concluso che "la stazione appaltante dovrà valutare l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dal fornitore per l'esecuzione dei lavori relativi all'anno 2024 applicando l'art. 106 del D.lgs. 50/2016"; Richiamato l'art. 106, comma 1, lett. a), quarto periodo del d.lgs. n. 50 del 2016, secondo cui "Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà";

Rilevato che non sembra applicabile al caso di specie l'art. 9 del D.L. n. 73 del 2025 il quale fa riferimento "Ai contratti di lavori affidati sulla base di documenti iniziali di gara, redatti ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ((che non rientrino in alcuna delle fattispecie previste dall'articolo 26)) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50";

Ritenuto, in assenza di chiare ed univoche indicazioni legislative, di dover applicare la norma "più cautelativa" per la Stazione appaltante e pertanto di dover calcolare la revisione prezzi sulla base dell'art. 106, comma 1, lett. a), quarto periodo del d.lgs. n. 50 del 2016:

DATO ATTO CHE in ragione della scelta della stazione appaltante di aderire alla interpretazione più cautelativa, è stata redatta nuovamente la contabilità compensativa dal Direttore Lavori come previsto dall'art. 106 c. 1 lett a) quarto periodo del D.lgs 50/2016 e s.m.i.:

1° SAL BIS: importo da corrispondere all'impresa pari a € 4.388,32 esclusa IVA

2° SAL BIS: importo da corrispondere all'impresa pari a € 2.401,37 esclusa IVA

SALDO FINALE (corrispondente al CRE): importo da corrispondere all'impresa pari a € 558,12 esclusa IVA;

per un totale complessivo della contabilità straordinaria pari a € 7.347,80 che restano da corrispondere all'impresa GRUPPOCTY S.R.L. che ha sottoscritto la nuova contabilità straordinaria;

PRESO ATTO che

l'importo della contabilità straordinaria può essere finanziato con le economie derivanti dagli imprevisti e dalle somme per il fondo di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016, correttamente valutato, dopo approvazione della variazione di QTE da parte del Ministero;

resta da corrispondere la somma di € 275,74 ai dipendenti ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 50/2016, come previsto dalla D.D. n. 429/23 che sarà liquidato con successivo atto;

PRESO ATTO

che occorre ridefinire il QTE conseguentemente con le seguenti modifiche:

		PRE GARA		POST GARA		VARIAZIONE		SPESE FINALI SOSTENUTE	
		PNRR	FOI	PNRR	FOI	PNRR	FOI	PNRR	FOI
A.1	lavori a base d'asta	266.682,80 €	54.545,45 €	165.873,80 €	42.709,09 €	165.873,80 €	42.709,09 €	165.873,80 €	42.709,09 €
A.2	manodopera	197.874,80 €		197.874,80 €		197.874,80 €		197.874,80 €	
A.3	oneri della sicurezza	11.159,58 €	- €	11.159,58 €	- €	11.159,58 €	- €	11.159,58 €	- €
	<b>totale lavori a base di gara</b>	<b>475.717,18 €</b>	<b>54.545,45 €</b>	<b>374.908,18 €</b>	<b>42.709,09 €</b>	<b>374.908,18 €</b>	<b>42.709,09 €</b>	<b>374.908,18 €</b>	<b>42.709,09 €</b>
B.1.2.1	spese tecniche	48.900,00 €	- €	48.900,00 €		51.400,00 €		51.400,00 €	
B.3.2	impresvisti	3.916,36 €		3.916,36 €		- €			
B.3.4	art 113 DLGS 50/2016	10.605,24 €		10.605,24 €		2.536,77 €		2.536,77 €	
B.3.10		- €		- €		400,00 €		400,00 €	
B.3.17	compensazione prezzi	- €		- €		7.347,80 €		7.347,80 €	
B.4.1	IVA sui lavori	47.571,72 €	5.454,55 €	37.490,82 €	4.270,91 €	37.490,82 €	4.270,91 €	37.490,82 €	4.270,91 €
B.4.4	Contributo previdenziale su spese tecniche per incarichi esterni	2.075,00 €		2.075,00 €		2.175,00 €		2.175,00 €	
B.4.5	IVA su spese tecniche	11.214,50 €		11.214,50 €		11.214,50 €		11.214,50 €	
B.4.6	IVA residua (su compensazione prezzi)					734,78 €		734,78 €	
B.4.7	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP		- €	- €	- €	375,00 €	- €	375,00 €	- €
	Economie da ribasso e altro	- €	- €	110.889,90 €	13.020,00 €	111.417,15 €	13.020,00 €		
	<b>somme a disposizione</b>	<b>124.282,82 €</b>	<b>5.454,55 €</b>	<b>225.091,82 €</b>	<b>17.290,91 €</b>	<b>225.091,82 €</b>	<b>17.290,91 €</b>	<b>113.674,67 €</b>	<b>4.270,91 €</b>
	<b>totale</b>	<b>600.000,00 €</b>	<b>60.000,00 €</b>	<b>600.000,00 €</b>	<b>60.000,00 €</b>	<b>600.000,00 €</b>	<b>60.000,00 €</b>	<b>488.582,85 €</b>	<b>46.980,00 €</b>

VISTI:

- il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;
- il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto D.P. n. 256 del 03/12/2020;
- il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. n. 229/2015;
- il regolamento di contabilità vigente, in particolare l'art. 28;
- il Decreto Presidenziale n. 41/2021, così come aggiornato con DP 72/2022 e con Decreto Presidenziale n. 27/2023;

PRESO ATTO CHE:

l'approvazione della modifica del quadro tecnico economico permette di procedere con la richiesta della superiore autorizzazione al Ministero dell'Istruzione e del Merito;

#### DATO ATTO INOLTRE CHE

- le prestazioni in oggetto risultano essere finanziate con risorse PNRR (Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU), ragion per la quale si è provveduto all’acquisizione del seguente CIG ordinario (indicato anche in oggetto) mediante il portale “SIMOG” gestito da ANAC: 9500652A0B;
- l’affidamento in questione è inoltre riconducibile al CUP (indicato anche in oggetto) di seguito riportato: D98B20001010001;

#### DETERMINA

di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo e di rettificare quindi la D.D. n. 654/2025;

di approvare la modifica della contabilità straordinaria sottoscritta dalla DL e dall’impresa esecutrice per un totale complessivo della contabilità straordinaria pari a € 7.347,80 esclusa IVA che restano da corrispondere all’operatore economico GRUPPOCTY S.R.L. di cui si allega Certificato di pagamento complessivo e il riepilogo sottoscritto dall’OE;

di approvare la modifica del quadro tecnico economico come sopra indicato, relativo ai lavori di “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS DA VINCI DI PARMA– CUP: D98B20001010001” in cui le somme necessarie alla contabilità straordinaria derivano da economie delle somme a disposizione (art. 113 del D.lgs 50/2016 e imprevisti);

di dare atto che

resta da corrispondere all’impresa esecutrice GRUPPOCTY S.R.L. P.IVA 05187291009, il credito di € 8.082,58 IVA compresa, relativo alla contabilità straordinaria per revisione prezzi di cui all’art. 106 c. 1 lett. a quarto periodo del D.lgs 50/2016 e s.m.i., a seguito dell’approvazione del Ministero;

resta da corrispondere al Direttore dei Lavori ing. Alessandro Di Stasi il saldo finale dell’incarico come da D.D. n. 1356/21 per una somma complessiva di € 1.945,60 IVA e oneri compresi;

resta da corrispondere la somma di € 275,74 ai dipendenti ai sensi dell’art. 113 del D.lgs 50/2016, come previsto dalla D.D. n. 429/23 che sarà liquidato con successivo atto;

si registra complessivamente un’economia, relativamente all’intero quadro tecnico economico, di € 124.437,15 derivante da:

- € 123.909,90 per ribasso in sede di gara;
- € 527,25 per economie da imprevisti;

di dare atto che il QTE, rimodulato come sopra, è imputato, per la sua parte residua, al PEG Cap. 215450220008/0 (FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) - DM 13.2021 CUP D98B20001010001 - ITIS L. DA VINCI PR), Titolo II, Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di Istruzione non universitaria), Codice V Livello U.2020109003 (Fabbricati ad uso scolastico) del bilancio 2025/27 - annualità 2025, agli impegni 556-557-558-559/2025 reiscritti per esigibilità posticipata con provvedimento di Riaccertamento ordinario dei residui 2024 n. 24/2025;

di prendere atto che il QTE dell’intervento è finanziato, per la sua parte residua, con contributi del MIUR di cui al DM 13/2021, integrati del 10% con DPCM 28/07/22, accertati al capitolo 136500136708 (FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) – DM 13.2021 CUP D98B20001010001 - ITIS L. DA VINCI PR), Titolo 2 (Entrate in conto capitale), Tipologia 200 (Contributi agli

investimenti), 4020101002 (Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche) del bilancio 2025-2027, annualità 2025:

- quanto ad € 148.529,11 agli accertamenti 265 e 289/2025

- quanto ad € 9.452,52 riscossi e confluiti a fondo pluriennale vincolato (FPV);

di procedere alla richiesta di autorizzazione alla modifica del quadro tecnico economico come sopra riportato al Ministero dell'Istruzione e del Merito;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Provincia in ottemperanza al DLGS 33/2013.

Sottoscritta dal Responsabile  
(BOTTA ELISA)  
con firma digitale



**PROVINCIA  
DI PARMA**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

Servizio Edilizia  
scolastica -  
Patrimonio

Viale Martiri della Libertà n° 15  
43123 Parma  
Tel. 0521 931924  
Fax 0521 931755

www.provincia.parma.it

OGGETTO Lavori di "Manutenzione Straordinaria ITIS Da Vinci di Parma"  
CUP D98B20001010001 - CIG 9500652A0B

IMPRESA: GruppoCTY S.r.l., via Diego Tajani n. 7 - 00165 Roma

CERTIFICATO N. 1B del pagamento del 1° + 2° + 3°  
SAL BIS

Stato dei pagamenti		
Num	Data	Importo
Totale		

Il Responsabile Unico del Procedimento

Visto il Contratto rep. n. 15271 del 20/04/2023

col quale fu affidato alla predetta Impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per la somma di € 417.617,27 al netto del ribasso d'asta 21,70 % compresi gli oneri della sicurezza

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare del corrispettivo da erogare per il terzo stato d'avanzamento BIS delle spese fatte ascende al netto ad € 7.347,80, cioè:

Maggiore importo - art. 26 D.L. 50/2022	€ 7.347,80	
Sommano		€ 7.347,80
Risulta il Credito dell'Impresa		€ 7.347,80

Certifica che a termini dell' art. 31 del C.S.A. si può pagare all'Impresa la rata di € 7.347,80 (diconsi Euro settemilatrecentoquarantasette/80) oltre IVA 10%

Parma, 30/07/2025

Il Direttore dei Lavori  
Ing. Alessandro Di Stasi



Visto:  
Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Elisa Botta



**A.Design-STUDIO DI PROGETTAZIONE**  
**Antisismica, Architettonica, Antincendio**  
 Via Cornelio Ghiretti, 2 - 43126 Parma (PR)  
 Studio: 0521.063815 - Sito: www.adesign.io

**1 + 2 + 3 SAL BIS**  
**MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS "DA VINCI" DI PARMA**

Committ.

PROVINCIA DI PARMA - Viale Martiri della Libertà n. 15



**Finanziato dall'Unione europea**  
 NextGenerationEU

	NUOVI IMPORTI SAL 1 BIS (art. 106 - comma1 - lettera a) al netto del ribasso e dell'IVA	NUOVI IMPORTI SAL 2 BIS (art. 106 - comma1 - lettera a) al netto del ribasso e dell'IVA	NUOVI IMPORTI SAL 3 BIS (art. 106 - comma1 - lettera a) al netto del ribasso e dell'IVA
TOTALE ZONA A: REALIZZAZIONE SPAZI CALMI SCALA ANTINCENDIO	€ 254.47	€ -	€ -
TOTALE ZONA B: STRUTTURA VANO ASCENSORE (SENZA CABINA)	€ 285.20	€ 152.67	€ -
TOTALE ZONA C1 COMPARTIMENTAZIONE CORRIDOI E AULE	€ 33.91	€ 484.13	€ -
TOTALE ZONA C1 - IMPIANTO ELETTRICO		€ 137.51	€ 103.48
TOTALE ZONA C2 COMPARTIMENTAZIONE CORRIDOI E AULE	€ 55.52	€ 137.20	€ -
TOTALE ZONA C3 COMPARTIMENTAZIONE CORRIDOI E AULE	€ 73.95	€ 125.97	€ -
TOTALE ZONA D: COMPARTIMENTAZIONE ZONA LABORATORI	€ 270.13	€ 26.15	€ 445.09
TOTALE ZONA E: RIQUALIFICAZIONE ZONA EX ARCHIVIO	€ -	€ 107.28	€ 4.26
TOTALE ZONA F: INTERVENTI SU COPERTURE PIANE	€ 1 588.58	€ 15.87	€ -
TOTALE ZONA I: ALLARME ANTINCENDIO	€ -	€ -	€ -
TOTALE ZONA L: EVAC	€ 181.95	€ -	€ -
TOTALE ZONA M: INTERVENTI NUOVO ARCHIVIO - EX CENTRALE TERMICA	€ 401.77	€ 457.87	€ -
TOTALE ZONA N: TINTEGGIO SCALA METALLICA ESISTENTE	€ -	€ -	€ -
TOTALE ZONA O: NUOVA TETTOIA	€ -	€ -	€ -
TOTALE ZONA P: NUOVI SERRAMENTI CORRIDOIO AULA MAGNA	€ -	€ 19.97	€ 5.29
TOTALE ZONA Q: RETE GAS LABORATORI		€ 104.35	€ -
TOTALE ZONA R: NUOVI SERRAMENTI PIANO SEMINTERRATO	€ 1 242.84	€ 632.38	€ -
	€ 4 388.32	€ 2 401.37	€ 558.12

TOTALE 1+2+3 SAL BIS

€ 7 347,80

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ing. Alessandro Di stasi

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA  
 IN FASE ESECUTIVA

geom. Simone Rossi

L'IMPRESA  
 GRUPPOCTY s.r.l.

Il titolare:  
 Massimiliano De Candia

**GRUPPOCTY SRL**  
 L'AMMINISTRATORE UNICO

*Massimiliano De Candia*





**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **1038 / 2025**

Proposta n. 2787/2025

**Oggetto:** SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS DA VINCI DI PARMA - CUP D98B20001010001 - (FIN. UE - NEXT GENERATION EU) - APPROVAZIONE MODIFICA DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO PER REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS 50/2016 - RETTIFICA DET. N. 654/2025

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 136500136708/0 -  
Cod.V Livello 4020101002  
- Var. Accertamento n.265/2025 – euro -€18.406,10  
----

Rif. Bil. PEG 215450220008/0 -  
Cod.V Livello 2020109003  
- Var. Impegno n.536/2024 – euro -€,01  
----

Rif. Bil. PEG 215450220008/0 -  
Cod.V Livello 2020109003  
- Var. Impegno n.558/2025 – euro -€18.406,10  
----

Rif. Bil. PEG 215450220008/0 -  
Cod.V Livello 2020109003  
- Var. Impegno n.557/2025 – euro -€19,76  
----

Rif. Bil. PEG 215450220008/0 -  
Cod.V Livello 2020109003  
- Var. Impegno n.556/2025 – euro -€521,62  
----

Rif. Bil. PEG 215450220008/0 -  
Cod.V Livello 2020109003  
- Var. Sub-Impegno n.247/2024 - euro -€0,01  
----

Rif. Bil. PEG 215450220008/0 -  
Cod.V Livello 2020109003  
- Var. Sub-Impegno n.985/2025 - euro -€18.406,10  
----

Rif. Bil. PEG 215450220008/0 -  
Cod.V Livello 2020109003  
- Var. sub-mpegno n.984/2025 - euro -€19,76

Rif. Bil. PEG 215450220008/0 -  
Cod.V Livello 2020109003  
- Var. Sub-Impegno n.983/2025 - euro -€521,62  
----

Parma, li 27/08/2025

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
GIUDICE UGO  
con firma digitale