

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : BOTTA ELISA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 1172 del 22/09/2025**

**Oggetto:** SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZAPPA FERMI DI BORGOTARO. CUP D68B20001970001 - (FIN. UE - NEXT GENERATION EU) - APPROVAZIONE MODIFICA DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO PER REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS 50/2016 - RETTIFICA DET. N. 655/2025

IL DIRIGENTE

VISTI:

l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";  
l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;  
l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;  
l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;  
l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO che per la sottoscritta Dirigente non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

RICHIAMATI:

- con delibera di Consiglio n. 48 del 9/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 - 2027. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2025 - 2027, il relativo elenco annuale 2025, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 - 2027;
- con delibera di Consiglio n. 55 del 19/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 - 2027;
- con decreto del Presidente n. 6 del 16/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025 - 2027;

con decreto del Presidente n.24 del 03/03/2025 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esercizio 2024 e conseguenti variazioni di bilancio;

**PREMESSO CHE**

il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è stato il funzionario ing. Paola Cassinelli fino al 30/04/2025, dal 01/05/2025 è stata nominata la sottoscritta con D.D. n. 528/25;

l'intervento in oggetto è finanziato con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 13 del 08/01/2021 pubblicato in G.U del 19/03/2021 con cui sono stati approvati i Piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 16;

nel frattempo, è stato approvato il Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2121/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12/2/2021, all'interno del quale sono stati inclusi quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli interventi di cui al citato decreto autorizzativo (DM 13/2021);

con Decreto del Presidente n. 3 del 15/01/2021 si è provveduto ad approvare l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria inseriti all'interno del Piano ai fini dell'inserimento degli stessi nel programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e al conseguente aggiornamento dell'annualità 2021;

tra tali interventi risultava quello relativo alla "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZAPPA FERMI DI BORGOTARO. CUP D68B20001970001", dell'importo di € 1.000.000,00;

l'intervento in oggetto ricade tra le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica) il cui richiamato obiettivo è quello di *"consentire la messa in sicurezza di una parte degli edifici scolastici, favorendo anche una progressiva riduzione dei consumi energetici e quindi anche contribuire al processo di recupero climatico"*;

con Decreto del 28/07/2022 sono stati assegnati all'ente € 100.000,00 di risorse aggiuntive derivanti dal "Fondo per l'avvio delle opere indifferibili" istituito dall'art. 26 c. 7 del D.L. n. 50/2022, allo scopo di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi utilizzati nelle procedure di affidamento di opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR avviate successivamente al 18/05/2022 e fino al 31/12/2022;

**PRESO ATTO CHE:**

con D.D. n. 1884 del 24/12/2021 è stato affidato l'incarico di "progettazione definitiva/esecutiva, Direzione lavori" dei lavori di "manutenzione straordinaria dell'Istituto Zappa Fermi di Borgotaro (PR)" per un importo complessivo di € 76.128,00 (incluso cassa previdenziale 4% e Iva al 22%), all'ing. Massimo Bocchi, con studio in via Galimberti n. 20 in Parma, P.I. 01864480346, CIG: 9028913EB3;

con D.D. n. 1011 del 01/09/2022 è stato affidato l'incarico professionale per il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO ZAPPA FERMI DI BORGO TARO CUP D68B20001970001" al Geom. Tiziano Fusi dello Studio Associato Ianelli e Fusi, vicolo Dalverme n. 4 Fidenza, P.IVA: IT02139430348, per l'importo di € 22.500,00 oltre oneri previdenziali e iva = 28.822,50 - CIG: 9381439060;

con Decreto Presidenziale n. 264 del 10/11/2022 è stato approvato, ai sensi dell'art. 23, D.lgs. 50/2016, il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, avente un quadro tecnico economico di complessivi € 1.100.000,00;

con Determina Dirigenziale n. 1390 del 10/11/2022 si è proceduto all'approvazione del progetto definitivo - esecutivo da parte del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del DL 77/2021 così come convertito nella Legge 108/2021, e a fornire indicazioni operative da adottare nella procedura di gara, trattandosi di intervento finanziato da PNRR;

espletate le procedure di gara, con determinazione n. 1792 del 29/12/2022, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via definitiva non efficace, all'operatore economico PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI s.r.l. P.IVA 05791980724, con sede in Via Monte Santo n. 51/A, cap. 76123 Andria (Barletta-Andria-Trani) che ha offerto il ribasso del 21,44% (CIG 9495197471);

con Determina Dirigenziale n. 216 del 23/02/2023 si è preso atto dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto ed è stata impegnata la spesa relativa all'OE e al contributo Anac pari a € 375,00;

con Determina Dirigenziale n. 423 del 06/04/2023 è stato costituito il gruppo di lavoro soggetto all'incentivo di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016;

con Determina Dirigenziale n. 460 del 13/04/2023 è stata liquidata la quota di € 3.247,18 a favore del personale dipendente dell'Ente ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 50/2016, secondo la scheda di ripartizione approvata con la DD 423/2023 relativa alla fase di aggiudicazione;

con Determina Dirigenziale n. 551 del 04/05/2023 è stata affidata la seguente prestazione di servizi: "prove di laboratorio presso l'istituto Zappa Fermi di Borgo Taro", CUP D68B20001970001, per complessivi € 39.900,00 oltre iva = 48.678,00 euro, alla ditta Laboratorio Geotecnologico Emiliano srl, strada Naviglio n. 5 - 43122 Parma P.iva 0046472034, CIG: 95723400DD;

con Determina Dirigenziale n. 1305 del 19/9/2023 è stato approvato lo stato d'avanzamento n. 1 per complessivi € pari ad € 248.347,00 oltre iva = € 273.181,70;

con Determine dirigenziali n. 1341 del 21/9/2023 e n. 1630 del 07/11/2023 sono state autorizzate, ai sensi dell'art. 106 del DLGS 50/2016 e s.m.i., modifiche contrattuali dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZAPPA FERMI DI BORGOTARO. CUP D68B20001970001", relativamente all'art. 6 del contratto Rep. 15267 del 26/05/2023 sui tempi di contratto;

con Determina Dirigenziale n. 1491 del 16/10/2023 è stato approvato lo stato d'avanzamento n. 2 per complessivi € 229.614,33 oltre iva = € 252.575,76;

con Determina Dirigenziale n. 1818 del 5/12/2023 è stata approvata una perizia di variante non suppletiva dei lavori in oggetto;

con Determina Dirigenziale n. 1942 del 13/12/2023 è stato approvato lo stato d'avanzamento n. 3 per complessivi € 109.354,75 oltre iva 10%= €120.290,23;

con Determina Dirigenziale n. 395 del 27/03/2024 è stata attestata la riconducibilità di tutti i documenti aventi forma di adozione determinata riferiti al progetto in questione ("MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO ZAPPA FERMI DI BORGOVALDITARO" - CUP D68B20001970001), emessi alla data odierna, alla linea di finanziamento "M4C1I3.3: Primo Piano province e città metropolitane";

con determina Dirigenziale n. 435 del 29/3/2024 è stato approvato il 4° Stato d'avanzamento, corrispondente al finale. per complessivi € 65.711,14 oltre iva = € 72.282,25;

con determina Dirigenziale n. 655 del 30/05/2025 è stata approvata la contabilità straordinaria per adeguamento prezzi di cui all'art. 26 del D.L. 50/22 pari a € 78.478,32 e la necessaria modifica al quadro tecnico economico con l'utilizzo di economie da imprevisti e da ribasso di gara, predisposta durante l'esecuzione dei lavori dalla Direzione Lavori;

con Determinazione Dirigenziale n. 749 del 19/06/2025 è stata approvata la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione con conseguente liquidazione del saldo per la contabilità ordinaria;

con D.D. n. 1045/25 è stata approvata la liquidazione, relativa al saldo, della somma di € 359,99 ai dipendenti ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 50/2016, come previsto dalla D.D. n. 423/23;

#### CONSIDERATO

che l'intervento in oggetto è stato appaltato nel corso del 2022 ed ha ricevuto, come sopra specificato, i fondi di cui all'art. 26 comma 7 del D.L. 50/2022 (FOI – Fondo per l'avvio di opere indifferibili);

che in seguito a successivo approfondimento del Servizio Edilizia, è emerso che la contabilità straordinaria per il presente intervento non può essere redatta ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/22 in base a quanto osservato nei pareri del servizio di supporto giuridico del MIT n. 2847 e n. 2476;

Dato atto che il contratto d'appalto contiene una clausola revisionale modellata sull'art. 29, comma 1, lett. b) del D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022:

Rilevato che detta clausola revisionale non è applicabile in quanto il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti non ha mai adottato i decreti, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, finalizzati a determinare variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre;

Richiamato il parere del servizio di supporto giuridico del MIT n. 2569, a fronte di un quesito formulato dal Comune di Faenza, ha concluso che "la stazione appaltante dovrà valutare l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dal fornitore per l'esecuzione dei lavori relativi all'anno 2024 applicando l'art. 106 del D.lgs. 50/2016"; Richiamato l'art. 106, comma 1, lett. a), quarto periodo del d.lgs. n. 50 del 2016, secondo cui "Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà";

Rilevato che non sembra applicabile al caso di specie l'art. 9 del D.L. n. 73 del 2025 il quale fa riferimento "Ai contratti di lavori affidati sulla base di documenti iniziali di gara, redatti ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ((che non rientrino in alcuna delle fattispecie previste dall'articolo 26)) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50";

Ritenuto, in assenza di chiare ed univoche indicazioni legislative, di dover applicare la norma "più cautelativa" per la Stazione appaltante e pertanto di dover calcolare la revisione prezzi sulla base dell'art. 106, comma 1, lett. a), quarto periodo del d.lgs. n. 50 del 2016:

#### DATO ATTO CHE

in ragione della scelta della stazione appaltante di aderire alla interpretazione più cautelativa, è stata redatta nuovamente la contabilità compensativa dal Direttore Lavori ing. Massimo Bocchi, come previsto dall'art. 106 c. 1 lett a) quarto periodo del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e precisamente:

1° SAL BIS: importo da corrispondere all'impresa pari a € 10.743,42 esclusa IVA

2° SAL BIS: importo da corrispondere all'impresa pari a € 3.126,39 esclusa IVA

3°SAL BIS: importo da corrispondere all'impresa pari a € 2.560,37 esclusa IVA  
 4° SAL SALDO FINALE: importo da corrispondere all'impresa pari a € 305,96 esclusa IVA;

per un totale complessivo della contabilità straordinaria pari a € 16.736,14 che restano da corrispondere all'impresa PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI s.r.l. P.IVA;

l'importo della contabilità straordinaria può essere finanziato con le economie derivanti dagli imprevisti e dalle somme per il fondo di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016, correttamente valutato con le economie derivante dagli incarichi professionali esterni e dalle somme non riconoscibili di cui all'art. 113 c. 4 del D.lgs 50/2016;

occorre ridefinire il QTE conseguentemente con le seguenti modifiche:

	FUTURA		FUTURA		FUTURA		Spese sostenute	
	PRE GARA		POST GARA		VARIANTE		PNRR	FOI
	PNRR	FOI	PNRR	FOI	PNRR	FOI		
A.1 lavori a base d'asta	539.753,81 €	90.909,09 €	395.385,74 €	66.593,62 €	395.385,74 €	66.593,62 €	395.231,69 €	66.567,67 €
A.2 Manodopera	155.960,60 €		155.960,60 €		155.960,60 €	- €	155.960,60 €	
A.3 oneri della sicurezza	38.368,80 €	- €	38.368,80 €	- €	38.368,80 €	- €	38.368,80 €	- €
totale lavori a base di gara	734.083,21 €	90.909,09 €	589.715,14 €	66.593,62 €	589.715,14 €	66.593,62 €	589.561,09 €	66.567,67 €
B.1.1 Rilievi, accertamenti e indagini preliminari	39.900,00 €		39.900,00 €		39.900,00 €		39.900,00 €	
B.1.2 .1 spese tecniche	94.855,77 €	- €	94.855,77 €		82.500,00 €		82.500,00 €	
iva 10% su A	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B.3.2 imprevisti	6.977,62 €	- €	6.977,62 €		- €			
B.3.4 art 113 DLGS 50/2016	16.499,85 €		16.499,85 €		3.643,17 €		3.643,17 €	
B.3.1 7 compensazione prezzi	- €	- €	- €	- €	16.736,14 €	- €	16.736,14 €	- €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B.4.1 iva 10% su A	73.408,32 €	9.090,91 €	58.971,51 €	6.659,36 €	58.971,51 €	6.659,36 €	58.956,11 €	6.656,77 €
B.4.3 IVA su Indagini/Analisi (B.1.1)	8.778,00 €		8.778,00 €		8.778,00 €		8.778,00 €	
B.4.4 Contributo previdenziale su spese tecniche per incarichi esterni	3.794,23 €	- €	3.794,23 €	- €	3.525,00 €	- €	3.525,00 €	- €
B.4.5 IVA su spese tecniche	21.703,00 €	- €	21.703,00 €	- €	18.925,50 €	- €	18.925,50 €	- €
B.4.6 IVA residua (su compensazione prezzi)	- €	- €	- €	- €	1.673,61 €	- €	1.673,61 €	- €
B.4.7 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	- €	- €	- €	- €	405,00 €	- €	405,00 €	- €
Economie	- €	- €	158.804,88 €	26.747,02 €	175.226,92 €	26.747,02 €		- €
B somme a disposizione	265.916,79 €	9.090,91 €	410.284,86 €	33.406,38 €	410.284,86 €	33.406,38 €	235.042,53 €	6.656,77 €
C totale	1.000.000,00 €	100.000,00 €	1.000.000,00 €	100.000,00 €	1.000.000,00 €	100.000,00 €	824.603,62 €	73.224,44 €

l'approvazione della modifica del quadro tecnico economico permette di procedere con la richiesta della superiore autorizzazione al Ministero dell'Istruzione e del Merito attraverso il portale FUTURA;

PRESO ATTO CHE

la Circolare del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 27/06/2025 prot. ministeriale 111449 ha precisato, tra l'altro, che:

*Le varianti in corso d'opera o le modifiche al contratto in corso di efficacia, di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero all'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, devono essere comunicate a questa Unità di missione per il PNRR tramite le apposite funzionalità già disponibili sul portale Futura PNRR entro 30 giorni dall'adozione affinché questa Unità di missione possa effettuare tutte le verifiche successive, anche a campione, sull'ammissibilità delle stesse varianti e delle relative spese, così come previsto dalla normativa in oggetto. Sulla piattaforma Futura PNRR dovranno essere caricati anche tutti i riscontri documentali relativi alle modifiche soggette a verifiche e controlli successivi.*

...

*Si precisa che, una volta effettuata la comunicazione, il soggetto attuatore non dovrà attendere un riscontro formale da parte dell'Unità di missione per il PNRR, fermo restando, come precisato e previsto dall'art. 3-quater del decreto-legge n. 45 del 2025, che l'ammissibilità delle spese rimane comunque subordinata all'esito positivo dei controlli successivi e di quelli eseguiti in fase di rendicontazione;*

#### CONSIDERATO

che sarà inserito nel portale FUTURA, come richiesto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, il presente atto di approvazione della revisione prezzi ai sensi dell'art 106 c. 1 lett. a del D.lgs 50/216 e s.m.i. e di approvazione della modifica del quadro tecnico economico e solo successivamente si procederà alla liquidazione dell'importo di cui sopra;

che sarà allegato all'atto di liquidazione il documento che attesta la richiesta di autorizzazione presentata sul portale FUTURA per la modifica del QTE come approvata con il presente atto;

#### DATO ATTO CHE

le prestazioni in oggetto risultano essere finanziate con risorse PNRR (Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU);

l'affidamento in questione è inoltre riconducibile al CUP (indicato anche in oggetto) di seguito riportato: D68B20001970001;

#### VISTI:

il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;

il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto D.P. n. 256 del 03/12/2020;

#### DETERMINA

di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo e di rettificare quindi la D.D. n. 655/2025;

di approvare la modifica contabilità straordinaria sottoscritta dalla DL e dall'impresa esecutrice per un totale complessivo della contabilità straordinaria pari a € 16.736,14 esclusa IVA che restano da corrispondere all'operatore economico PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI s.r.l. P.IVA 05791980724, di cui si allegano i Certificati di pagamento ed il riepilogo;

di approvare la modifica del quadro tecnico economico come sopra indicato, relativo ai lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZAPPA FERMI DI BORGOTARO. CUP D68B20001970001", in cui le somme necessarie alla contabilità straordinaria per revisione prezzi derivano da economie delle somme a disposizione (art. 113 del D.lgs 50/2016 e imprevisti);

di dare atto che:

resta da corrispondere all'impresa esecutrice PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI s.r.l. P.IVA 05791980724, con sede in Via Monte Santo n. 51/A, cap. 76123 Andria (Barletta-Andria-Trani), il credito di € 18.409,75 IVA compresa, relativo alla contabilità straordinaria per revisione prezzi di cui all'art. 106 c. 1 lett. a quarto periodo del D.lgs 50/2016 e s.m.i.,;

resta da corrispondere al Direttore dei Lavori ing. Massimo Bocchi il saldo finale dell'incarico come da D.D. n. 1884/21 per una somma complessiva di € 6.128,02 IVA e oneri compresi;

si registra complessivamente un'economia, relativamente all'intero quadro tecnico economico, di € 202.171,94 derivante da:

- € 180,00 sulla contabilità finale per lavori
- € 15.402,50 economie su spese tecniche (compresi IVA e oneri);
- € 18,00 sulla contabilità finale per IVA sui lavori
- € 185.551,90 per economie da ribasso di gara;
- € 1.019,55 per economie da art. 113 del D.lgs 50/2016;

di liquidare all'impresa esecutrice PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI s.r.l. P.IVA 05791980724 il credito di € 18.409,75 IVA compresa, relativo alla contabilità straordinaria per revisione prezzi di cui all'art. 106 c. 1 lett. a quarto periodo del D.lgs 50/2016 e s.m.i., successivamente alla richiesta di autorizzazione nel portale FUTURA, come richiesto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con Circolare del 27/06/2025 prot. ministeriale 111449;

di confermare che l'importo complessivo di € 897.828,06 è imputato, per la quota residua di € 41.167,94, al PEG Cap. 215450220007/0 (FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) - DM 13.2021 CUP D68B20001970001 - ZAPPA FERMI), Titolo II, Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di Istruzione non universitaria), Codice V Livello U.2020109003 (Fabbricati ad uso scolastico) del bilancio 2025/27, annualità 2025, agli impegni 554/25 e 555/25, reiscritti per esigibilità posticipata con provvedimento di Riaccertamento ordinario dei residui 2024 n. 24/2025;

di prendere atto che il QTE dell'intervento di cui sopra è finanziato con contributi di cui al Decreto ministeriale (MIUR) 13 del 08.01.21 integrato del 10% (per un importo di € 100.000,00) attraverso il F.do Opere Indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (DPCM 28/07/2022), accertato al capitolo 136500136707 (FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) - DM 13.2021 CUP D68B20001970001 - ZAPPA FERMI), titolo 4 (Entrate in conto capitale), tipologia 200 (contributi agli investimenti), codice V Livello 4020101002 (Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche), del bilancio 2025/27, annualità 2025, accertamenti 263/25 e 264/25;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Provincia in ottemperanza al DLGS 33/2013.

Sottoscritta dal Responsabile  
(BOTTA ELISA)  
con firma digitale



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **1172 / 2025**

Proposta n. 3083/2025

**Oggetto:** SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO -  
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZAPPA FERMI DI BORGOTARO.  
CUP D68B20001970001 - (FIN. UE - NEXT GENERATION EU) - APPROVAZIONE  
MODIFICA DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO PER REVISIONE PREZZI AI  
SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS 50/2016 - RETTIFICA DET. N. 655/2025

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 22/09/2025

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
MENOZZI IURI  
con firma digitale