



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**FRONTESPIZIO  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

n. **306 / 2019** del 01/04/2019

**Oggetto:** SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - PATRIMONIO: "RISTRUTTURAZIONE EX DEPOSITO PRESSO ITSOS GADDA DI FORNOVO PER REALIZZAZIONE LTO e PROGETTO FAB LAB" - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI VARIANTE e IMPEGNO DI SPESA

Sottoscritta con firma digitale dal Responsabile CASSINELLI PAOLA.

IMPRONTE

testo determina.pdf

48BCDF77F737F22DE18DFE7078F48A0815A379D8ADF13BEDA7B5C50779A88E8AF127432FE241507BCAD988AE173B48FB67  
C0EC6F28E641EC67F90D50E401F40F



**PROVINCIA  
DI PARMA**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

---

**INTERVENTI SUL PATRIMONIO**

**Responsabile : PERI SERGIO**

**Oggetto:** SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - PATRIMONIO: "RISTRUTTURAZIONE EX DEPOSITO PRESSO ITSOS GADDA DI FORNOVO PER REALIZZAZIONE LTO – PROGETTO FAB LAB" - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE – IMPEGNO DI SPESA

---

**IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA – PATRIMONIO**

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Edilizia Scolastica – Patrimonio" come da Determina Dirigenziale n. 1416/2018;

Premesso che:

il DUP 2019 - 2021 è stato approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 7 del 26/02/2019 immediatamente eseguibile;

il Bilancio di Previsione 2019 – 2021 è stato approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 12 del 7/03/2019 immediatamente eseguibile;

il Piano Esecutivo di Gestione 2019 – 2021 è in corso di redazione;

Premesso che:

con Decreto n. 115 del 21/07/2017 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "Ristrutturazione ex deposito presso ITSOS Gadda di Fornovo per realizzazione LTO – progetto Fab Lab", di complessivi € 500.000,00;

con determinazione n. 695 del 26/07/2017 si è provveduto ad affidare gli incarichi professionali necessari per realizzare l'opera;

con Determinazione n. 1436 del 22/12/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;

con determinazione n.1451 del 28/12/2017 si è provveduto ad approvare il bando di gara per

l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta e il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, pubblicato con prot. 34926 del 29/12/2017 (scadenza per la presentazione delle offerte fissata per le ore 12:00 del 26 febbraio 2018);

che con determina n. 345 del 06/04/2018 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto alla ditta ATI Chiastra & Pattera – M.I.E di Morelli Luca & C. sas;

che in data 18/07/2018 si è provveduto alla sottoscrizione del contratto, rep. n.15053;

Preso atto che, rispetto alle previsioni di QTE, le prove di laboratorio (voce B5) e le spese tecniche di cui all'art. 113 del DLGS 50/2016 (voce B3) hanno avuto spese inferiori, riportando risparmi nel QTE a favore di ulteriori lavori da realizzare;

Visto che il Direttore dei Lavori ha provveduto a consegnare una perizia di variante e suppletiva dei lavori composto dai seguenti elaborati progettuali:

- computo metrico in parallelo
- elaborati di progetto
- schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
- analisi nuovi prezzi
- computo metrico estimativo
- quadro economico di parallelo

visto il quadro tecnico economico di variante:

		DD 1436/17 PE	DD 345/18 Agg.	perizia	differenza
A1	importo lavori	€ 376.073,90	€ 361.230,26	€ 361.230,26	€ 0,00
A2	lavori di perizia			€ 18.095,10	-€ 18.095,10
A2	oneri per la sicurezza	€ 29.926,10	€ 29.926,10	€ 29.926,10	€ 0,00
A	totale	€ 406.000,00	€ 391.156,36	€ 409.251,46	-€ 18.095,10
B1	iva 10% su A	€ 40.600,00	€ 39.115,64	€ 40.925,15	-€ 1.809,51
B2	spese tecniche iva compresa	€ 44.740,00	€ 44.740,00	€ 44.740,00	€ 0,00
B3	spese tecniche Merloni	€ 4.060,00	€ 4.060,00	€ 3.272,39	€ 787,61
B4	Autorità LLPP	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00
B5	prove di laboratorio iva 22% compresa	€ 4.375,00	€ 4.375,00	€ 1.586,00	€ 2.789,00
	ribasso iva compresa	€ 0,00	€ 16.328,00	€ 0,00	€ 16.328,00
B	somme a disposizione	€ 94.000,00	€ 108.843,64	€ 90.748,54	€ 18.095,10
C	totale	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00

Preso atto che:

la perizia di variante e suppletiva è proposta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Provinciale appaltante in quanto finalizzata al miglioramento complessivo dell'opera ed alla sua funzionalità;

Visto l'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;

Vista la nota prot. n. 30395 del 16/11/2018 relativa all'incentivo di cui all'art. 113 del D. LGS. 50/2016 ripartito come da regolamento approvato con Decreto n. 47 del 15/03/2018;

Considerato che la perizia di variante e suppletiva non comporterà aumento di spesa per

l'amministrazione in quanto il maggiore onere rientra all'interno del quadro tecnico economico tra le somme finanziate;

#### DETERMINA

di approvare la Perizia Suppletiva relativa a "ristrutturazione ex deposito presso ITSOS Gadda di Fornovo per realizzazione LTO – progetto Fab Lab", ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, dell'importo di € 18.095,10 oltre iva 10% e così per complessivi € 19.904,61, redatta dal Direttore dei Lavori, agli atti presso il Servizio Edilizia Scolastica –Patrimonio;

di approvare il nuovo Quadro Economico:

		DD 1436/17 PE	DD 345/18 Agg.	perizia	differenza
A1	importo lavori	€ 376.073,90	€ 361.230,26	€ 361.230,26	€ 0,00
A2	lavori di perizia			€ 18.095,10	-€ 18.095,10
A2	oneri per la sicurezza	€ 29.926,10	€ 29.926,10	€ 29.926,10	€ 0,00
A	totale	€ 406.000,00	€ 391.156,36	€ 409.251,46	-€ 18.095,10
B1	iva 10% su A	€ 40.600,00	€ 39.115,64	€ 40.925,15	-€ 1.809,51
B2	spese tecniche iva compresa	€ 44.740,00	€ 44.740,00	€ 44.740,00	€ 0,00
B3	spese tecniche Merloni	€ 4.060,00	€ 4.060,00	€ 3.272,39	€ 787,61
B4	Autorità LLPP	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00
B5	prove di laboratorio iva 22% compresa	€ 4.375,00	€ 4.375,00	€ 1.586,00	€ 2.789,00
	ribasso iva compresa	€ 0,00	€ 16.328,00	€ 0,00	€ 16.328,00
B	somme a disposizione	€ 94.000,00	€ 108.843,64	€ 90.748,54	€ 18.095,10
C	totale	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00

di affidare i lavori della perizia di cui trattasi alla ditta ATI Costituenda Chiastra & Pattera – M.I.E di Morelli Luca & C. sas per € 18.095,10 oltre iva 10% e così per complessivi € 19.904,61;

di confermare la spesa di € 19.904,61, nell'ambito del QTE di € 500.000,00 di cui al Decreto 115/2017, all'impegno 422/2019 riscritto al cap. 215450220000 acquisizione opere in appalto, titolo II, missione 4 istruzione e diritto allo studio, programma 2 istruzione non universitaria, Codice Bilancio U.2.02.01.09.003 fabbricato ad uso scolastico del Bilancio 2019-2021, annualità 2019 a seguito a seguito di Decreto del Presidente n. 47/2019 di riaccertamento ordinario per esigibilità posticipata;

di dare atto che la suddetta spesa è finanziata al cap 150000150300 Fondazione Cariparma contributo per edilizia scolastica, Titolo 4 Entrate in conto capitale, Tipologia 200 Contributi agli investimenti, Codice Bilancio E.4.02.04.01.001 Contributi agli investimenti da istituzioni sociali private del Bilancio 2018, accertamento 333/19;

di dare comunicazione alla ditta affidataria dell'avvenuto impegno contabile ai sensi dell'art. 191 degli Enti locali;

di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2019;

di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al DLGS 33/2013;

Di dare atto che per il sottoscritto Funzionario Responsabile non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

Il Responsabile  
PERI SERGIO  
( firmato digitalmente )



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE**

INTERVENTI SUL PATRIMONIO

**Determinazione Dirigenziale n° 306 / 2019**

**Oggetto:** SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - PATRIMONIO: "RISTRUTTURAZIONE EX DEPOSITO PRESSO ITSOS GADDA DI FORNOVO PER REALIZZAZIONE LTO ¿ PROGETTO FAB LAB"  
- APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE ¿ IMPEGNO DI SPESA

visto in ordine alla regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 del t.u. leggi sull'ordinamento degli enti locali - d.lgs 267/2000)

RIF. SPESA ( PEG )	IMPEGNO SUBIMPEGNO	RIF. ENTRATA ( PEG ACCERTAMENTO/ANNO)	FINAN.to	NOTE
2154502200	BIL.2019 IP.422 SUB.113	150000150300	F.C.RISP.	19.904,61

Per un totale complessivo di spesa di € 19.904,61

NOTE: LA SPESA E' FINANZIATA CON CONTR. F.C.RISP. SUL BIL.2019 ACC. 333 REISCRITTO PER ESIG. POST.

Parma li, 04/04/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**MENOZZI IURI**  
(firmato digitalmente)