



PROVINCIA DI PARMA SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIFACIMENTO DEI GIUNTI DI DILATAZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE CENO LUNGO LA SP110 E ALTRI MANUFATTI LUNGO LA VIABILITA' PROVINCIALE



RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE
Ing. GIANPAOLO MONTEVERDI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. ELISA BOTTA

PROGETTISTA
Ing. EMANUELE FANTUZZI

COORDINATORE DELLA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE
Ing. EMANUELE FANTUZZI

COORDINATORE DELLA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE
Ing. EMANUELE FANTUZZI

- PROGETTO PRELIMINARE
- PROGETTO DEFINITIVO
- PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO

CRONOPROGRAMMA

TAVOLA

X09

DATA

FEBBRAIO
2020

SCALA

Nome file

Nome Layout

Annotazioni

Approvato con atto _____ del

CRONOPROGRAMMA		1° mese				2° mese			
INIZIO LAVORI		SETTIMANA 1	SETTIMANA 2	SETTIMANA 3	SETTIMANA 4	SETTIMANA 5	SETTIMANA 6	SETTIMANA 7	SETTIMANA 8
1	ALLESTIMENTO CANTIERE MAMIANO	■							
2	SOSTITUZIONE GIUNTI MAMIANO	■ ■	■ ■	■ ■					
3	RIMOZIONE CANTIERE MAMIANO			■					
4	ALLESTIMENTO CANTIERE SORAGNA				■				
5	SOSTITUZIONE GIUNTI SORAGNA				■ ■				
6	RIMOZIONE CANTIERE SORAGNA				■				
7	ALLESTIMENTO CANTIERE VARANO					■			
8	SOSTITUZIONE GIUNTI VARANO					■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
9	RIMOZIONE CANTIERE VARANO								■