

UFFICIO MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile : VITALI ARISTIDE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 648 del 07/05/2026

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO BODONI BOCCHIALINI CUP D98B20000990001" (FIN. UE - NEXT GENERATION EU) - (CIG B260441102) - ULTERIORE PROROGA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTI:

- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- l'art. 41 dello Statuto della Provincia di Parma approvato con Atto dell'Assemblea dei Sindaci n.1/2015 e successivamente modificato con Atto del medesimo organo n.1/2019;
- il Regolamento per l'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi dell'Ente;
- l'atto di conferimento di responsabilità di E.Q. "Gestione manutenzione del patrimonio e degli impianti" come da Determina Dirigenziale n. 1911/2025

DATO ATTO CHE:

- per il sottoscritto Responsabile, anche unico del progetto, non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

PREMESSO CHE:

- la delibera di Consiglio n. 43 del 09/12/2025 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026 – 2028 e con cui sono stati contestualmente approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2026 - 2028, il relativo elenco annuale 2026, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2026 - 2026;
- la delibera di Consiglio n. 47 del 22/12/2025 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026 – 2028;
- il decreto del Presidente n. 1 del 20/01/2026 con cui è stato approvato il Piano

Esecutivo

- di Gestione 2026-2028;
- il Decreto del Presidente n. 18 del 24/02/2026 con cui è stato approvato il PIAO;
- il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2025 approvato con D.P. n. 28 del 03/03/2026;

PREMESSO CHE:

- l'intervento in oggetto è finanziato dal MIUR nell'ambito delle risorse assegnate con DM n. 62 del 10/03/2021 (riparto della somma complessiva pari ad € 1.125.000.000 in favore delle province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale sulla base di criteri definiti nel DPCM 7/7/2020) e DM 217 del 15/7/2021 (decreto di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici di competenza di Province, città Metropolitane ed enti di decentramento regionale..);
- nel frattempo, è stato approvato il Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2121/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12/2/2021, all'interno del quale sono stati inclusi quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli interventi di cui ai citati decreti autorizzativi (DM 62/2021 DM 217/2021);
- con nota n. 12905 del 9/3/2022 il MIUR (nostro prot. 6415/2022) ha comunicato che gli interventi in questione, di cui al citato Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 13 in data 08/01/2021 sono stati inclusi, quale quota di cofinanziamento nazionale, all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al Regolamento UE n. 2021/241, nell'ambito della Missione 4-Istruzione e ricerca, Componente 1-Potenziamento dei servizi d'istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 3.3-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica;
- l'intervento in oggetto ricade tra le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica) il cui richiamato obiettivo è quello di "consentire la messa in sicurezza di una parte degli edifici scolastici, favorendo anche una progressiva riduzione dei consumi energetici e quindi anche contribuire al processo di recupero climatico";
- con Decreto del Presidente n. 3 del 15/01/2021 si è provveduto ad approvare l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria inseriti all'interno del Piano ai fini dell'inserimento degli stessi nel programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e al conseguente aggiornamento dell'annualità 2021;
- tra tali interventi risultava quello relativo alla "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO BODONI BOCCHIALINI CUP D98B20000990001", dell'importo di € 500.000,00;
- con Decreto del 28/07/2022 sono stati assegnati all'ente € 50.000,00 di risorse aggiuntive derivanti dal "Fondo per l'avvio delle opere indifferibili" istituito dall'art. 26 c. 7 del D.L. n. 50/2022, allo scopo di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi utilizzati nelle procedure di affidamento di opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR avviate successivamente al 18/05/2022 e fino al 31/12/2022;
- con determinazione n. 1507 del 4/11/2021, si procedeva ad affidare l'incarico professionale per la progettazione definitiva/esecutiva e Direzione lavori dei lavori di "manutenzione straordinaria dell'Istituto Bodoni-Bocchialini di Parma", all'ing. Angelo Porzani di Noceto (PR);
- con determina n. 851 del 26/07/2022 si è affidato l'incarico di "valutazione progetto" all'ing. Rainieri Michele di Fidenza (PR);
- con Determinazione n. 1038 del 6/9/2022 si procedeva ad affidare l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al Geom. Federico Comelli;
- con Decreto Presidenziale n. 247 del 27/10/2022 è stato approvato, ai sensi dell'art. 23, D.lgs. 50/2016, il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, avente un quadro tecnico economico di complessivi € 550.000,00;

- con DD n. 1316 del 27/10/2022 si è proceduto all'approvazione del progetto definitivo – esecutivo da parte del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del DL 77/2021 così come convertito nella Legge 108/2021, e a fornire indicazioni operative da adottare nella procedura di gara, trattandosi di intervento finanziato da PNRR;
- con DD n. 1326 del 02/11/2022, è stata indetta procedura aperta, ai sensi dell'art. 36, co. 2 e dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, co. 4 del Codice;
- espletate le procedure di gara, con determinazione n. 1704 del 19/12/2022, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via definitiva non efficace, all'operatore economico GIANFURCARO srl con sede in Via Menadi n. 52, cap. 92029 Ravanusa (AG) – p.iva 02701300846, che ha offerto il ribasso del 21,39680% (CIG 9471503389);
- con determinazione n. 204 del 21 febbraio 2023, venivano aggiudicati all'Impresa Gianfurcaro SRL, con sede in Via Menadi n. 52, cap. 92029 Ravanusa (AG) – p.iva 02701300846, i lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO BODONI-BOCCHIALINI CUP D98B20000990001 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU)", per un importo contrattuale ammontante ad € 305.460,36 oltre iva di legge;
- il contratto di appalto è stato registrato con repertorio n. 15268 del 22/03/2023;
- con decreto Presidenziale n. 275 del 27/12/2023 è stato approvato lo scioglimento del contratto dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO BODONI-BOCCHIALINI CUP D98B20000990001 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU)", attualmente in essere con l'Impresa Gianfurcaro SRL, con sede in Via Menadi n. 52, cap. 92029 Ravanusa (AG) – p.iva 02701300846, alle seguenti condizioni:
 - 1. saldo a favore dell'impresa dei lavori riconosciuti da detta contabilità, ammontanti ad euro 3.496,82, oltre iva di legge;
 - 2. restituzione dell'anticipazione versata dalla Provincia al netto della somma sopra indicata pari ad euro (€ 91.638,11 - € 3.496,82) = euro 88.141,29 oltre iva di legge,
- condizioni di cui all'accordo transattivo sottoscritto tra le parti (agli atti presso l'Ufficio Edilizia Scolastica), prot. 5248 del 27/2/2024;

DATO ATTO CHE:

- l'impresa Gianfurcaro srl, come previsto nell'accordo sottoscritto, ha restituito alla Provincia di Parma, la somma di € 88.141,29;
- tali importi (€ 88.141,29 ed € 8.814,13) rientrano nella disponibilità del QTE dell'intervento "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO BODONI - BOCCHIALINI CUP D98B20000990001 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU)";
- con determina n..323 del 12/03/2024 si è proceduto all'accertamento dell'entrata corrispondente;

VISTA la determina n. 619 del 9/5/2024 con la quale:

- si è preso atto della chiusura del contratto n. rep. 15268 del 22/03/2023 dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO BODONI BOCCHIALINI CUP D98B20000990001" (FIN. UE - NEXT GENERATION EU), avendo la Impresa Gianfurcaro srl adempiuto all'accordo approvato con Decreto Presidenziale n. 275 del 27/12/2023 e sottoscritto tra le parti,
- si è proceduto allo svincolo della garanzia definitiva dell'importo di euro 34.813,32 prestata mediante polizza fideiussoria n. 2023/13/6645221 del 03/02/2023, rilasciata da Italiana Assicurazioni S.p.A. avente Sede Legale in Milano via Traiano;
- si è proceduto a dare mandato ai progettisti incaricati (DD 1507/2021, DD 1038/2022 e DD 851/2022) di procedere con la rivisitazione del progetto esecutivo, già approvato, adeguandolo al prezzario regionale 2024, ai sensi dell'art. 41, comma 13 del DLSG 36/2023, per permettere quanto prima all'amministrazione di riappaltare il progetto così aggiornato;

PRESO ATTO CHE:

con Determinazione n. 1001 del 8/7/2024 si è riapprovato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per un QTE aggiornato di complessivi € 580.000,00;

- con DD n.1076 del 25/7/2024 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma ha provveduto ad indire per l'affidamento dell'appalto dei lavori: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO BODONI - BOCCHIALINI CUP D98B20000990001 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU) procedura negoziata ex art. 50 co. 1, lett. C del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice;
- con DD n. 1403 del 02/10/2024 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma ha provveduto ad approvare, con riferimento alla procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento dei lavori "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO BODONI - BOCCHIALINI CUP D98B20000990001 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU, gli atti di gara relativi ed ad aggiudicare, ai sensi dell'art. 17, co. 5 del D. Lgs 36/2023, l'appalto dei lavori all'operatore economico MA.CO. Group srl. con sede in Via Junipero Serra n. 19 - 70125 Bari (BA) C.F. 07328710723 P.IVA T07328710723, che ha offerto il ribasso del 17,767%, dando atto che dell'importo contrattuale, pari ad euro 346.141,73 di cui euro 248.293,52 per lavori, Euro 82.451,84 per costi manodopera ed Euro 15.396,37 per oneri di sicurezza;

CONSIDERATO CHE con Determina n. 1590 del 29/10/2024 si è proceduto a:

- prendere atto della DD n. 1403 del 2/10/2024;
- dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17, co. 5 del D. Lgs 36/2023, l'appalto dei lavori all'operatore economico MA.CO. Group srl. con sede in Via Junipero Serra n. 19 - 70125 Bari (BA) C.F. 07328710723 P.IVA T07328710723 che ha offerto il ribasso pari a 17,767%;
- dell'importo contrattuale pari ad euro 346.141,73 di cui euro 248.293,52 per lavori, Euro 82.451,84 per costi manodopera ed Euro 15.396,37 per oneri di sicurezza;
- del nuovo Quadro tecnico economico, seguito aggiudicazione:

DD 1001/24		aggiudicazione	
A1	Lavori a base d'asta	301.939,03	248.293,52
	manodopera non soggetta a ribasso	82.451,84	82.451,84
A2	Oneri per la sicurezza	15.396,37	15.396,37
A	<i>lavori a base di gara</i>	399.787,24	346.141,73
B1	Iva su A 10%	39.978,72	39.978,72
B2	Spese tecniche iva compresa	114.304,24	114.304,24
B3	Incentivo di cui all' art. 113 DLGS 50/2016	7.995,74	7.995,74
B4	imprevisti	4.718,75	4.718,75
B5	contributo ANAC	475,00	475,00
B6	lavori eseguiti 1° appalto iva 10% compresa	3.846,51	3.846,51
B7	spese tecniche per revisione progetto iva compresa	8.893,80	8.893,80

B8	ribasso iva compresa		53.645,51
B	Totale somme a disposizione	180.212,76	233.858,27
C	Totale A+B	580.000,00	580.000,00

PRESO ATTO:

- della D.D. n. 249 del 27/02/2025 con la quale si autorizzava la Impresa MA.CO. Group srl. con sede in Via Junipero Serra n. 19 - 70125 Bari (BA) C.F./P.IVA 07328710723, affidatario dell'intervento: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO BODONI BOCCHIALINI CUP D98B20000990001" (FIN. UE - NEXT GENERATION EU)" a subappaltare i lavori in categoria OG1 alla Impresa TODISCO COSTRUZIONI S.R.L., con sede in San Ferdinando di Puglia (BT) alla Via XXV Aprile 2, Cod. Fisc. n° e PARTITA IVA 08327230721, per l'importo di per l'importo di € 133.000,00 (centotrentatremila/00) di cui € 5.900,00 (Euro cinquemilanovecento/00) per oneri di sicurezza;
- della D.D. n. 1278 del 08/10/2025 con la quale si autorizzava la Impresa MA.CO. Group srl. con sede in Via Junipero Serra n. 19 - 70125 Bari (BA) C.F./P.IVA 07328710723, affidatario
- dell'intervento: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO BODONI BOCCHIALINI CUP D98B20000990001" (FIN. UE - NEXT GENERATION EU)" a subappaltare i lavori in categoria OS3 alla ditta LACAVALLA MARIANO, con sede in Via Prascina n. 33-35-37 - 76121 BARLETTA, C.F. LCVMRN67T06A669M P.I. 04464800723, per l'importo di € 69.000,00 (sessantanovemila/00) di cui € 1.700,00 (Euro millesettecento/00) per oneri di sicurezza;
- della D.D. n. 528 del 14/04/2026 con la quale si autorizzava la Impresa MA.CO. Group srl. con sede in Via Junipero Serra n. 19 - 70125 Bari (BA) C.F./P.IVA 07328710723, affidatario dell'intervento: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO BODONI BOCCHIALINI CUP D98B20000990001" (FIN. UE - NEXT GENERATION EU)" a subappaltare i lavori in categoria OG1 alla ditta CASTALDINI SRL, con sede in Via Gramatica n. 8 - PARMA, C.F. e P.I. 01865440349, per l'importo di € 4.000,00 (quattromila/00) di cui € 100,00 (cento/00) per oneri di sicurezza;
- della D.D. n. 528 del 30/04/2025, così come integrata con D.D. n. 665 del 03/06/2025, si procedeva alla sostituzione dell'ing. Paola Cassinelli, in qualità di RUP del presente intervento fino alla data del 01/05/2025, con il Geom. Aristide Vitali, Responsabile dell'U.O. Manutenzione del Patrimonio;

CONSIDERATO CHE

- in data 12/11/2024 è stato sottoscritto il contratto d'appalto repertorio n. 14;
- in data 14/07/2025 si è proceduto alla consegna dei lavori della durata di 150 giorni naturali e consecutivi;
- che sono state autorizzate le seguenti sospensione e riprese lavori:
 - dal 6/08/2025 al 25/08/2025;
 - dal 3/10/2025 al 3/01/2026;
 - dal 07/04/2026 al 20/04/2026;
- che hanno portato il termine delle opere al 13/05/2026;

VISTO l'art. 7 del contratto rep. 14 del 12/11/2024: "Art.7 Tempo utile per l'esecuzione – penalità" che stabiliva "Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è di giorni 150, decorrente dalla data del verbale di consegna."

RICHIAMATO

l'art. 120 (Modifica dei contratti in corso di esecuzione) del DLGS 36/2023 relativamente alla durata temporale, in particolare:

- comma 1 lett.a) il quale prevede che: "(...) i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate: a) se le*

modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione; (...)”

- comma 5 il quale prevede che: "Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali."

- comma 8 il quale prevede che: "Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'articolo 9 e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione."

- comma 10 il quale prevede che: "Nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un'opzione di proroga il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante."

- comma 13 il quale prevede: "(...) le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante (...)”

l'art.15 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali il quale cita:

1. Nel caso si verifichino ritardi per ultimare i lavori, per cause non imputabili all'appaltatore, quest'ultimo può chiedere la proroga presentando specifica richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di cui all'articolo Art. 14.

2. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e sentito il parere del direttore dei lavori.

VISTA la nota prot. 13297 del 07/05/2026 con la quale l'impresa MA.CO. GROUP srl con sede in Via Junipero Serra n. 19 – 70125 Bari (BA) C.F. 07328710723 P.IVA T07328710723, titolare dell'appalto in oggetto, richiede una ulteriore proroga fino al 12/06/2026 dei tempi contrattuali (giorni 30 n.c.) per la fine lavori;

CONSIDERATO CHE:

- l'impresa affidataria MA.CO. GROUP srl ha trasmesso nei tempi appositamente richiesta di concessione di una proroga dei tempi contrattuali per l'ultimazione dei lavori a causa delle seguenti motivazioni:

- l'esecuzione delle attività relative al: montaggio delle porte tagliafuoco, dei lucernari, dei portoni sezionali, nonché delle varie opere di ripristino, ha dovuto necessariamente svolgersi all'interno dell'Istituto secondo una programmazione temporale mirata e non continuativa, al fine di garantire la compatibilità con lo svolgimento delle attività scolastiche;

- le opere inerenti alla realizzazione dell'impianto antincendio hanno comportato l'esecuzione di interventi di significativa entità in prossimità dell'ingresso dell'Istituto, quali: la movimentazione della cisterna mediante autogrù e zavorre carrabili, operazioni meccaniche di scavo, movimentazione terra, stoccaggio di materiali e ulteriori attività connesse;

- al fine di rispettare i termini contrattuali originariamente previsti, si sarebbe reso necessario l'impiego di un numero maggiore di risorse operative mediante l'esecuzione contemporanea di lavorazioni in più aree del complesso scolastico, con conseguenti ed inevitabili ripercussioni sulle condizioni di sicurezza degli alunni, del personale scolastico e degli utenti dell'Istituto.

- i fatti di cui sopra, imprevedibili e imprevedibili, non sono riconducibili a responsabilità dell'appaltatore né a negligenza o colpa di quest'ultimo né della Stazione Appaltante, pertanto si è ritenuto di accettare le ragioni addotte dall'impresa appaltatrice;

- la proroga contrattuale, a differenza del rinnovo del Contratto, ha come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto contrattuale che, per il resto, resta regolato dal contratto originario e non comporta un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale;

- la predetta proroga non comporta modifica del contratto e viene concessa a condizione che l'impresa appaltatrice non possa avanzare pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni contrattuali;

DATO ATTO CHE il geom. Aristide Vitali, in qualità di Responsabile Unico del Progetto, sulla base delle considerazioni sopra esposte, ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga (di cui prot. 13297 del 07/05/2026), con ultimazioni dei lavori, viste le tre sospensioni dei lavori sopracitate, in data 12/06/2026 (30 giorni n.c.);

VISTI:

- il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;
- il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto D.P. n. 290 del 12/12/2022;
- il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. n. 229/2015;
- il D.P.R. n.207/2010;
- il D.Lgs. n.267/2000;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 9 gennaio 2015;
- il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'art.120 del DLgs 36/2023, la modifica contrattuale dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO BODONI BOCCHIALINI CUP D98B20000990001" (FIN. UE - NEXT GENERATION EU) - (CIG B260441102)", relativamente all'art. 7 del contratto Rep. 14 del 12/11/2024, stabilendo il seguente nuovo testo del medesimo articolo: "Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 150+30+30 = 210 (duecentodieci) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna", accogliendo pertanto la richiesta dell'impresa MA.CO. GROUP srl, prot. 13297 del 07/05/2026, ritenendola motivata;

DI DARE ATTO CHE il nuovo termine contrattuale risulta essere, viste le tre sospensioni dei lavori concesse e la proroga di cui al presente atto, il 12 giugno 2026;

DI DARE ATTO CHE i lavori di cui trattasi dovranno svolgersi, da parte dell'impresa appaltatrice MA.CO. GROUP srl con sede in Via Junipero Serra n. 19 – 70125 Bari (BA) C.F. 07328710723 P.IVA T07328710723, alle stesse condizioni e previsioni contrattuali di cui al contratto rep. 14 del 12/11/2024;

DI APPROVARE la bozza di checklist relativa alla modifica contrattuale, allegata al presente atto;

DI DARE COMUNICAZIONE della presente autorizzazione alla Impresa MA.CO. GROUP srl, alla Direzione Lavori, al Responsabile Unico del Progetto, al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per gli atti conseguenti;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente della Provincia in ottemperanza al D.lgs. 33/2013 e ss.mm e ii. e per gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui al d.lgs. 36/2023.

Sottoscritta dal Responsabile
(VITALI ARISTIDE)
con firma digitale

