

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Responsabile : PIOVANI MATTEO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1251 del 08/09/2026

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - UNITÀ ORGANIZZATIVA EDILIZIA SCOLASTICA E SVILUPPO DEL PATRIMONIO: PROGETTO DI "ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL LICEO "G. ULIVI" DI PARMA" - CUP D59I25002040001 - FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3) - CIG BC266B5AD1 - APPROVAZIONE 1^ PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA AI SENSI DELL'ART. 120, COMMI 1, LETTERE C), N. 3) E COMMA 3) DEL D.LGS. 36/2023 - MODIFICA QTE- IMPEGNI DI SPESA

Funzionario incaricato di Elevata Qualificazione

VISTI:

- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l'atto di conferimento di responsabilità di E.Q. dell'U.O. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. '1910/2025 del 24/12/2025;
- la nota di nomina del 18/11/2025 con cui la Dirigente del Servizio interessato, Ing. Elisa Botta, ha individuato, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, come Responsabile Unico del Progetto in questione, l'ing. Lucrezia Sacco;

DATO ATTO CHE:

- per il sottoscritto Funzionario incaricato di Elevata Qualificazione del Servizio EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - Unità Organizzativa EDILIZIA SCOLASTICA, Arch. Matteo Piovani non sussistono condizioni di conflitto di interesse di

cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, agli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e all'art. 6-bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

- il RUP incaricato, Ing. Lucrezia Sacco, ha rilasciato apposita dichiarazione di insussistenza delle condizioni di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, agli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e all'art. 6-bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATI:

- la delibera di Consiglio n. 43 del 09/12/2025 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026 – 2028 e con cui sono stati contestualmente approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2026 - 2028, il relativo elenco annuale 2026, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2026 - 2028;
- la delibera di Consiglio n. 47 del 22/12/2025 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026 – 2028;
- il decreto del Presidente n. 1 del 20/01/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;
- il decreto del Presidente n. 18 del 24/02/2026 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028;
- il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2025 approvato con decreto del Presidente n. 28 del 03/03/2026;

RICHIAMATI INOLTRE:

- la determinazione del dirigente del servizio finanziario n. 51 del 20/01/2026 con la quale è stato approvato il Riaccertamento Parziale dei Residui 2025 (paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011);
- il decreto del Presidente n. 9 del 09/02/2026 con cui è stata adottata la I variazione al PEG 2026-2028 (art. 175 comma 5-bis del TUEL);
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 20/02/2026 con cui è stata approvata la II variazione al Bilancio di Previsione 2026-2028 (art.175 comma 2 del TUEL);
- il decreto del Presidente n. 19 del 24/02/2026 con il quale è stato aggiornato il risultato presunto di amministrazione, ai sensi dell'art. 187 comma 3 del TUEL;
- il decreto del Presidente n. 28 del 03/03/2026 con il quale è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2025 (art. 228 comma 3 del TUEL);
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 09/03/2026 con cui è stata approvata la III variazione al Bilancio di Previsione 2026-2028 (art.175 comma 2 del TUEL);
- il decreto presidenziale n. 38 del 11/03/2026 con cui è stata adottata la II variazione al PEG 2026-2028 (Art. 175 comma 5-bis del TUEL);
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 28/04/2026 con cui è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2025, a norma dell'art. 227 del TUEL;
- il Decreto Presidenziale n. 63/2026 del 30/04/2026 con cui è stata approvata la III variazione al PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026 – 2028;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 28/04/2026 con cui è stata approvata la IV variazione al Bilancio di Previsione 2026-2028 (art.175 comma 2 del TUEL);
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 23/06/2026 con cui è stata approvata la V variazione al Bilancio di Previsione 2026-2028 (art.175 comma 2 del TUEL);
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 24/07/2026 con cui è stata approvata la VERIFICA DEGLI EQUILIBRI E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028 (ART. 175 E 193 D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000);

RICHIAMATE ALTRESÌ:

- la delibera di Consiglio n. 2 del 02/02/2026 con cui è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2026-2028 ED ELENCO ANNUALE 2026 - 1A VARIAZIONE;
- la delibera di Consiglio n. 10 del 28/04/2026 con cui è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2026-2028 ED ELENCO ANNUALE 2026 - 2A VARIAZIONE;

- la delibera di Consiglio n. 18 del 24/07/2026 Con cui è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2026-2028 ED ELENCO ANNUALE 2026 - 3A VARIAZIONE;
- la delibera di Consiglio n. 3 del 02/02/2026 con cui è stata approvata la I^VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2026/28 - ART 37, COMMA 1 LETTERA A) D.LGS 36/2023;
- la delibera di Consiglio n. 19 del 24/07/2026 con cui è stata approvata la II^VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2026/28 - ART 37, COMMA 1 LETTERA A) D.LGS 36/2023;

RICHIAMATA ALTRESÌ:

- il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e successiva revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvata dal Consiglio dell'Unione europea (UE) in data 27 novembre 2025 e, in particolare, la Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 «Piano per la messa in sicurezza e la riqualificazione dell'edilizia scolastica»;
- il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 21 novembre 2025, n. 229, di destinazione di risorse ai fini della definizione di un Piano per l'adeguamento alla normativa antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici anche nell'ambito della Missione 4: Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, progetti in essere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- l'avviso pubblico prot. n. 207071 del 26 novembre 2025 per la concessione di contributi in favore di enti locali per l'adeguamento alla normativa antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico;
- il decreto del Direttore generale e coordinatrice dell'Unità di missione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero dell'istruzione 22 dicembre 2025, n. 107, di approvazione delle graduatorie su base regionale per l'assegnazione di risorse per l'adeguamento alla normativa antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, anche nell'ambito della Missione 4: Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, progetti in essere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

PREMESSO CHE:

- l'immobile che ospita il liceo scientifico "G. Ulivi" è stato costruito negli anni '30 e ospita circa 1.500 studenti; l'edificio è stato dichiarato di interesse storico artistico ai sensi degli artt. 10 comma 1 e 12 del Dlgs 22/01/2004 n.42- Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- l'ingresso principale, posto sull'ala est del Liceo Scientifico Statale "Giacomo Ulivi" di Parma si presenta attualmente privo di dispositivi per l'accessibilità; l'accesso all'edificio avviene esclusivamente tramite una scalinata centrale che conduce al portone d'ingresso; il dislivello da superare rispetto al piano di campagna è di circa 2,00 metri;
- in corrispondenza di tale accesso, attualmente non è installato alcun sistema di superamento delle barriere architettoniche: né rampe, né piattaforme, né altri dispositivi per il sollevamento e di conseguenza, l'ingresso non è autonomamente fruibile da parte di persone con disabilità motoria, rendendo di fatto inaccessibile una delle principali entrate dell'istituto;
- l'edificio ha una funzione pubblica e accoglie quotidianamente studenti, personale scolastico e visitatori;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- la Provincia di Parma ha partecipato all'avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 207071 del 26/11/2025, emanato in attuazione del Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 21 novembre 2025, n. 229, relativo all'Adeguamento alla normativa antincendio e alla messa in sicurezza delle scuole, nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, progetti in essere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- nell'ambito del suddetto Avviso è stato candidato il progetto denominato "ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL LICEO "G. ULIVI" DI PARMA" - CUP D59I25002040001", dell'importo complessivo di € 80.000,00;
- dal Decreto di approvazione delle graduatorie su base regionale per l'assegnazione di risorse per l'adeguamento alla normativa antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, anche nell'ambito della Missione 4: Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, progetti in essere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU n. 107 del 22/12/2025, si evince che il progetto denominato "ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL LICEO "G. ULIVI" DI PARMA" - CUP D59I25002040001", risulta ammesso;
- l'ente ha stipulato con il MIUR un Accordo di Concessione di finanziamento, sottoscritto dalle parti il 10/03/2026 prot. N.7640 del 18/03/2026;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- con Decreto Presidenziale n. 220 del 18/11/2025 sono stati approvati:
 - o ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, il QUADRO ESIGENZIALE, finalizzato ad assicurare la rispondenza degli interventi da progettare ai fabbisogni della collettività, nonché alle specifiche esigenze della stazione appaltante e dell'utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati;
 - o ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE, necessario per fornire al/ai progettista/i una piena conoscenza degli obiettivi dell'intervento e delle modalità con cui essi devono essere soddisfatti;
- con nota prot. n. 24931 del 25/08/2025, è stata trasmessa alla Soprintendenza la richiesta di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- la Soprintendenza ha rilasciato autorizzazione con prescrizioni ricevuta dalla Provincia con prot. n. 29153 del 10/10/2025;
- con prot. N. 258 del 08/01/2026 è stato trasmesso alla soprintendenza ordinaria il Riscontro al parere prot. n. 29153 del 10/10/2025 e integrazione progettuale;
- con prot. n. 2257 del 28/01/2026 la Soprintendenza ordinaria ha comunicato che, trattandosi di intervento finanziato con fondi PNRR e avviato successivamente al 25 febbraio 2023, il provvedimento finale deve essere rilasciato dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR, previa istruttoria della Soprintendenza ordinaria; la documentazione dovrà pertanto essere trasmessa ad entrambe le Soprintendenze e i termini del procedimento decorreranno dalla ricezione della stessa;
- con nota prot. n. 2486 del 28/01/2026, è stata trasmessa alla Soprintendenza il Riscontro al parere prot. n. 29153 del 10/10/2025 e integrazione progettuale;
- la Soprintendenza ha rilasciato autorizzazione con prescrizioni ricevuta dalla Provincia con prot. n. 3391 del 05/02/2026;
- con nota prot. n. 8529 del 26/03/2026, è stata trasmessa alla Soprintendenza la RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL ART.21 C.4 DEL D.LGS 42/2004 PER ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL LICEO "G. ULIVI" DI PARMA – CUP D59I25002040001- VARIANTE AL PARERE MIC|MIC_SSPNRR_UO6|05/02/2026|0002379-P RICEVUTA CON PROT. INTERNO N. 3391 DEL 05/02/2026;

- con prot. n. 11653 del 23/04/2026 la Soprintendenza ordinaria ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento della domanda (art. 10 bis L. 241/90 e succ. mod.);
- con nota prot. n. 14440 del 18/05/2026, la Soprintendenza PNRR ha comunicato il diniego all'autorizzazione della variante progettuale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004, confermando la soluzione progettuale precedentemente autorizzata;
- con nota prot. n. 14970 del 28/05/2026, sono stati trasmessi alla Soprintendenza ELABORATI DI APPROFONDIMENTO PARERE MIC|MIC_SS-PNRR_UO6|05/02/2026|0002379-P RICEVUTA CON PROT. INTERNO N. 3391 DEL 05/02/2026
- con nota prot. n. 15539 del 27/05/2026, la Soprintendenza ha rilasciato l'Autorizzazione con prescrizioni;
- con DD n. 460 del 03/04/2026 è stato INDIVIDUATO IL GRUPPO DI LAVORO INTERNO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI E ATTO DI RICONDUCIBILITÀ ATTI PREGRESSI;
- con DD n. 839 del 09/06/2026 è stato affidato l'incarico professionale per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione all'operatore economico RTP: POLITECNICA - INGEGNERIA ED ARCHITETTURA - SOCIETÀ COOPERATIVA (mandataria) con sede in Modena, Via G. Galilei n. 220 Partita IVA 00345720361 – ACS INGEGNERI (Mandante) con se-de in Prato, via Giuseppe Catani n. 28/c Partita IVA 02002430979 - ITS S.R.L. (Mandante) con sede in Pieve di Soligo (TV), Corte delle Cane-ve n. 11 Partita IVA 02146140260
- in data 15/06/2026 i progettisti ing. Lucrezia Sacco e arch. Matteo Piovani hanno trasmesso all'Amministrazione Provinciale il progetto esecutivo dell'intervento suddetto, acquisito al prot. 17627/2026 del 15/06/2026;
- in data 15/06/2026 i progettisti Arch. Rita Franciosi e Geom. Edoardo Bertini della Politecnica hanno trasmesso gli elaborati di loro competenza acquisiti al prot. 17571/2026 del 15/06/2026;
- in data 15/06/2026, con prot. 17631, è stata trasmessa la convocazione del contraddittorio per la verifica preventiva del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- in data 16/06/2026 è avvenuto, alle ore 09:30, in modalità remota, il predetto contraddittorio;
- in pari data è stato redatto il "VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO" (ai sensi dell'art. 42 e Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023);
- in data 17/06/2026 è stato redatto il "VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO";
- con D.D. n. 877 del 18/06/2026 è stato approvato il progetto esecutivo ricevuto ed è stato approvato il quadro tecnico economico del progetto presentato, complessivamente ammontante ad € 80.000,00;
- il progetto di cui sopra, ai sensi dell'art. 37, comma 2. del D.Lgs. 36/2023, non risulta inserito nell'elenco annuale dei Lavori Pubblici, essendo di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a del medesimo D.Lgs. 36/2023;
- con D.D. n. 895 del 24/06/2026 sono stati affidati i lavori principali all'operatore economico KOPPEL A.W. SRL unipersonale con sede in Via Strasburgo, 23/A - Parma (PR) - C.F. e P. I.V.A. 01516060348, per un importo pari a € 59.500,00, oltre ad € 2.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad I.V.A. di legge (4,00%) ammontante ad € 2.460,00, per un totale complessivo pari ad € 63.960,00;
- con D.D. n. 1031 del 23/07/2026 è stato autorizzato l'operatore economico KOPPEL A.W. SRL unipersonale con sede in Via Strasburgo, 23/A - Parma (PR) - C.F. e P. I.V.A. 01516060348 a subappaltare tutte le lavorazioni di progetto riferite alla categoria OG2 nei confronti dell'Operatore Economico CONSORZIO BIO EDIL, con sede legale in via A. Ligabue, 8 - 42025 CAVRIAGO (RE) - P.I./C.F. 02847080351, per un importo del contratto totale pari ad € 16.748,62, di cui € 800,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- I lavori sono stati consegnati all'Impresa Koppel A.W. S.r.l. Unipersonale in data 27/07/2026;

- La durata contrattuale originaria dell'intervento era fissata in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, con scadenza prevista per il giorno 26/08/2026;
- I lavori sono stati oggetto di sospensione totale in data 06/08/2026 (Verbale di sospensione n. 1, ns. prot. del 06/08/2026), ai sensi dell'art. 121, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, a causa del ritardo nei tempi di produzione e consegna della piattaforma elevatrice, del servoscala e della porta automatica, indispensabili per la prosecuzione del cantiere;
- Alla data della sospensione risultavano decorsi 10 giorni naturali e consecutivi rispetto al tempo utile contrattuale;
- I lavori sono ripresi in data 26 agosto 2026;
- In considerazione delle sospensioni/riprese e della proroga accettata dal Direttore dei Lavori, il nuovo termine contrattuale risulta essere fissato al 15/09/2026;

CONSIDERATO CHE:

- durante il corso dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune modifiche ai lavori inizialmente previsti, come dettagliatamente illustrate nella Relazione di Variante, al fine di garantire il corretto completamento dell'intervento, la funzionalità dell'opera e il pieno conseguimento delle finalità di accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche;
- a tale proposito in data 08 settembre 2026, nostro prot. 25802, la Direzione Lavori ha trasmesso all'Amministrazione Provinciale la documentazione relativa alla perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto, composta dai seguenti elaborati, allegati alla presente:
 - o Allegato A – Elenco degli Elaborati di Perizia;
 - o Allegato B – Atto di Sottomissione, sottoscritto dall'Impresa Appaltatrice;
 - o Allegato C – Relazione Tecnica di Perizia di Variante n. 1;
 - o Allegato D – Computo Metrico Estimativo di Variante;
 - o Allegato E – Elenco prezzi di Variante;
 - o Allegato F – Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;
 - o Allegato G – Quadro Comparativo delle Spese e Nuova Analisi Prezzi (N.P. 09)
 - o V.1 – Variante – Piano Rialzato: Stralcio Planimetrico, Vista, Sezione e Dettaglio;
 - o V.2 – Variante – Piattaforma Elevatrice e Porta d'Ingresso;
 - o V.3 – Variante – Piano Seminterrato: Stralcio Planimetrico, Foto e Dettagli.
- l'Atto di sottomissione è stato sottoscritto dalla DL e dall'impresa;
- gli elaborati di cui sopra sono stati sottoposti all'operatore economico affidatario, il quale ha sottoscritto senza alcuna riserva il relativo atto di sottomissione (ai sensi dell'art. 5, comma 6, dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023), allegato al presente atto e parte integrante dello stesso, siglato per visto anche dal sottoscritto RUP dell'intervento;

DATO ATTO CHE

- i lavori relativi alla perizia di variante e suppletiva sono finalizzati al miglioramento dell'opera, alla sua funzionalità e al pieno rispetto dei criteri di accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche presso il Liceo G. Ulivi;
- in conseguenza delle variazioni progettuali e dei lavori aggiuntivi compresi nella perizia di variante, e come specificato nella Relazione di Variante, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è stato aumentato di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, differendo il termine di ultimazione dei lavori al giorno 15/10/2026;
- il valore della modifica contrattuale € 7.473,73 (pari ora al 12,15%) rimane al di sotto di entrambi i seguenti valori:
 - o le soglie fissate all'articolo 35 del D. Lgs. 50/2016;
 - o il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;
- la modifica contrattuale in oggetto non altera la struttura del contratto né l'operazione economica sottesa e non deriva da errori od omissioni progettuali;

- è allegata al presente atto apposita Check-list PNRR del Ministero dell'Istruzione e del Merito di autocontrollo sulle varianti/modifiche contrattuali;
- come indicato nella Relazione di Perizia della Direzione Lavori e nella Relazione di Ammissibilità del RUP, la modifica contrattuale rientra nella fattispecie prevista dall'art. 120, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e comporta un incremento dell'importo contrattuale pari a € 7.473,73, oltre IVA al 4% pari a € 298,95, determinando un nuovo importo contrattuale complessivo pari a € 68.973,73, oltre IVA, per complessivi € 71.732,68 IVA inclusa;

VALUTATO CHE:

- occorre procedere alla copertura finanziaria delle maggiori somme derivanti dalla perizia di variante e suppletiva, per un importo complessivo pari a € 7.772,68, di cui € 7.473,73 per maggiori lavori ed € 298,95 per IVA al 4%, mediante rimodulazione del Quadro Tecnico Economico ed utilizzo delle somme a disposizione dell'Amministrazione iscritte nelle altre voci del QTE medesimo, senza necessità di ricorrere a economie da ribasso d'asta;

DATO ATTO INOLTRE CHE

- il Quadro Tecnico Economico dell'intervento risulta rideterminato e rimodulato secondo le variazioni descritte nelle premesse, come segue:

"ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL LICEO "G. ULIVI" DI PARMA"				
QTE		AFFIDAMENTO	VARIANTE	DIFFERENZA
IMPORTO LAVORI				
A				
A.1.1	Lavori	€ 59.500,00	€ 66.973,73	€ 7.473,73
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (Lavori A.1.2)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
				€ -
A	Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A.1.2+A.2)	€ 61.500,00	€ 68.973,73	€ 7.473,73
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA SA				
C1	Imprevisti e lavori in economia art. 42 c.3 lett.b) D.P.R. 207/2010 (fino al 10% di A) - art.5.2 All.7 nuovo codice	€ 2.072,10	€ 600,90	-€ 1.471,20
C2	Fondo incentivante (2% di A)	€ 1.230,28	€ 1.230,28	€ -
C3	Spese tecniche da esternalizzare	€ 10.000,12	€ 5.033,63	-€ 4.966,49
C4	Contributi Cassa di previdenza (4% di C4)	€ 400,00	€ 201,35	-€ 198,66
C6	Contributo ANAC ex art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266	€ 35,00	€ 35,00	€ -
C7	I.V.A. su lavori (4% di A)	€ 2.460,00	€ 2.758,95	€ 298,95
C8	I.V.A. su spese tecniche (22% di C4)	€ 2.288,03	€ 1.151,69	-€ 1.136,33
C9	Ribasso da procedura affidamento	€ 14,47	€ 14,47	€ -
C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA SA	€ 18.500,00	€ 11.026,27	-€ 7.473,73
H - TOTALE FINANZIAMENTO		€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00

EVIDENZIATO CHE:

- il presente atto è riconducibile al seguente CIG ANAC (indicato anche in oggetto): **BC266B5AD1**;
- l'affidamento in parola è inoltre riconducibile al CUP (indicato anche in oggetto) di seguito riportato: **D59I25002040001**;

PRESO ATTO CHE

- la Circolare del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 27/06/2025 prot. ministeriale 111449 ha precisato, tra l'altro, che:

Le varianti in corso d'opera o le modifiche al contratto in corso di efficacia, di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero all'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, devono essere comunicate a questa Unità di missione per il PNRR tramite le apposite funzionalità già disponibili sul portale Futura PNRR entro 30 giorni dall'adozione affinché questa Unità di missione possa effettuare tutte le verifiche successive, anche a campione, sull'ammissibilità delle stesse varianti e delle relative spese, così come previsto dalla normativa in oggetto. Sulla piattaforma Futura PNRR dovranno essere caricati anche tutti i riscontri documentali relativi alle modifiche soggette a verifiche e controlli successivi.

...

Si precisa che, una volta effettuata la comunicazione, il soggetto attuatore non dovrà attendere un riscontro formale da parte dell'Unità di missione per il PNRR, fermo restando, come precisato e previsto dall'art. 3-quater del decreto-legge n. 45 del 2025, che l'ammissibilità delle spese rimane comunque subordinata all'esito positivo dei controlli successivi e di quelli eseguiti in fase di rendicontazione;

VISTI:

- il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;
- il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto D.P. n. 290 del 12/12/2022;
- il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. n. 229/2015;
- lo Statuto dell'Ente, approvato con Atto dell'Assemblea dei Sindaci n.1/2015 e successivamente modificato con Atto del medesimo organo n.1/2019;
- il Decreto Presidenziale n. 263/2023 del 20/12/2023;
- il D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO CHE

- è stata predisposta la checklist relativa alla modifica contrattuale, allegata al presente atto;
- il presente atto riveste carattere gestionale e quindi di esclusiva competenza del dirigente responsabile;

DETERMINA

- di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
- di approvare la 1ª Perizia di Variante e Suppletiva relativa ai lavori di "ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL LICEO "G. ULIVI" DI PARMA", per un importo complessivo dei lavori e degli oneri della sicurezza pari a € 68.973,73, oltre IVA al 4% pari a € 2.758,95, per complessivi € 71.732,68 IVA inclusa, ai sensi dell'art. 120, comma

3, del D.Lgs. 36/2023, i cui elaborati sono stati trasmessi dalla Direzione Lavori in data 08/09/2026, prot. n. 25802;

- di approvare la conseguente modifica contrattuale nei confronti dell'operatore economico KOPPEL A.W. S.R.L. UNIPERSONALE, comportante un incremento dell'importo contrattuale pari a € 7.473,73, oltre IVA al 4% pari a € 298,95, per complessivi € 7.772,68, corrispondente al 12,15% dell'importo contrattuale iniziale, rideterminando l'importo contrattuale complessivo in € 68.973,73, oltre IVA, e differendo il termine di ultimazione dei lavori al giorno 15/10/2026;
- di approvare il Quadro Tecnico Economico come rimodulato nelle premesse, per un importo complessivo invariato pari a € 80.000,00;
- di approvare il quadro tecnico economico come rimodulato nelle premesse;
- di approvare la bozza di checklist relativa alla modifica contrattuale, allegata al presente atto;
- di procedere, pertanto, nell'avanzamento dell'intervento e di richiedere l'autorizzazione sul portale FUTURA alla modifica del QTE al Ministero dell'Istruzione e del Merito, senza attendere un riscontro formale da parte dell'unità di missione per il PNRR come previsto dalla Circolare del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 27/06/2025, prot ministeriale n 111449;
- di dare atto che l'importo complessivo di € 7.772,68, derivante dalla presente perizia di variante e suppletiva, di cui € 7.473,73 per maggiori lavori ed € 298,95 per IVA al 4%, rientra nell'importo complessivo di € 80.000,00 previsto per l'intervento, la cui quota residua risulta contabilizzata al PEG 215450220021/0 (FIN. UE – NEXT GENERATION EU (M4-C1-I3.3) – DM 229.2025 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LICEO G.ULIVI) Titolo II (Spese in conto capitale), Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 2 (Altri ordini di Istruzione non universitaria), Codice V Livello U.2.02.01.09.003 (Fabbricati ad uso scolastico), bilancio 2026-2028, annualità 2026; (imp. 1270/2026, sub. imp. 1162/2026);
- di dare atto che la spesa derivante dalle obbligazioni di cui al presente atto è esigibile nell'annualità 2026;
- di dare atto che la prestazione in oggetto risulta finanziata con risorse PNRR (Miss. 4 – Comp. 1 – Inv. 3.3 – "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" dell'Unione europea – Next Generation EU);
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. n. 267/2000 è stato accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- di dare atto che il Quadro Tecnico Economico dell'opera pubblica in oggetto ammonta a complessivi € 80.000,00 ed è imputato:
 - per la parte spesa, al Capitolo PEG 215450220021/0 (FIN. UE – NEXT GENERATION EU (M4-C1-I3.3) – DM 229.2025 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LICEO G.ULIVI) Titolo II (Spese in conto capitale), Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 2 (Altri ordini di Istruzione non universitaria), Codice V Livello U.2.02.01.09.003 (Fabbricati ad uso scolastico), bilancio 2026-2028, annualità 2026, prenotazione di impegno n. 1270/2026;

- per la parte entrata, tramite fondi del PNRR di cui al DM MIM 229/2025, accertati al capitolo PEG 215450220021/0 (FIN. UE – NEXT GENERATION EU (M4-C1-I3.3) – DM 229.2025 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LICEO G.ULIVI) Titolo II (Spese in conto capitale), Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 2 (Altri ordini di Istruzione non universitaria), Codice V Livello U.2.02.01.09.003 (Fabbricati ad uso scolastico), bilancio 2026-2028, annualità 2026, accertamento 977/2026;
- di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente della Provincia in ottemperanza al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm e ii. e per gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di al D.Lgs. 36/2023.

Sottoscritta dal Responsabile
(PIOVANI MATTEO)
con firma digitale

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Determinazione Dirigenziale n. **1251 / 2026**

Proposta n. 3167/2026

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - UNITÀ ORGANIZZATIVA EDILIZIA SCOLASTICA E SVILUPPO DEL PATRIMONIO:
PROGETTO DI "ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL LICEO "G. ULIVI" DI PARMA" - CUP D59I25002040001 - FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3) - CIG BC266B5AD1 - APPROVAZIONE 1^ PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA AI SENSI DELL'ART. 120, COMMI 1, LETTERE C), N. 3) E COMMA 3) DEL D.LGS. 36/2023 - MODIFICA QTE- IMPEGNI DI SPESA

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 215450220021/0 -
Cod.V Livello 2020109003
- Sub-Impegno n.1167/2026 – euro €7.772,68

Parma, li 09/09/2026

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale