



UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

Responsabile : CATELLANI GIOVANNI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 974 del 09/07/2026

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ECCEZIONALI, ESPROPRI. MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE VERDI SUL FIUME PO TRA RAGAZZOLA E SAN DANIELE PO - APPROVAZIONE 2^A MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 LETT. C DEL D.LGS. 36/2023

IL RESPONSABILE DELL'U.O.
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PONTI E MANUFATTI STRADALI

VISTI

l'art.107, commi 2° e 3°, del D.Lgs. 267/2000;

l'art. 41 dello Statuto;

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

la Determinazione Dirigenziale n. 1918 del 24/12/2025 relativa al conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione della struttura denominata "Ufficio Progettazione e Direzione Lavori – Ponti e Manufatti Stradali" presso il Servizio "Viabilità e Infrastrutture -Trasporti Eccezionali – Espropri" fino al 31/12/2027 e di attribuzione della relativa delega con nota Prot. 37696 del 24/12/2025, per la quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

PREMESSO CHE:

il codice CUP del presente progetto è il n° D57H20000210001;

il codice CIG dell'intervento è A02B2629A0;

che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è il dipendente ing. Luca Anelli nominato con Determinazione Dirigenziale n. 1119 del 08/08/2023;
che anche per il suddetto RUP non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012 ed ex. art. 16 D.Lgs 36/2023;

che con delibera di Consiglio n. 43 del 9/12/2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026 – 2028;

che con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2026 - 2028, il relativo elenco annuale 2026, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2026 - 2028;

che con delibera di Consiglio n. 47 del 22/12/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026 – 2028.

che con Decreto del Presidente n. 1 del 20/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026 – 2028;

che con Decreto del Presidente n. 18 del 24/02/2026 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028;

che con Decreto del Presidente n. 28 del 03/03/2026 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2025.

PREMESSO INOLTRE

che la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, legge di bilancio 2019, "Bilancio di previsione per l'anno finanziario e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, all'art. 1, comma 891 ha previsto un fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po;

che con Decreto Ministeriale n. 1 del 03/01/2020 è stato approvato il Piano di classificazione dei progetti presentati dai vari Enti (Allegato 1 del Decreto) e il Piano delle assegnazioni (Allegato 2 del Decreto) in cui sono riportati gli interventi beneficiari delle risorse previste dall'art. 1, comma 891 della L. 145/2018;

che all'interno del Piano delle assegnazioni è presente il ponte stradale "G. Verdi", in attraversamento del fiume Po, appartenente alle Province di Parma e Cremona, per un importo di € 20.000.000,00;

che il Decreto Ministeriale in oggetto è stato registrato presso gli Organi di controllo il giorno 20/02/2020;

che con Decreto Presidenziale n. 52 del 09/03/2020 si è provveduto ad approvare lo schema di Protocollo d'intesa fra la Provincia di Parma e la Provincia di Cremona, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1 del 03/01/2020, come previsto dall'art. 1 comma 891 della L. 145/2018, avente per oggetto CONFERMA DEL SOGGETTO ATTUATORE DEGLI INTERVENTI SU PONTI DEL BACINO DEL PO DI CUI AL D.M. N. 1 DEL 03/01/2020 ART. 1 COMMA 3;

che per l'intervento di cui sopra è stato affidato con D.D. n. 425 dell'08/05/2020 l'INCARICO PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA E INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE VERDI SUL FIUME PO TRA RAGAZZOLA E SAN DANIELE PO - (CUP: D57H20000210001) all'ing. Fabio Scaroni con studio

in via G. A. Poli, 100 – 25018 Montichiari (BS) P.IVA 2095590986, per l'importo di € 43.139,20 impegnati sul bilancio 2020;

che il tecnico di cui sopra ha consegnato lo studio in cui è compreso il documento di fattibilità delle alternative progettuali con prot. n. 14047/2020;

che con Decreto del Presidente n. 23/2021, ai fini dell'inserimento nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 e nell'Elenco Annuale dei Lavori 2021, recepito nella prima variazione al Piano triennale delle OO.PP. suddetto con delibera di Consiglio n.2 del 04/03/2021, si è provveduto ad approvare il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento denominato "Messa in sicurezza Ponte Verdi" per l'importo complessivo pari a € 19.956.860,80 (CUP: D57H20000210001) relativamente all'alternativa n. 4, interventi sulla struttura esistente, primo lotto (pile e impalcato);

che con Determinazione Dirigenziale n. 170 del 22/02/2021 si è proceduto all'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione esecutiva dell'intervento denominato: "MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE VERDI SUL FIUME PO TRA RAGAZZOLA E SAN DANIELE PO" alla Società A.I.ERRE s.r.l. P.IVA 01720770344 con sede in strada Cavagnari n. 10 a Parma, che ha offerto un ribasso del 2,35% sull'importo a base d'asta di € 74.756,93, per un importo contrattuale di € 73.000,14 al quale devono essere aggiunti € 2.920,01 per oneri CNPAIA al 4% ed € 16.702,43 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 92.622,58;

che con Determinazione Dirigenziale n. 381 del 09/04/2021 si è proceduto all'affidamento dell'incarico per l'ESECUZIONE DI ANALISI E VERIFICHE IDRAULICHE RELATIVE ALL'ASSETTO DI PROGETTO E ALLE OPERE PROVVISORIALI, ANALISI E VERIFICHE AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE, ARCHEOLOGICHE E GEOLOGICHE DELL'INTERVENTO "MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE VERDI SUL FIUME PO TRA RAGAZZOLA E SAN DANIELE PO" alla Società ART AMBIENTE RISORSE E TERRITORIO s.r.l. C.F. 01999120346 con sede legale in Strada Pietro del Prato, 15/A 43121 Parma (PR), per un importo contrattuale di € 50.400,00, al quale devono essere aggiunti €. 2.016,00 per oneri CNPAIA al 4% ed €. 11.531,52 per IVA di legge al 22%, per un importo contrattuale di complessivi € 63.947,52;

che con Determinazione Dirigenziale n. 180 del 24/02/2021 si è proceduto all'affidamento dell'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione di cui al D.lgs 81/08 dell'intervento: MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE VERDI SUL FIUME PO TRA RAGAZZOLA E SAN DANIELE PO, al geom. Riccardo Salvini di Forlì, P.IVA 03113330405, che ha offerto un ribasso del 10,69% sull'importo a base d'asta di € 23.732,36, per un importo contrattuale di € € 21.195,37, al quale devono essere aggiunti € 1.059,77 contribuzione Cassa geometri pari al 5% ed € 4.896,13 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 27.151,27;

che relativamente all'intervento in oggetto, la Provincia di Parma, ha acquisito pareri, autorizzazioni e nulla osta necessari per l'approvazione del Progetto Definitivo come riportato nella Determinazione Dirigenziale n. 1518 del 28/11/2022;

che con Decreto del Presidente n. 288 del 7/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo;

che nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2023 è stato pubblicato il decreto MIT/MEF 11 luglio 2023 che ridefinisce, in coerenza con la modifica contenuta nel decreto legge milleproroghe 2023, scadenze e modalità di rendicontazione delle risorse per i "Ponti Po" ex art. 1 comma 891 l.n. 145/2018, consentendo quindi di procedere all'approvazione del progetto esecutivo;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1614 del 03/11/2023:

- si è provveduto ad approvare ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs 36/2023 il progetto esecutivo e il QTE dell'intervento denominato – "MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE VERDI SUL

FIUME PO TRA RAGAZZOLA E SAN DANIELE PO” di importo complessivo pari a € 20.000.000,00”, di seguito riportato:

A) LAVORI	Prog. Esecutivo
A1) LAVORI :	
SOMMANO PER LAVORI	13.017.886 €
A2) ONERI SICUREZZA D.LGS 81/2008	
ONERI SICUREZZA	1.849.026 €
IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO A)	14.866.912 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1 - I.V.A. 22% (A - LAVORI A BASE DI APPALTO)	3.270.720,63 €
B.2 - Spese tecniche (compresa IVA)	270.000,00 €
B.2.1 Spese tecniche DL	250.000,00 €
B.3 - Fondo incentivo	208.136,77 €
B.4 - Indennità esproprio	50.000,00 €
B.5 - Spostamento sottoservizi (compresa IVA)	50.000,00 €
B.6 - Imprevisti (compresa IVA)	510.343,28 €
REVISIONE PREZZI	446.007,36 €
B.7 - Sorveglianza Archeologica (I.V.A. compresa)	15.000,00 €
B.8 - Prove di laboratorio monitoraggi (I.V.A. compresa)	50.000,00 €
B.9 - Spese di pubblicazione (I.V.A. compresa)	2.000,00 €
B.10 - Contributo Anac	880,00 €
B.11 - Lavori in economia	10.000,00 €
B.12 - Ribasso	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	5.133.088 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	20.000.000 €

- si è disposto di ricorrere per l'affidamento dei lavori, secondo quanto previsto dall'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, a procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36 /2023;
- si è preso atto dell'avvio in data 31/10/2023 prot. 30884 relativamente all'iter per la costituzione del gruppo di lavoro relativo al presente procedimento, in attesa dell'approvazione del nuovo regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo dell'Amministrazione ai sensi del D. Lgs. 36/2023;

che l'intervento in questione è finanziato con contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

che a seguito dello svolgimento delle procedure di gara, con Determinazione Dirigenziale n. 703 del 22/05/2024 si è provveduto ad aggiudicare, ai sensi dell'art. 17, co. 5 del D.Lgs 36/2023, l'appalto dei lavori "MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE VERDI SUL FIUME PO TRA RAGAZZOLA E SAN DANIELE PO" al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese STEELCONCRETE CONSORZIO STABILE (Mandataria) con sede in Verona Via Adriano Garbini 15 C.F. e P.IVA 04231680234 – LOCAPAL S.R.L. (Mandante) con sede in a Lughetto di Campagna Lupia (VE), via Marghera n. 7, C.F. e P.IVA 01594520270 - NAUTILUS S.R.L. (Mandante) con sede in Malcontenta (VE) via Moranzani n. 42/b, C.F. e P.IVA 02924640275, per un importo contrattuale pari ad euro 13.420.272,85 di cui euro 11.571.246,75 per lavori (comprensivi di Euro 3.840.677,71 per costi manodopera non soggetti a ribasso art. 41 c. 14 D. Lgs. 36/2023), ed Euro 1.849.026,10 per oneri di sicurezza, oltre ad € 2.952.460,03 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 16.372.732,88;

che il QTE dell'appalto in oggetto, a seguito dell'aggiudicazione viene modificato come segue:

A) LAVORI	Prog. Esecutivo	Aggiudicazione	Differenze
A1) LAVORI :			
SOMMANO PER LAVORI	13.017.886 €	11.571.246,75 €	- 1.446.639 €
A2) ONERI SICUREZZA D.LGS 81/2008			
ONERI SICUREZZA	1.849.026 €	1.849.026,10 €	- €
IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO A)	14.866.912 €	13.420.272,85 €	- 1.446.639 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1 - I.V.A. 22% (A - LAVORI A BASE DI APPALTO)	3.270.720,63 €	2.952.460,03 €	- 318.260,60 €
B.2 - Spese tecniche (compresa IVA)	270.000,00 €	270.000,00 €	- €
B.2.1 Spese tecniche DL	250.000,00 €	250.000,00 €	- €
B.3 - Fondo incentivo	208.136,77 €	208.136,77 €	- €
B.4 - Indennità esproprio	50.000,00 €	50.000,00 €	- €
B.5 - Spostamento sottoservizi (compresa IVA)	50.000,00 €	50.000,00 €	- €
B.6 - Imprevisti (compresa IVA)	510.343,28 €	510.343,28 €	- €
REVISIONE PREZZI	446.007,36 €	446.007,36 €	- €
B.7 - Sorveglianza Archeologica (I.V.A. compresa)	15.000,00 €	15.000,00 €	- €
B.8 - Prove di laboratorio monitoraggi (I.V.A. compresa)	50.000,00 €	50.000,00 €	- €
B.9 - Spese di pubblicazione (I.V.A. compresa)	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
B.10 - Contributo Anac	880,00 €	880,00 €	- €
B.11 - Lavori in economia	10.000,00 €	10.000,00 €	- €
B.12 - Ribasso		1.764.899,72 €	1.764.899,72 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	5.133.088 €	6.579.727 €	1.446.639 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	20.000.000 €	20.000.000 €	- €

che con Determinazione Dirigenziale n. 902 del 20/06/2024 è stato dato atto dell'aggiudicazione definitiva efficace dell'intervento "MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE VERDI SUL FIUME PO TRA RAGAZZOLA E SAN DANIELE PO";

che con Determinazione Dirigenziale n. 1124 del 07.08.2024 si è proceduto ad affidare l'incarico per Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori in oggetto al geom. Salvini Riccardo con studio in via Monte Santo n. 29 - 47122 Forlì - C.F. SLVRCR69D30D704G e P.IVA 03113330405 per l'importo di € 105.000,00 oltre ad € 5.250,00 per oneri previdenziali al 5% e € 24.255,00 per IVA al 22% così per un totale di € 134.505,00;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1138 del 08.08.2024 si è proceduto ad affidare l'incarico per Direttore Operativo e Ispettore di Cantiere nell'ambito dell'intervento in oggetto alla società A.I.ERRE ENGINEERING s.r.l. con sede in strada Cavagnari n. 10 - 43123 Parma (PR) - C.F. e P.IVA 01720770344 per l'importo di € 66.000,00 oltre ad € 2.640,00 per oneri previdenziali al 4% e € 15.100,80 per IVA al 22% così per un totale di € 83.740,80;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1655 del 07.11.2024 si è proceduto ad affidare l'incarico per la redazione della contabilità e l'aggiornamento della documentazione progettuale nell'ambito dell'intervento in oggetto al libero professionista ing. ALAN DAVOLI con sede in via Meletole n. 14 - 42028 Poviglio (RE) - C.F. DVLLNA82B26H223S e P.IVA 02364220356, per l'importo di € 64.000,00 oltre ad € 2.560,00 per Cassa Previdenziale al 4%, e ad € 14.643,20 per IVA al 22% per complessivi € 81.203,20;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1999 dell'11.12.2024 si è provveduto ad affidare l'incarico per la redazione del Collaudo Statico, Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d'opera e finale nell'ambito dell'intervento in oggetto al libero professionista ing. MARCO PETROLINI con sede in via Sandro Pertini n.12/A - PARMA - C.F. PTRMRC54H19G337L e P.IVA IT00552720344, per l'importo di € 87.000,00 oltre ad € 3.480,00 per Cassa Previdenziale al 4%, e ad € 19.905,60 per IVA al 22% per complessivi € 110.385,60;

che per l'esecuzione dei lavori in oggetto è stato sottoscritto il Contratto di Appalto con Rep. n. 15323 del 16/07/2024;

che le opere in oggetto sono state consegnate definitivamente all'impresa appaltatrice, con processo verbale del 29 agosto 2024;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1479 del 15.10.2024 è stata riconosciuta all'ATI affidataria dei lavori in oggetto, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 36/2023, pari ad € 2.684.054,57 oltre IVA 22% di € 590.492,01 per complessivi € 3.274.546,57 secondo la ripartizione indicata nella costituzione della stessa e comunicato confermato con nota integrativa prot. 25995 del 23.09.2024;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1150 del 17.09.2025 si è provveduto ad approvare la documentazione contabile inerente il SAL n.1 a tutto il 08.08.2025 e a liquidare il relativo certificato di pagamento n. 1 di importo complessivo pari € 1.075.871,34 oltre a € 236.691,69 per IVA al 22%, per il totale di € 1.312.563,03 a favore dell'ATI appaltatrice dei lavori;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1863 del 18.12.2025 si è provveduto ad approvare la 1^ Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 3 lett. b) che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale pari a € 961.971,99 compresi oneri per la sicurezza oltre ad € 211.633,84 per IVA al 22% per complessivi € 1.173.605,82, ed una variazione del QTE come di seguito riportato:

A) LAVORI APPALTO

Prog. Esecutivo

Aggiudicazione

Modifica Contrattuale

Differenze

A1) LAVORI :

SOMMANO PER LAVORI	€ 13.017.886,00	€ 11.571.246,75	€ 12.533.218,74	€ 961.971,99
A2) ONERI SICUREZZA D.LGS 81/2008				
ONERI SICUREZZA	€ 1.849.026,00	€ 1.849.026,10	€ 1.849.026,10	- €
TOTALE LAVORI	€ 14.866.912,00	€ 13.420.272,85	€ 14.382.244,84	€ 961.971,99

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 - I.V.A. 22% (A - LAVORI A BASE DI APPALTO)	€ 3.270.720,63	€ 2.952.460,03	€ 3.164.093,86	€ 211.633,83
B.2 - Spese tecniche (compresa IVA)	€ 270.000,00	€ 270.000,00	€ 270.000,00	- €
B.2.1 Spese tecniche DL	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	- €
B.3 - Fondo incentivo	€ 208.136,77	€ 208.136,77	€ 208.136,77	- €
B.4 - Indennità esproprio	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	- €
B.5 - Spostamento sottoservizi (compresa IVA)	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	- €
B.6 - Imprevisti (compresa IVA)	€ 510.343,28	€ 510.343,28	€ 510.343,28	- €
REVISIONE PREZZI	€ 446.007,36	€ 446.007,36	€ 446.007,36	- €
B.7 - Sorveglianza Archeologica (I.V.A. compresa)	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	- €
B.8 - Prove di laboratorio monitoraggi (I.V.A. compresa)	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	- €
B.9 - Spese di pubblicazione (I.V.A. compresa)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	- €
B.10 - Contributo Anac	€ 880,00	€ 880,00	€ 880,00	- €
B.11 - Lavori in economia	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	- €
B.12 - Ribasso		€ 1.764.899,71	€ 591.293,89	-€ 1.173.605,82
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	€ 5.133.088,00	€ 6.579.727,15	€ 5.617.755,16	-€ 961.971,99
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 20.000.000,00	€ 20.000.000,00	€ 20.000.000,00	€ 0,00

che con Determinazione Dirigenziale n. 490 del 08.04.2026 si è provveduto ad approvare la documentazione contabile inerente il SAL n.2 a tutto il 06.03.2025 e a liquidare il relativo certificato di pagamento n. 2 di importo complessivo pari € 1.681.157,83 oltre a € 369.854,72 per IVA al 22%, per il totale di € 2.051.012,55 a favore dell'ATI appaltatrice dei lavori;

CONSIDERATO

che le mutate condizioni del fondale del fiume Po in corrispondenza delle pile 60 e 61, in seguito alle piene verificatesi nell'autunno 2024, hanno comportato la necessità di rivalutare sensibilmente le modalità operative ipotizzate dall'RTI aggiudicatario in fase di formulazione dell'offerta tecnica in sede di gara;

che per quanto sopra, la Direzione Lavori ritiene necessario predisporre una variante in corso d'opera per circostanze imprevedibili, rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 120, comma 1, lettera c), del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.

che i contenuti della variante, meglio descritti all'interno della Relazione Illustrativa, si possono brevemente riassumere nei seguenti punti:

- lavorazioni relative alle ture:
 - pila 60 – mantenimento della soluzione tecnica offerta in sede di gara con adeguamento dimensionale alle nuove profondità
 - pila 61 – sostituzione della soluzione a palancole con una schermatura in tubi d'acciaio connessi tramite gargami (giunti a incastro) e collegati ai tubi camicia dei nuovi pali

- consolidamento pile e ripristino cordoli:
in alternativa alla soluzione offerta in sede di gara che prevedeva l'appoggio dei casseri metallici di rifodera dei pali su dei basamenti in cemento armato prefabbricati e successivamente affondati, si prevede nella nuova soluzione l'utilizzo di speciali fondelli in acciaio vincolati direttamente ai pali esistenti;
- maggiore approfondimento dei nuovi pali:
incremento delle caratteristiche dimensionali dei nuovi pali per garantirne la stabilità
 - per la pila 60 la lunghezza della camicia passa da 10 a 24 m;
 - per la pila 61 la lunghezza della camicia passa 15 a 36 metri
- rivisitazione dei mezzi da impiegare per le lavorazioni: per stoccare e movimentare i pali delle sopracitate caratteristiche dimensionali, si rende necessario l'impiego di un pontone con una portata maggiore rispetto a quella preventivata assistito da un rimorchiatore conseguentemente dotato di maggiore potenza;

e inoltre:

- intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico sul ponte di segnaletica fluviale e delle relative opere civili;
- oneri aggiuntivi per il ripristino delle parti superiori dei pulvini/cantilever delle pile in alveo per maggiori spessori di calcestruzzo ammalorato;
- pulizia e ripristino dei cassoni dei cantilever delle pile in alveo;
- è stata ridotta l'estensione dell'intervento di consolidamento dell'impalcato, stralciando l'esecuzione dei lavori su n°3 campate in golena (nuovo limite intervento sulla campata 32, fra le pile 33 e 32).

che per tali ragioni, il Direttore dei Lavori ing. Giovanni Catellani ha redatto in data 24.06.2026 una perizia di variante e suppletiva composta dai seguenti elaborati, depositati presso il Servizio Viabilità:

ELABORATI GENERALI

N. Elab.	Descrizione	Data Agg.
PV2.GG.01	ELENCO ELABORATI	24/06/2026 0
1	ATTO DI SOTTOMISSIONE	24/06/2026 0
2	RELAZIONE ILLUSTRATIVA	24/06/2026 0
3	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA	04/06/2026 0
4	QUADRO DI RAFFRONTI	04/06/2026 0
5	ELENCO NUOVI PREZZI	04/06/2026 0
6	ANALISI NUOVI PREZZI	04/06/2026 0
7	QUADRO DI INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA DI PERIZIA	04/06/2026 0
PV2.GG.12	ORMEGGIO PROVVISORIO ISOLA PESCAROLI – PLANIMETRIA	04/06/2026 0
PV2.GG.13	ORMEGGIO DI EMERGENZA CONSORZIO NAVAROLO – PLANIMETRIA	04/06/2026 0

ELABORATI STRUTTURALI

N. Elab.	Descrizione	Data Agg.
PV2.SS.01	CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E SPECIFICHE DI PROGETTO	04/06/2026 0
PV2.SS.32	PROGETTO COSTRUTTIVO: RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO	04/06/2026 0
PV2.SS.33	OPERE PROVVISORIALI – LAYOUT COMPLESSIVO	04/06/2026 0
PV2.SS.34	OPERE PROVVISORIALI – PLANIMETRIA E SEZIONI PILA 60/PILA 61	04/06/2026 0
PV2.SS.35	OPERE PROVVISORIALI – DETTAGLI COSTRUTTIVI PILA 61 (1/2)	04/06/2026 0
PV2.SS.36	OPERE PROVVISORIALI – DETTAGLI COSTRUTTIVI PILA 61 (2/2)	04/06/2026 0
PV2.SS.37	CASSERATURE: NUOVI PALI PILA 60/PILA 61 – PALI ESISTENTI PILA 60/PILA 61 (FONDELLI E CAMICIE)	04/06/2026 0

che il Direttore dei Lavori ing. Giovanni Catellani ha proposto al RUP una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) del D.Lgs 36/2023 per

l'esecuzione di lavori da affidare al contraente Raggruppamento Temporaneo d'Imprese STEELCONCRETE CONSORZIO STABILE (Mandataria) con sede in Verona Via Adriano Garbini 15 C.F. e P.IVA 04231680234 - LOCAPAL S.R.L. (Mandante) con sede in a Lughetto di Campagna Lupia (VE), via Marghera n. 7, C.F. e P.IVA 01594520270 - NAUTILUS S.R.L. (Mandante) con sede in Malcontenta (VE) via Moranzani n. 42/b, C.F. e P.IVA 02924640275;

OSSERVATO

che in relazione ai tempi per l'esecuzione dei nuovi e maggiori lavori stabiliti nella presente perizia,
viene concessa all'Impresa una proroga di 270 (duecentosettanta) giorni.

che la presente modifica contrattuale comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 635.865,45 compresi oneri per la sicurezza oltre ad € 139.890,40 per IVA al 22% per complessivi € 775.755,85;

che l'importo complessivo delle modifiche contrattuali è di € 1.597.837,44 oltre IVA di legge (pari alla somma della 1ª Perizia di € 961.971,99 e della 2ª Perizia di € 635.865,45), corrispondente al 11,91 % dell'importo contrattuale.

che la disponibilità economica per l'esecuzione della modifica contrattuale in oggetto è assicurata nelle somme a disposizione nel QTE dell'intervento:

che il quadro tecnico economico risulta così variato:

Rif.		Progetto esecutivo	Post aggiudicazione	Variante 1 art. 120, comma 3, lettera b), D.Lgs. 36/2023	Variante 2 art. 120, comma 3, lettera c), D.Lgs. 36/2023	Scostamento Variante 2 - Variante 1
A)	LAVORI IN APPALTO					
A1.1	Lavorazioni (importo soggetto a ribasso)	9.177.208,29	7.730.569,04	9.053.661,99	9.588.974,88	535.312,89+
A1.2	Costo della manodopera (importo non soggetto a ribasso)	3.840.677,71	3.840.677,71	3.479.556,75	3.580.109,31	100.552,56+
A2	Oneri per la sicurezza (importo non soggetto a ribasso)	1.849.026,00	1.849.026,10	1.849.026,10	1.849.026,10	0,00
	TOTALE A)	14.866.912,00	13.420.272,85	14.382.244,84	15.018.110,29	635.865,45+
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
B1	IVA 22% su A)	3.270.720,63	2.952.460,03	3.164.093,86	3.303.984,26	139.890,40+
B2	Spese tecniche (IVA compresa)	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
B2.1	Spese tecniche DL	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
B3	Fondo incentivo	208.136,77	208.136,77	208.136,77	208.136,77	0,00
B4	Indennità esproprio	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
B5	Spostamento sottoservizi (IVA compresa)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
B6	Imprevisti (IVA compresa)	510.343,28	510.343,28	510.343,28	325.881,32	184.461,96-
	Revisione prezzi	446.007,36	446.007,36	446.007,36	446.007,36	0,00
B7	Sorveglianza archeologica (IVA compresa)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
B8	Prove di laboratorio, monitoraggio (IVA compresa)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
B9	Spese di pubblicazione (IVA compresa)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
B10	Contributo ANAC	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00
B11	Lavori in economia	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
B12	Ribasso (IVA compresa)	0,00	1.764.899,71	591.293,89	0,00	591.293,89-
	TOTALE B)	5.133.088,00	6.579.727,15	5.617.755,16	4.981.889,71	635.865,45
	IMPORTO COMPLESSI-	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00

	VO DELL'OPERA				
--	----------------------	--	--	--	--

che il RUP ing. Luca Anelli inoltre ha verificato:

- che sussistono le condizioni per una modifica del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i;
- che la modifica in oggetto non altera la natura generale del contratto;
- l'aumento di prezzo dovuto alla modifica contrattuale non eccede il 50% del valore del contratto iniziale

Preso atto che la perizia di variante suppletiva è proposta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Provinciale e non altera la natura generale del contratto;

Richiamati:

il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

il D.M. 49/2018;

DETERMINA

di approvare gli elaborati redatti dal direttore dei Lavori ing. Giovanni Catellani allegati al presente atto, riguardanti la 2^a modifica contrattuale dell'intervento in oggetto durante il periodo di efficacia;

di dare atto che tale modifica contrattuale viene effettuata ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e comporta un aumento dell'importo contrattuale pari a € 635.865,45 compresi oneri per la sicurezza oltre ad € 139.890,40 per IVA al 22% per complessivi € 775.755,85;

di dare atto che l'importo complessivo delle modifiche contrattuali è di € 1.597.837,44 oltre IVA di legge (pari alla somma della 1^a Perizia di € 961.971,99 e della 2^a Perizia € 635.865,45), corrispondente al 11,91 % dell'importo contrattuale.

di modificare il contratto d'appalto con il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese STEELCONCRETE CONSORZIO STABILE (Mandataria) con sede in Verona Via Adriano Garbini 15 C.F. e P.IVA 04231680234 – LOCAPAL S.R.L. (Mandante) con sede in a Lughetto di Campagna Lupia (VE), via Marghera n. 7, C.F. e P.IVA 01594520270 - NAUTILUS S.R.L. (Mandante) con sede in Malcontenta (VE) via Moranzani n. 42/b, C.F. e P.IVA 02924640275 per un importo contrattuale di € 15.018.110,29 compresi oneri per la sicurezza oltre ad € 3.303.984,26 per IVA al 22% per complessivi € 18.322.094,55;

di dare atto che in relazione ai tempi per l'esecuzione dei nuovi e maggiori lavori stabiliti nella presente perizia, viene concessa all'Impresa una proroga di 270 (duecentosettanta) giorni.

di approvare la rideterminazione del QTE dell'intervento come descritto nelle premesse;

di impegnare pertanto la spesa di € 775.755,85 all'interno del QTE complessivo di € 20.000.000,00, approvato con Determina Dirigenziale n. 1614/2023, contabilizzata al PEG Cap. 216600220000 (Manutenzione straordinaria Ponti), Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e Infrastrutture stradali), Titolo 2 (Spese in conto capitale), Codice V Livello 2020109012 (Infrastrutture stradali) del bilancio Pluriennale 2026-2028, annualità 2026, impegno 898/2026 (sub.1057/26), reiscritto per esigibilità posticipata con decreto di riaccertamento ordinario dei residui 2025 DP n. 28 del 03/03/2026;

di attestare che la suddetta spesa è finanziata con contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di cui al D.M.n.1/2020, successivamente modificato ed integrato, accertato al PEG

Cap. 136000136400 (M.I.T. – contributi messa in sicurezza Ponti), Titolo 4, Tipologia 200 (Contributi agli investimenti), Codice V Livello E. 40.20.10.1001 (Contributi agli investimenti da Ministeri) del Bilancio 2026-2028, annualità 2026, accertamento 273/2026, 274/2026 e 275/2026;

di comunicare all'affidatario la presente determinazione ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs 267/2000;

di prendere atto che l'esigibilità della presente obbligazione avverrà conformemente al cronoprogramma dei lavori entro il 31/12/2026 salvo eventuali richieste di variazione di esigibilità da accogliere con provvedimento di Riaccertamento dei residui 2026;

di pubblicare il provvedimento in oggetto sul sito web della Provincia di Parma, nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs 33/2013 e ss.mm e ii.

Sottoscritta dal Responsabile
(CATELLANI GIOVANNI)
con firma digitale

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

Determinazione Dirigenziale n. **974 / 2026**

Proposta n. 2408/2026

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ECCEZIONALI, ESPROPRI. MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE VERDI SUL FIUME PO TRA RAGAZZOLA E SAN DANIELE PO - APPROVAZIONE 2^ MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 LETT. C DEL D.LGS. 36/2023

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 216600220000/0 -
Cod.V Livello 2020109012
- Sub-Impegno n.1057/2026 – euro €775.755,85

Parma, lì 13/07/2026

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale