N°	ATTIVITA' LAVORATIVA	DURATA	INIZIO	FINE
1	ALLESTIMENTO CANTIERE	3	28/12/2022	30/12/2022
2	SMONTAGGIO SCALA ESISTENTE	4	20/06/2023	23/06/2023
3	S 01.001a - MODIFICA SOTTOSERVIZI	25	02/01/2023	26/01/2023
4	SCAVI DI SBANCAMENTO E A SEZ. OBBLIGATA	11	25/01/2023	04/02/2023
5	E 01.015 - FONDAZIONI IN CLS ARMATO	20	06/02/2023	25/02/2023
6	STRUTTURE ORIZZONTALI E IN ELEVAZIONE	100	27/02/2023	06/06/2023
7	ESECUZIONE SCALA INTERNA	25	29/05/2023	22/06/2023
8	ESECUZIONE SOLAI	100	27/02/2023	06/06/2023
9	REALIZZAZIONE PARETI	29	29/05/2023	28/06/2023
10	E 03.011 - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE	9	08/06/2023	16/06/2023
11	E 03.011 - MONTAGGIO INFISSI ESTERNI	20	26/06/2023	15/07/2023
12	MONTAGGIO DIVISORI INTERNI	44	02/06/2023	15/07/2023
13	E 03.002b - REALIZZAZIONE IMPIANTI MECCANICI	32	10/07/2023	10/08/2023
14	E 03.002b - REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	45	10/07/2023	23/08/2023
15	REALIZZAZIONE MASSETTI	7	24/08/2023	30/08/2023
16	POSA PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	20	04/09/2023	23/09/2023
17	MONTAGGIO SCALA ESTERNA	10	04/06/2023	13/06/2023
18	POSA CONTROSOFFITTI	20	25/09/2023	14/10/2023
19	TINTEGGI INTERNI ED ESTERNI	25	16/10/2023	09/11/2023
20	MONTAGGIO SERRAMENTI INTERNI	13	08/11/2023	20/11/2023
21	MONTAGGIO APPARECCHI SANITARI	11	15/11/2023	25/11/2023
22	MONTAGGIO CORPI ILLUMINANTI E TERMINALI INP. EL.	15	20/11/2023	04/12/2023
23	MONTAGGIO FRANGISOLE	15	03/07/2023	17/07/2023
24	OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA	28	15/11/2023	12/12/2023
25	SMANTELLAMENTO CANTIERE	9	08/12/2023	16/12/2023
26	PULIZIE FINALI	9	13/12/2023	21/12/2023