PROVINCIA DI PARMA

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 115 del 10/07/2025

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA POLO SCOLASTICO DI VIA MARIA LUIGIA IN PARMA. CUP D91B21001450001. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU). PRESA D'ATTO PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

IL PRESIDENTE

VISTI:
l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;
l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

PREMESSO CHE
- con Delibera di Consiglio provinciale n. 48 del 9/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 – 2027. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2025 - 2027, il relativo elenco annuale 2025, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 - 2027;
- con Delibera di Consiglio n. 55 del 19/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 – 2027;
- con Decreto del Presidente n. 6 del 16/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025 – 2027;
- con decreto del Presidente n. 12 del 31/01/2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025 – 2027;
- con Decreto del Presidente n.24 del 03/03/2025 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esercizio 2024 e conseguenti variazioni di bilancio;
- con Decreto del Presidente n. 6 del 16/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025 – 2027;
- con Delibera di Consiglio Provinciale n. 20 del 30/06/2025 è stata approvata la "VERIFICA DEGLI EQUILIBRI E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 (ART. 175 E 193 D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000)";

PREMESSO INOLTRE CHE
l'intervento in oggetto è stato finanziato per 3,8 milioni di euro dal MIUR nell'ambito delle risorse assegnate con DM n. 62 del 10/03/2021 (riparto della somma complessiva pari ad € 1.125.000.000 in favore delle province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale sulla base di criteri definiti nel DPCM 7/7/2020) e DM 217 del 15/7/2021 (decreto di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici di competenza di Provincie, città Metropolitane ed enti di decentramento regionale..);

copia informatica per consultazione

inoltre è stato approvato il Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2121/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12/2/2021, all'interno del quale sono stati inclusi quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli interventi di cui ai citati decreti autorizzativi (DM 62/2021 e DM 217/2021);
con nota n. 12905 del 9/3/2022 il MIUR (nostro prot. 6415/2022) ha comunicato che gli interventi in questione, di cui al citato Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 13 in data 08/01/2021 sono stati inclusi, quale quota di cofinanziamento nazionale, all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al Regolamento UE n. 2021/241, nell'ambito della Missione 4-Istruzione e ricerca, Componente 1–Potenziamento dei servizi d'istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 3.3-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica;

l'intervento in oggetto ricade quindi tra le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica) il cui richiamato obbiettivo è quello di "consentire la messa in sicurezza di una parte degli edifici scolastici, favorendo anche una progressiva riduzione dei consumi energetici e quindi anche contribuire al processo di recupero climatico";

con Decreto del 28/07/2022 sono stati assegnati all'ente € 380.000 di risorse aggiuntive derivanti dal "Fondo per l'avvio delle opere indifferibili" istituito dall'art. 26 c. 7 del D.L. n. 50/2022, allo scopo di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento di opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR avviate successivamente al 18/05/2022 e fino al 31/12/2022;

con Decreto Presidenziale n. 96 del 23/04/2021 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di una nuova scuola nel polo scolastico di via Maria Luigia in Parma, dell'importo complessivo di € 3.800.000;

con Decreto del Presidente n. 225 del 07/10/2022 con cui è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento per la REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA POLO SCOLASTICO DI VIA MARIA LUIGIA IN PARMA. CUP D91B21001450001, per € 3.800.000,00;

con determinazione n. 1379 del 09/11/2022 è stato approvato, ai sensi dell'art. 23, D.lgs. 50/2016, il progetto esecutivo dei lavori di REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA POLO SCOLASTICO DI VIA MARIA LUIGIA IN PARMA. CUP D91B21001450001. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU), avente un quadro tecnico economico di complessivi € 4.180.000,00;

con DD n. 1264 del 18/10/2022 sono state fornite indicazioni operative da adottare nella procedura di gara, trattandosi di intervento finanziato da PNRR;

con DD n. 1397 del 11/11/2022, è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 36, co. 2 e dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

con determinazione n. 19 del 16/01/2023, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via definitiva non efficace, al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese di tipo verticale COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE (mandataria) con sede legale in Piazzale Badalocchio 9/B - 43126 Parma C.F. e P.IVA 02079260341 consorziata esecutrice: DALLARA COSTRUZIONI S.R.L. / CONSORZIO STABILE C.I.T.E.A. PARMA CONSORZIO IMPIANTI TERMICI ELETTRICI E AFFINI (mandante) con sede legale in Via Q. Sella n. 15/a 43126 Parma C.F. e P.IVA 02314840345 consorziate esecutrici: ZUELLI IMPIANTI S.R.L. - S.T.I.G. SRL;

l'importo contrattuale è pari ad euro 3.195.125,20 (di cui euro 3.051.125,20 per lavori ed Euro

copia informatica per consultazione

144.000,00 per oneri di sicurezza);

con Determina n. 299 del 14/03/2023 si è preso atto dell'efficacia dell'aggiudicazione con relativo impegno di spesa;
in data 29 maggio 2023 si è proceduto alla consegna dei lavori;

PREMESSO INFINE CHE:
con determina n. 812 del 14/66/2023 è stata autorizzata l'anticipazione contrattuale al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese di tipo verticale COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE (mandataria) con sede legale in Piazzale Badalocchio 9/B - 43126 Parma C.F. e P.IVA 02079260341 consorziata esecutrice: DALLARA COSTRUZIONI S.R.L. / CONSORZIO STABILE C.I.T.E.A. PARMA CONSORZIO IMPIANTI TERMICI ELETTRICI E AFFINI (mandante) con sede legale in Via Q. Sella n. 15/a 43126 Parma C.F. e P.IVA 02314840345 consorziate esecutrici: ZUELLI IMPIANTI S.R.L. - S.T.I.G. SRL appaltatrice dei lavori di "REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA POLO SCOLASTICO DI VIA MARIA LUIGIA IN PARMA. CUP D91B21001450001. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU" di importo € 1.054.391,32 (iva compresa);

con Determina n. 1817/2023 è stato approvato il 1° SAL dei lavori di "REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA POLO SCOLASTICO DI VIA MARIA LUIGIA IN PARMA. CUP D91B21001450001. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU", prot. 34142 del 04/12/2023, di importo pari a € 333.782,52 oltre iva = € 367.160,77;

con Determina Dirigenziale n. 445 del 02/04/2024 è stato approvato l'elenco delle migliorie da realizzare e conseguentemente inserire in contabilità a costo zero per l'amministrazione e l'elenco delle migliorie da stralciare/non realizzare e conseguentemente monetizzare da parte dell'amministrazione, per € 37.100,00 oltre iva, rendendoli disponibili per la Direzione Lavori per lavorazioni necessarie ai sensi dell'art. 106 del DLGS 50/2016;

con determina n. 565 del 24/04/2024, è stato approvato il 2° SAL dei lavori di "REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA POLO SCOLASTICO DI VIA MARIA LUIGIA IN PARMA. CUP D91B21001450001. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU", prot. 11250 del 19/04/2024), di importo pari a € 378.053,66 oltre iva = € 415.859,03;

con determina n. 1046 del 18/07/2024, è stato approvato il 3° SAL dei lavori di "REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA POLO SCOLASTICO DI VIA MARIA LUIGIA IN PARMA. CUP D91B21001450001. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU", prot. 19852/2024), di importo pari a € 414.024,54 oltre iva = € 455.426,99;

con determina n. 1160 del 16/08/2024, è stato approvato il 4° SAL dei lavori di "REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA POLO SCOLASTICO DI VIA MARIA LUIGIA IN PARMA. CUP D91B21001450001. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU", prot. 22653/2024), di importo pari a € 427.543,93 oltre iva = € 470.298,33;

con determina n. 1262/2024 si è autorizzato, ai sensi dell'art. 106 del DLGS 50/2016 e s.m.i., la modifica contrattuale, relativamente all'art. 6 del contratto Rep. 15270 del 30/03/2023, stabilendo che l'art. 6 diventa: "Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 486+40 = 526 naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna", accogliendo pertanto la richiesta dell'impresa, prot. 24594 del 9/9/2024, ritenendola motivata, dando atto che il nuovo termine contrattuale risulta essere 30 ottobre 2024;
con determina n. 1429/2024, è stato approvato il 5° SAL dei lavori di "REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA POLO SCOLASTICO DI VIA MARIA LUIGIA IN PARMA. CUP D91B21001450001. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU", prot. 26019/2024), di importo pari a € 460.522,49 oltre iva = € 506.574,74;

con determina n. 1601 del 30/11/2024 si è autorizzato, ai sensi dell'art. 106 del DLGS 50/2016 e

copia informatica per consultazione

s.m.i., la modifica contrattuale, relativamente all'art. 6 del contratto Rep. 15270 del 30/03/2023, stabilendo che l'art. 6 diventa: diventa: "Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 486+40+30 = 556 naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna", accogliendo pertanto la richiesta dell'impresa, prot. 30257 del 29/10/2024, ritenendola motivata, dando atto che il nuovo termine contrattuale risulta essere il 29 novembre 2024;

con il verbale di sospensione lavori n. 2, prot. 32525 del 22/11/2024, con il Responsabile del Procedimento ing. Paola Cassinelli ha sospeso i lavori a far tempo dal giorno 21 novembre 2024;

con determina n. 1862 del 03/12/2024 è stata approvata la 3° modifica contrattuale, stabilendo che l'art. 4 diventa: "Il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori è di Euro 3.195.125,20 di cui euro 3.051.125,20 per lavori ed Euro 144.000,00 per oneri di sicurezza. L'esecutore ha diritto a pagamenti in acconto qualora i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi di legge, al netto del ribasso d'asta, delle ritenute e dell'iva, raggiunga un importo non inferiore al 5% del contratto di appalto. In merito ai termini dei pagamenti, si applica l'art. 8, co. 4 lett. a) D.L. 76/2020, convertito nella L. 120/2020.";

con determina n. 81 del 27/01/2025, è stato approvato il 6° SAL dei lavori di "REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA POLO SCOLASTICO DI VIA MARIA LUIGIA IN PARMA. CUP D91B21001450001. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU", prot. 36359/2024), di importo pari a € 118.006,55 oltre iva = € 129.807,21;

in data 01/04/2025 il Responsabile del Procedimento ing. Paola Cassinelli ha redatto verbale di ripresa n. 2 dell'esecuzione dei lavori e in data 05/04/2025 i lavori sono stati nuovamente sospesi, come da verbale di sospensione n. 3;

con determina n. 357 del 26/3/2025 con la quale si è proceduto all'affidamento dell'incarico per la prestazione professionale specialistica del collaudo acustico al Dott. Andrea Rosati, con studio in Sorbolo (PR), Via Salsi n. 4 CF: RSTNDR79E26G337G, P.Iva 02640770349;

CONSIDERATO CHE:
in data 03.06.02024 veniva sottoscritta dal Direttore dei Lavori arch. Cecilia Merighi, dal RUP ing. Paola Cassinelli e dall'OE un atto di sottomissione relativo ad una perizia di variante suppletiva e relativi elaborati, predisposta per una modifica contrattuale, resasi necessaria, così composta:

1) modifiche legate a 'Imprevisti e imprevedibili' (Modifiche ex art. 106, comma 1, lettera c del D.Lgs. 50/2016) che verranno elencate nel capitolo PERIZIA DI VARIANTE A;
1) modifiche di carattere tecnico - migliorativo (Modifiche ex art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016) che verranno elencate nel capitolo PERIZIA DI VARIANTE B;
2) varianti di dettaglio che non comportano variazione dell'importo contrattuale;
3) presa d'atto di economie sul contratto derivanti dalla non realizzazione di migliorie offerte in sede di gara dall'OE (rif. all'atto D.D. n. 445 del 02/04/2024);

per un aumento dell'importo contrattuale di complessivi € 120.655,28 esclusa IVA, di cui € 62.818,13 esclusa IVA, per le lavorazioni di cui alla variante B (detratto l'importo derivante dalla non realizzazione di migliorie offerte in sede di gara dall'OE);

in data 10.06.2024 il RUP emetteva una Disposizione di Servizio di cui all'art. 1 c. 1 lett. c) del DM 49/2018 in cui disponeva alla Direzione Lavori di procedere con il contratto così modificato dalla perizia sottoscritta, ma di restare all'interno dell'importo delle somme a disposizione, senza l'utilizzo delle economie di gara, in vista della necessaria autorizzazione del Ministero;

con Determina dirigenziale n. 514 del 29/04/2025 e successiva determina di rettifica n. 521/25 il Responsabile dell'Ufficio Edilizia e RUP dell'intervento ha approvato in linea tecnica la perizia suppletiva e di variante, redatta e sottoscritta in data 03/06/2024, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c) e art. 106 comma 2) del D. Lgs. 50/2016 che comporta una modifica del QTE come segue:

copia informatica per consultazione

		DD 1379/22	DD 299/2023 aggiudicazio-ne	Perizia DD 514/25 e 521/25	differenza
	Lavori				
a1)	Lavori a base d'asta	3.254.533,55	3.051.125,20	3.051.125,20	0,00
a2)	Oneri per la sicurezza non sog-getti a ribasso	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00
a3)	lavori di perizia suppletiva			120.655,28	120.655,28
A	Totale lavori a base di gara	3.398.533,55	3.195.125,20	3.315.780,48	120.655,28
B	Somme a disposizione della sta-zione appaltante				
b1)	Rilievi, accertamenti, indagini	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
b2)	Allacciamenti a pubblici servizi	30.530,79	30.530,79	9.885,33	-20.645,46
b3)	Imprevisti compresa iva	36.105,10	36.105,10	18.503,76	-17.601,34
b4)	Spese tecniche di progettazione e D.L. compresa sicurezza, col-laudi, accatastamenti- compreso CNPAIA	255.713,67	255.713,67	255.713,67	0,00
b5)	Contributo funzionamento ANAC	630,00	630,00	630,00	0,00
b6)	IVA su a	339.853,35	319.512,52	331.578,05	12.065,53
b7)	IVA 22% su b4	56.257,01	56.257,01	56.257,01	0,00
b8)	Fondo per incentivo ex art. 113 Dlgs 50/2016	54.376,54	54.376,54	21.234,02	-33.142,52
b9)	ribasso		223.749,17	223,57	-223.525,60
b10)	compensazione prezzi			154.721,92	-154.721,92
b11)	iva compensazione prezzi b11)			15.472,19	-15.472,19
B	Totale somme a disposizione	781.466,45	984.874,80	864.219,52	-120.655,28
C	TOTALE GENERALE	4.180.000,00	4.180.000,00	4.180.000,00	0,00

con la stessa D.D. n. 514 del 29/04/2025 (rettifica 521/25) si è dato atto che la variante fosse proposta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Provinciale in quanto finalizzata al miglioramento complessivo dell'opera ed alla sua funzionalità e non avrebbe comportato aumento di spesa per l'amministrazione in quanto, pur modificando l'importo iniziale del contratto, sarebbe stata assorbita, in parte, con l'utilizzo delle somme a disposizione del quadro tecnico economico dell'opera, per quanto riguarda varianti di cui all'art. 106, comma 2 del DLGS 50/2016, mentre per i lavori dovuti a interventi imprevisti ed imprevedibili, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'art. 106 del DLGS 50/2016, si sarebbero dovute utilizzare le economie di gara, previa autorizzazione Ministeriale;

con la stessa D.D. n. 514 del 29/04/2025 (rettifica 521/25) si è dato atto che

- il valore della modifica contrattuale in questione rimanesse al di sotto di entrambi i seguenti valori:
  - le soglie fissate all'articolo 35 del D. Lgs. 50/2016;
  - il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;
- la modifica contrattuale in oggetto non fosse sostanziale, non alterasse la struttura del contratto originario e non derivasse da errori o da omissioni progettuali;
- la stessa modifica prorogasse il termine contrattuale dei lavori inizialmente stabilito, aumentando di 60 giorni il termine contrattuale previsto dall'art.6 del contratto rep. 15270/2023;

copia informatica per consultazione

- l'approvazione della perizia suppletiva e di variante permettesse di procedere con la richiesta della superiore autorizzazione al Ministero dell'Istruzione e del Merito, e fosse impegnativa immediatamente per l'operatore economico mentre per l'Amministrazione Provinciale una volta ottenuta l'autorizzazione del MIM;
-

con D.D. n. 528 del 30/04/2025 è stata nominata RUP dell'intervento in oggetto l'ing. Elisa Botta, Dirigente del Servizio a far tempo dal 1° maggio 2025;

che in data 26/05/2025 è stata richiesta l'autorizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito tramite il portale FUTURA per la modifica del Quadro tecnico economico derivante dalla perizia di variante approvata in linea tecnica;

CONSIDERATO
che si è in attesa di ricevere un riscontro da parte del Ministero dell'istruzione e del merito e non è possibile ipotizzare i tempi di risposta;

che i lavori sono di fatto proseguiti nel 2024 con le lavorazioni della perizia di variante, sottoscritta dall'impresa, dalla DL e dal RUP in data 03/06/2024 e tale sottoscrizione costituisce rilascio implicito della prescritta approvazione/autorizzazione all'esecuzione da parte del RUP con conseguente immediata vincolatività della stessa per le parti del contratto;

che nel mese corrente (luglio), compatibilmente con le attività della scuola superiore (esami di maturità, ecc.) si intendono completare i lavori dell'intervento;

VALUTATO
che risulta necessario predisporre correttamente la contabilità finale dei lavori e evitando di imporre all'impresa sospensioni non motivate che potrebbero indurre contenziosi con la stessa per pagamenti tardivi e/o produrre danni all'Amministrazione per il non completamento dei lavori finanziati da fondi PNRR;

che risulta quindi opportuno, nel rispetto anche del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs 36/2023 (non espressamente disciplinato dal vecchio codice ma in ogni caso implicitamente da sempre vigente come espressione sintetica e superiore dei principi di efficienza efficacia ed economicità), prendere atto della perizia di variante eseguita ed approvare contabilmente la modifica contrattuale con aumento dell'importo di contratto pari a € 120.665,28 per complessivi € 132.720,81 comprensivi di IVA al 10%;

che in attesa della copertura con fondi PNRR dopo l'avvenuta autorizzazione ministeriale, occorre impegnare risorse del bilancio provinciale, almeno fino al riscontro del Ministero dell'istruzione e del merito;

VISTI:
il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;
il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto D.P. n. 256 del 03/12/2020;
il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. n. 229/2015;
il regolamento di contabilità vigente, in particolare l'art. 28;
il Decreto Presidenziale n. 263/2023 del 20/12/2023;
il DM 49/2018;
il D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, in base al regime transitorio previsto all'articolo 226 comma 2 del nuovo co-

copia informatica per consultazione

dice dei contratti pubblici, D.Lgs 36/2023, a decorrere dalla data in cui esso acquista efficacia, le disposizioni di cui al decreto legislativo 50/2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, intendendo con essi, tra gli altri, “a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia”.
Sentito il Consigliere delegato Serena Brandini;

Acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente del Servizio Edilizia scolastica e Manutenzione del Patrimonio e del Servizio Affari Generali - Stazione Unica Appaltante - Anticorruzione e Trasparenza (allegato al presente atto) in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DECRETA

di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

di prendere atto:

- della perizia suppletiva e di variante, redatta ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera c) e art. 106 comma 2) del D. Lgs. 50/2023, relativa ai lavori di “REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA POLO SCOLASTICO DI VIA MARIA LUIGIA IN PARMA. CUP D91B21001450001. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU”, affidati al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese di tipo verticale COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE (mandataria) con sede legale in Piazzale Badalocchio 9/B - 43126 Parma C.F. e P.IVA 02079260341 consorziata esecutrice: DALLARA COSTRUZIONI S.R.L. / CONSORZIO STABILE C.I.T.E.A. PARMA CONSORZIO IMPIANTI TERMICI ELETTRICI E AFFINI (mandante) con sede legale in Via Q. Sella n. 15/a 43126 Parma C.F. e P.IVA 02314840345 consorziate esecutrici: ZUELLI IMPIANTI S.R.L. - S.T.I.G. SRL, con aumento dell’importo di contratto pari a € 120.665,28 per complessivi € 132.720,81 comprensivi di IVA al 10% implicitamente approvata ed autorizzata dal RUP del tempo in servizio con la sottoscrizione dell’Atto di sottomissione in data 03.06.2024;

- della modifica del quadro tecnico economico approvata con la perizia suppletiva di cui alle premesse;

- che la perizia in oggetto è essenziale/si rende necessaria al fine di evitare all’impresa sospensioni non motivate che potrebbero indurre contenziosi con la stessa per pagamenti tardivi e/o produrre danni all’Amministrazione per il mancato completamento dei lavori finanziati da fondi PNRR;

- che, in attesa del riscontro del Ministero dell’istruzione e del merito alla richiesta inoltrata in data 26/05/2025 sul portale FUTURA, l’importo di complessivi € 132.720,81 comprensivi di IVA farà carico al PEG Cap 215450220003 -FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I3.3) - DM 217.2021 - CUP D91B21001450001 NUOVA SCUOLA POLO SCOLASTICO VIA MARIA LUIGIA PR- Missione IV (Istruzione e diritto allo studio), Programma 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria), cod. V livello 2020109003 (Fabbricati ad uso scolastico), del bilancio 2025-2027, annualità 2025, finanziati con fondi del bilancio provinciale;

di rendere esecutivo il presente atto con la sua sottoscrizione.

Il Presidente
(FADDA ALESSANDRO)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

PROVINCIA
DI PARMA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **2283** /**2025** ad oggetto:

" SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA POLO SCOLASTICO DI VIA MARIA LUIGIA IN PARMA. CUP D91B21001450001. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU). PRESA D'ATTO PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE “

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, formulate dal sottoscritto Dirigente, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 08/07/2025

Sottoscritto dal Responsabile
(BOTTA ELISA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

PROVINCIA
DI PARMA

SERVIZIO FINANZIARIO - GESTIONE DEL PERSONALE - PARTECIPATE - SISTEMI INFORMATIVI - PARI OPPORTUNITA'

PARERE di REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. **2283** / **2025** ad oggetto:

" SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA POLO SCOLASTICO DI VIA MARIA LUIGIA IN PARMA. CUP D91B21001450001. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU). PRESA D'ATTO PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE "

verificata l'esistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente inerente la legittimità e la regolarità amministrativa del provvedimento

verificata la legittimità dell'eventuale spesa derivante dal presente provvedimento nei termini della corretta imputazione al bilancio dell'ente, della regolare copertura finanziaria e del rispetto degli equilibri di bilancio

valutati gli eventuali riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

ai sensi dell'art. 49, 1 comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Parma , 09/07/2025

Sottoscritto dal Responsabile
(MENOZZI IURI)
con firma digitale

copia informatica per consultazione